



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 841/ORM/2016 /3

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 841/ORM/16 ze dne 30. 5. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 934/16-RM ze dne 20. 10. 2016 na akci „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

I.2. Zhotovitel: STATUS stavební a. s.

sídlo firmy: Nádražní 998, Humpolec 396 01
zápis v obchod. rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B. vložka 487
zastoupený: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120
Peněžní ústav: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 213950130/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: František Kubů, předseda představenstva
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Nataša Mühlová
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jaroslav Hruška, hruska@status.cz

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

II. Doplnjuje se text – článek II. 2. **PŘEDMĚT DÍLA** se rozšiřuje o odstavec h) v tomto znění:

II.2.h. Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací projektové dokumentaci v původní veřejné zakázce a jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla. Současně se upravuje – snižuje o stavební práce, které nebyly a nebudou realizovány.

Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem investora a zpracovatelem projektové dokumentace.

Jedná se o tyto práce:

- Rekonstrukce střešní krytiny – odpočet a přípočet
- Oprava fasády - odpočet a přípočet
- Rekonstrukce půdních vestaveb – přípočet a odpočet
- Výměna výplní otvorů – přípočet a odpočet

III. v článku IV. **CENA ZA DÍLO** se mění odst. IV.1. následovně:

IV.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.

Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr a je podložena nabídkou zhotovitele. Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou a jsou samostatnou součástí této smlouvy. Sjednaná cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

Cena celkem za dílo dle SOD (bez DPH) 13.338.338,- Kč

Odpočty dle dodatku č. 1: - 191.048,16 Kč
Přípočty dle dodatku č. 1: + 220.410,10 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. 1: + 29.361,94 Kč

Odpočty dle dodatku č. 3: - 1.451.975,79 Kč
Přípočty dle dodatku č. 3: + 1.159.087,18 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. - 292.888,61 Kč

Celkem bez DPH 13.074.811,33 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“ se dle § 5 odst. 3. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí díla).

IV. článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých osobních údajů na veřejně přístupných webových stránkách statutárního města Jihlavy a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.


Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.


V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


VI. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ev. 841/ORM/16, uzavřené dne 12. 5. 2016, dodatku č. 1 č. ev. 841/ORM/16 /1 ze dne 4. 8. 2016 a dodatku č. 2 č. ev. 841/ORM/16 /2 ze dne 25. 8. 2016, týkající se akce „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“. Součástí tohoto dodatku jsou jednotlivé rozpočty na práce uvedené v II. odstavci tohoto dodatku č. 3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne : 24. 10. 2016

V Humpolci dne: 24. 10. 2016


Ing. Vratislav Výborný
Náměstek primátora




Nádražní 998
HUMPOLEC
DIČ: CZ46679120
IČO: 46679120
tel.: 565 832 305
.....
František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva

Rekapitulace změnových listů

OBJEDNATEL:

Statutární město Jihlava
Masarykovo nám. Č. 97/1
586 01 Jihlava
IČ: 00286010 DIČ: CZ00286010

ZHOTOVITEL:

STATUS stavební a.s.
Na Blatech 825, 395 01 Pacov
IČ: 46679120 DIČ: CZ 46679120

STAVBA:

Základní škola Jihlava, Křížova 33

část:

Celková rekapitulace

Práce a dodávky	Cena
Rekapitulace změnových listů, část: Oprava, údržba	-224 947,53 Kč
Rekapitulace změnových listů, část: Investice	-67 941,08 Kč
Základ daně	-292 888,61 Kč
DPH 21,00%	
Celková cena pro fakturaci vč. DPH	

V: ...Jihlavě

Dne:

za zhotovitele.....

za objednatele.....

Rekapitulace změnových listů

OBJEDNATEL:

Statutární město Jihlava

Masarykovo nám. Č. 97/1

586 01 Jihlava

IČ: 00286010

DIČ: CZ00286010

ZHOTOVITEL:

STATUS stavební a.s.

Na Blatech 825, 395 01 Pacov

IČ: 46679120

DIČ: CZ 46679120

STAVBA:

Základní škola Jihlava, Křížova 33

část:

Celková rekapitulace

Práce a dodávky	Cena
Rekapitulace změnových listů, část: Oprava, údržba	-224 947,53 Kč
Rekapitulace změnových listů, část: Investice	-67 941,08 Kč
Základ daně	-292 888,61 Kč
DPH 21,00%	
Celková cena pro fakturaci vč. DPH	

V: ...Jihlavě

Dne:

za zhotovitele.....

za objednatele.....

Rekapitulace změnových listů

OBJEDNATEL:	Statutární město Jihlava Masarykovo nám. Č. 97/1 586 01 Jihlava IČ: 00286010 DIČ: CZ00286010
ZHOTOVITEL:	STATUS stavební a.s. Na Blatech 825, 395 01 Pacov IČ: 46679120 DIČ: CZ 46679120
STAVBA:	Základní škola Jihlava, Křížova 33
část:	Investice

Práce a dodávky	Cena
Změnový list č. 3- část: Rekonstrukce půdních vestaveb; neprováděné práce	-536 120,17 Kč
Změnový list č. 3- část: Rekonstrukce půdních vestaveb; přípočet	414 425,11 Kč
Změnový list č. 5- část: Výměna výplní otvorů; neprováděné práce	-77 826,00 Kč
Změnový list č. 5- část: Výměna výplní otvorů; přípočet	135 410,18 Kč
Změnový list č. 6- část: Rekonstrukce půdních vestaveb; neprováděné práce	-25 355,61 Kč
Změnový list č. 6- část: Rekonstrukce půdních vestaveb; přípočet	21 525,41 Kč
Základ daně	-67 941,08 Kč
DPH 21,00%	
Celková cena pro fakturaci vč. DPH	

V: ...Jihlavě Dne:

za zhotovitele.....

za objednatele.....

Rekapitulace změnových listů

OBJEDNATEL:

Statutární město Jihlava Masarykovo nám. Č. 97/1 586 01 Jihlava IČ: 00286010 DIČ: CZ00286010

ZHOTOVITEL:

STATUS stavební a.s. Na Blatech 825, 395 01 Pacov IČ: 46679120 DIČ: CZ 46679120

STAVBA:

Základní škola Jihlava, Křížova 33

část:

Opravy, údržba

Práce a dodávky	Cena
Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny; neprováděné práce	-534 451,03 Kč
Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny; přípočet	354 539,93 Kč
Změnový list č. 4- část: Oprava fasády; neprováděné práce	-278 222,98 Kč
Změnový list č. 4- část: Oprava fasády; přípočet	233 186,55 Kč
Základ daně	-224 947,53 Kč
DPH 21,00%	
Celková cena pro fakturaci vč. DPH	

V:....Jihlavě

Dne:

za zhotovitele.....

za objednatele.....

Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny

ČÁST: NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

KSO: Jihlava
Místo: Jihlava

CC-CZ: 21.4.2016
Datum: 21.4.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Uchazeč: Status stavební a.s.
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: Projecticon s.r.o.
IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -534 451,03

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -534 451,03 0,00	Výše daně -112 234,72 0,00
----------------------	-----------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Cena s DPH v CZK -646 685,75

Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny

Kód: NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Uchazeč: Status stavební a.s.

Projektant:

Projecticon s.r.o.

Kód	Objekt, Soutpis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01 Rekonstrukce střešní krytiny -534 451,03 -646 685,75 STA

Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny- NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba
Objekt:

01 - Rekonstrukce střešní krytiny

KSO: Jihlava
Místo: Jihlava
Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.
Projektant: Projecticon s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 21.04.2016
Datum: 21.04.2016
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Cena bez DPH

-534 451,03

DPH základní
snižena

Základ daně
-534 451,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-112 234,72
0,00

Cena s DPH

-646 685,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

Objekt: 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Místo: Jihlava

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 21.04.2016

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Gen. celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

-534 451,03

762 - Konstrukce tesařské

-534 451,03

764 - Konstrukce klempířské

-105 382,48

765 - Konstrukce pokrývačské

-420 673,65

-8 394,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

Objekt:

01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Místo:

Jihlava

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Uchazeč:

Projektant: Projecticon s.r.o.

Datum:

21.04.2016

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena/celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-534 451,03

D PSV

Práce a dodávky PSV

-534 451,03

D	762	Konstrukce tesařské	468,00	-105 382,48
131	K	762332923		-17 620,20

Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm²

"D.1.1.1.3.2"

"připočtena délka každého plátovaného spoje se stávajícími konstrukcemi, tj. pozednice - délka spoje 500 mm, krokev - délka spoje 800 mm"

Součet

69,550

133	K	762341016		-18 360,08
-----	---	-----------	--	------------

Bednění a latování bednění střešních rovinných sklonů do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na kroky na sraz, tloušťky desky 22 mm

"D.1.1.1.3.13 - ukončení střešy nástřešním žlabem K/03" 68,05*0,71

48,316

134	K	762341811		-3 840,00
-----	---	-----------	--	-----------

Demontáž bednění střeš z prken

"20% z celkové plochy střešy kde se mění krytina

135	K	762342311		-540,75
-----	---	-----------	--	---------

Montáž latování na střeších stožatých sklonů do 60° osové vzdálenosti do 150 mm

"D.1.1.1.3.16 - pod střešní krytinu střeš STR 1 + STR 2"

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	M	605141120					-1 321,45
	PP		řezivo jehličnaté, střešní latě surové dl 4 - 5 m				
138	K	762343912					-63 700,00
	PP		Oprava bednění střechy prkny tl. 22mm vč. materiálu				
D	764		Konstrukce klempířské				-420 673,65
164	K	764211201	Falcovaná krytina z měděného plechu tl. 0,55 mm hladká sklonu do 30°	m2		2 710,00	-52 032,00
	PP		Krytina z měděného Cu plechu hladké střešní s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklon střechy do 30 st.				
	VV		"vč. kotvení a napojení na stávající falcovanou krytinu				
	VV						
	VV						
167	K	764222240		m		920,00	-62 606,00
	PP		Oplechování z měděného Cu plechu včetně rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s tvrdou krytinou a podkladním plechem rš 500 mm				
	VV		"vč. kotvení				
	VV		"D.1.1.3.18 - K/02" 68,05		68,050		
169	K	764231230				720,00	-4 284,00
	PP		Lemování z měděného Cu plechu zdi na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdi rš 330 mm				
	VV		"D.1.1.3.18 - K/24" 5,95		5,950		
170	K	764232270				1 150,00	-40 054,50
	VV		"napojení nové střechy , vč. kotvení				
	VV		"D.1.1.3.18 - K/09" 10,48+3,65+10,35*2		34,830		
172	K	764232290				1 580,00	-33 116,80
	VV		"napojení nové střechy , vč. kotvení				
	VV		"D.1.1.3.18 - K/10" 10,48*2		20,960		
175	K	764252201				680,00	-15 912,00
	PP		Žlaby z měděného Cu plechu podokapní půlkruhové včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací rš 250 mm				
	VV		"vč. kotvení				
	VV		"D.1.1.3.18 - K/23" 23,4		23,400		
176	K	764252203				810,00	-50 171,40
	PP		Žlaby z měděného Cu plechu podokapní půlkruhové včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací rš 330 mm				
	VV		"D.1.1.3.18 - K/04" 61,94		61,940		
177	K	764252203				1 280,00	-48 704,00
	PP		Žlaby z měděného Cu plechu nástřešní, oblého tvaru včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací rš 660 mm				
	VV		"vč. kotvení				

PČ	Typ	Kód	Podpis	Množství	Jednotka	Jednotková cena [CZK]	Celková cena [CZK]
VV			"D.1.1.3.18 - K/03" 38,05	38,050			
178	K	764259224				850,00	-2 550,00
PP			Žlaby z měděného Cu plechu doplňky žlabů kotlík oválný pro podokapní žlaby vel. 330/100 mm				
VV			"D.1.1.3.18 - K/23" 3	3,000			
179	K	764259227				750,00	-6 750,00
PP			Žlaby z měděného Cu plechu doplňky žlabů kotlík oválný pro podokapní žlaby vel. 400/120 mm				
VV			"D.1.1.3.18 - K/03" 5	5,000			
VV			"D.1.1.3.18 - K/04" 4	4,000			
VV			Součet	9,000			
183	K	764321821			m	20,00	-119,00
PP			Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem rš 500 mm, sklonu přes 30 do 45 st.				
VV			"D.1.1.1.3.3" 5,95	5,950			
184	K	764321841				25,00	-870,75
PP			Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem rš 750 mm, sklonu přes 30 do 45 st.				
VV			"D.1.1.1.3.3" 10,48+3,65+10,35*2	34,830			
185	K	764321851				29,00	-353,80
PP			Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem rš 900 mm, sklonu přes 30 do 45 st.				
VV			"D.1.1.1.3.3" 2*6,1	12,200			
186	K	764321861				32,00	-670,72
PP			Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem s podkladním plechem rš 1000 mm, sklonu přes 30 do 45 st.				
VV			"D.1.1.1.3.3" 2*10,48	20,960			
192	K	764352801				20,00	-468,00
PP			Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45 st.				
VV			"D.1.1.1.3.3" 23,4	23,400			
193	K	764352811				22,00	-1 362,68
PP			Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45 st.				
VV			"D.1.1.1.3.3" 61,94	61,940			
194	K	764355811				45,00	-1 712,25
PP			Demontáž žlabů nástřešních, oblého tvaru rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45 st.				
VV			"D.1.1.1.3.3" 68,05	68,050			
195	K	764359811				30,00	-240,00
PP			Demontáž žlabů kotlíku kónického, sklonu přes 30 do 45 st.				
VV			"D.1.1.1.3.3" 5+3	8,000	m2	51,00	-979,20
196	K	764367800				51,00	-979,20
PP			Demontáž střešních otvorů oplechování střešního vikýře, sklonu do 30 st.				
199	K	764521240			m	365,00	-149 748,55
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného Cu plechu včetně rohů rš 250 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	----------------------

WV "vč. kotvení

WV "D.1.1.3.18 - K/01" 410,27

410,270

D 765 Konstrukce pokrývačské

202	K	765131011				210,00	-8 394,90
	PP		Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané z pravouhlných formátů jednoduché kryti do 20ks/m ²				-3 244,50
	WV		"STŘECHA POD VIKÝŘI A MEZI VIKÝŘI"				
	WV		(1,1*4,1)*3+(1,75*1,1)		-15,450		
203	M	R-765131-01				290,00	-5 150,40

Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny

část: PŘÍPOČET PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

KSO: Jihlava

CC-CZ:
Datum: 21.4.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Uchazeč: IČ: 46679120
Status stavební a.s. DIČ: CZ46679120

Projektant: Projecticon s.r.o.

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

354 539,93

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
354 539,93
0,00

Výše daně
74 453,39
0,00

Cena s DPH

V CZK

428 993,32

Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny

Kód: PŘÍPOČET PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant:

Uchazeč: Status stavební a.s.

Projecticon s.r.o.

Kód	Objekt, Sopsis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Rekonstrukce střešní krytiny	354 539,93	428 993,32	STA
02	Oprava komínů	336 799,05	407 526,85	STA
03	Nátěr truhlářských prvků vikýřů	11 358,32	13 743,57	STA
		6 382,56	7 722,89	STA

Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba
Objekt:

01 - Rekonstrukce střešní krytiny

KSO: Jihlava
Místo: Jihlava
Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.
Projektant: Projecticon s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 21.04.2016
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

336 799,05

DPH základní snížená	Základ daně 336 799,05	Sazba daně 21,00%	Výše daně 70 727,80
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

407 526,85

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba
Objekt:

01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016
Zadavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Projecticon s.r.o.
Uchazeč: Status stavební a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	336 799,05
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	24 566,00
PSV - Práce a dodávky PSV	312 233,05
713 - tepelné izolace	2 278,60
762 - Konstrukce tesařské	7 020,00
764 - Konstrukce klempířské	250 812,85
M21- Elektromontáže - hromosvody	52 121,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba
 Objekt: 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016
 Zadavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Projecticon s.r.o.
 Uchazeč: Status stavební a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Geno.v.soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

336 799,05

D HSV Práce a dodávky HSV

24 566,00

D	K	9	964061331	Ostatní konstrukce a práce-bourání	ks	14,000	265,00	3 710,00	URS 2016;	-15%
PP				Uvolnění zhlaví trámů ze zdíva cihelného						
				Zazděně krokve; 6ks; Zazděně z části						
				Uvolnění zhlaví vazních trámů; 8ks						
8	K	974031167		Výsekání rýh ve zdívu cihelném- pro uvolnění pozednice a další opravy	m	37,650	198,00	7 454,70	URS 2016;	-15%
9	K	632450122		Vyrovnávací cementový potěr tl. 30mm ze suchých směsí	m2	3,200	342,00	1 094,40	URS 2016;	-15%
10	K	331231125		Zdivo piliřů z cihel dl. 290mm	m3	0,450	6 850,00	3 082,50	URS 2016;	-15%
11	K	612321111		Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá vnitřních stěn	m2	5,850	135,00	789,75	URS 2016;	-15%
12	K	711141559		Podkladní asfaltový pás	m2	6,000	210,00	1 260,00	URS 2016;	-15%
14	K	RN-02		Vyklínování vrchní pozednice dubovými klíny, velikost 15x25cm	ks	45,000	82,00	3 690,00	URS 2016;	-15%
14	K	997013116		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	7,800	326,00	2 542,80	URS 2016;	-15%
PP				Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m						
17	K	997013501		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,800	120,00	936,00	Ceny dle SoD	
PP				Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením						
P				Poznámka k položce: Uvažována skládka A.S.A., s.r.o. - Lodín - vzdálenost 16km						
18	K	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,200	12,00	374,40	Ceny dle SoD	
PP				Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
19	K	997013511		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	7,800	180,00	1 404,00	Ceny dle SoD	
PP				Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením						
21	K	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,800	200,00	1 560,00	Ceny dle SoD	
PP				Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	------------------

D PSV Práce a dodávky PSV 312 233,05

D	713		Izolace tepelné			2 278,60		
41	K	713151132	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně prostorovou smyčkovou rohoží	m2	15,450	32,00	494,40	Ceny dle SoD
PP			Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně smyčkovou rohoží					
VV								

42	M	693310440	Prostorová smyčková rohož tl. 3 mm	m2	16,220	110,00	1 784,20	Ceny dle SoD
PP			"STŘECHA POD VIKÝŘI A MEZI VIKÝŘI"					
VV			((1,1*4,1)*3+(1,75*1,1))*1,05		16,220			

D 762 Konstrukce tesařské 7 020,00

131	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	15,000	468,00	7 020,00	Ceny dle SoD
PP			Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolů (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
VV			"D.1.1.1.3.2"					

"připočtena délka každého plátovaného spoje se stávajícími konstrukcemi, tj. pozednice - délka spoje 500 mm, krokev - délka spoje 800 mm"
 Výměna zazdřených krokví v dvorní části, předpoklad 6ks v délkách 2m; sloupky 2ks v délkách 1,5m

D 764 Konstrukce klempířské 250 812,85

164	K	764211201	Falcovaná krytina z měděného plechu tl. 0,55 mm hladká sklonu do 30°	m2	15,450	2 710,00	41 869,50	Ceny dle SoD
PP			Krytina z měděného Cu plechu hladké střešní s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčtníků z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklon střechy do 30 st.					
VV			"vč. kotvení a napojení na stávající falcovanou krytinu					

"STŘECHA POD VIKÝŘI A MEZI VIKÝŘI"
 ((1,1*4,1)*3+(1,75*1,1))

165 K 764211911 Oprava Cu krytina hladká tabule z měděného plechu tl. 0,8 mm - Rozšíření užití v nejnižším místě 3 500,00

PP			Krytina z měděného Cu plechu hladké střešní bez prostupů a výčtníků z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklonu do 30 st., v ploše jednotlivé do 25 m2					
VV					1,000			

167 K 76422240- ÚP1 Demontáž pro zpětné použití, zpětná montáž, úprava stávajícího okapového plechu 14 630,00

				m	38,000	385,00	14 630,00	cena dle dvou nabídek
168	K	764231220	Lemování střechy Cu tvrdá krytina z měděného plechu tl. 0,55 mm rš 320 mm	m	8,800	565,00	4 972,00	Ceny dle SoD
VV			"vč. kotvení					

"LEMOVÁNÍ STŘECHY POD VIKÝŘI A MEZI VIKÝŘI"
 (1,1*8) 8,800

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gen.celkem [CZK]	Cenova soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------	-----------------

VV		"STŘECHA POD VIKÝŘI A MEZI VIKÝŘI- NAPOJENÍ NA KLEMPŘÍNU OKNA A NADATIKOVÉHO ŽLABU"						
168	K	764231230	Oplechování atiky Cu tvrdá krytina z měděného plechu tl. 0,55 mm rš 360 mm, napojení na stávající měděnou krytinu	m	14,050	720,00	10 116,00	Ceny dle SoD
VV		14,050						

VV		"STŘECHA POD VIKÝŘI A MEZI VIKÝŘI- NAPOJENÍ NA KLEMPŘÍNU OKNA A NADATIKOVÉHO ŽLABU"						
170	K	764232270-ÚP1	Demontáž atiky pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava atiky- K/09	m	34,830	570,00	19 853,10	cena dle dvou nabídek
172	K	764232290-ÚP1	Demontáž atiky pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava atiky- K/10	m	20,960	785,00	16 453,60	cena dle dvou nabídek
175	K	764252201-ÚP1	Demontáž žlabu pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava žlabu a háků- K/23; včetně nátěru háků- 1x základ, 1x vrchní	m	23,400	285,00	6 669,00	cena dle dvou nabídek
176	K	764252203-ÚP1	Demontáž žlabu pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava žlabu a háků- K/04; včetně nátěru háků- 1x základ, 1x vrchní	m	61,940	285,00	17 652,90	cena dle dvou nabídek
177	K	764255203-ÚP1	Demontáž žlabu pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava žlabu- K/03	m	38,050	520,00	19 786,00	cena dle dvou nabídek
178	K	764259224-ÚP1	Úprava demontovaného kotlíků- K/23	kus	3,000	250,00	750,00	cena dle dvou nabídek
179	K	764259227-ÚP1	Úprava demontovaného kotlíků- K/03 A K/04	kus	9,000	250,00	2 250,00	cena dle dvou nabídek
199	K	764521240-ÚP1	Oplechování - okapnička Cu z měděného plechu tl. 0,8 mm rš 250 mm	m	410,270	225,00	92 310,75	cena dle dvou nabídek

D M Práce a dodávky M

52 121,60

D		Elektromontáže - hromosvody						
295	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů z nerez oceli- svislé vedení + úprava pro oddálený	m	62,500	136,00	8 500,00	Ceny dle SoD

PP		Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm						
VV		"D.1.1.1.3.19 - Z/03" 154						

M		drát průměr 8 mm nerez- svislé vedení + úprava pro oddálený jímáč						
296	M	354410800	drát průměr 8 mm nerez- svislé vedení + úprava pro oddálený jímáč	kg	25,000	169,00	4 225,00	Ceny dle SoD

PP		součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty nerez drát průměr 8 mm nerez 1 kg=2,5m						
P		Poznamanka k položce: Hmotnost: 0,4 kg/m						

VV		"D.1.1.1.3.19 - Z/03" 154*0,4*1,05						
297	K	210220301	Dodávka a montáž hromosv. Drátu na hřebenač	kus	100,000	108,10	10 810,00	cena dle dvou nabídek
298	K	R-22	Dodávka a montáž hromosvodového drátu pod tašky	kus	60,000	120,52	7 231,20	cena dle dvou nabídek
299	K	R-23	Dodávka a montáž Svorky na plechové komíny	kus	18,000	186,90	3 364,20	cena dle dvou nabídek
300	K	R-24	Dodávka a montáž-Páska nerez	m	14,000	140,30	1 964,20	cena dle dvou nabídek
301	K	R-25	Dodávka a montáž svorka univerzální nerez	kus	30,000	123,00	3 690,00	cena dle dvou nabídek
302	K	R-26	Dodávka a montáž Držáku oddáleného bleskosvodu na trubku- ODDÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	7,000	218,00	1 526,00	cena dle dvou nabídek
303	K	R-27	Dodávka a montáž pásky z nerez- ODDÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	m	4,000	136,85	547,40	cena dle dvou nabídek
304	K	R-28	Dodávka a montáž izolační tyče pro vodič 90 cm- ODDÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	7,000	639,40	4 475,80	cena dle dvou nabídek
305	K	R-29	Dodávka a montáž Jímáči tyče 3m- ODDÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	1,000	4 233,00	4 233,00	cena dle dvou nabídek
306	K	R-30	Dodávka a montáž svorky na jímáči tyče- ODDÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	1,000	312,80	312,80	cena dle dvou nabídek
307	K	R-31	Dodávka a montáž svorka univerzální nerez-ODDÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	4,000	310,50	1 242,00	cena dle dvou nabídek



Poř. Altér. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
-----------------	-------	----	--------	------------	------

Oprava komínů

11358,32

Stavební práce

11358,32

Stavební práce

		Výměra	Jedn. Cena	11358,32
978023471	Vyškrábání a vyčištění spár komínového zdiva	14,15	67,00	948,05
627452931	Spárování komínové zdiva	14,15	525,00	7428,75
	Lešení pomocné na střešní rovinou	1,0	1 000,00	1000,00
	Svislá doprava hmot	1,0	500,00	500,00
	Režijní náklady	15%	9 876,80	1481,52



Poř. Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
-----------------	-------	----	--------	------------	------

Nátěr truhlářských prvků vikyřů

6382,56

Stavební práce

6382,56

Stavební práce					
			Výměra	Jedn. Cena	6382,56
783602825	Odstranění nátěru obroušením	m2	12,85	108,00	1387,80
783695212	Nátěr truhlářských prvků barvou- 2x nátěr- Luxol s olejovou napouštěcí příměsí.	m2	12,85	285,00	3662,25
	Svislá doprava hmot	soub	1,0	500,00	500,00
	Režijní náklady	%	15%	5 550,05	832,51

Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

01 - Rekonstrukce střešní krytiny

KSO:
Místo: Jihlava
Zadavatel:
Statutární město Jihlava
Uchazeč:
STATUS Stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec
Projektant:
Projecticon s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

52 121,60

DPH základní
snížena


Základ daně
52 121,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%
Výše daně
10 945,54
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 067,14



Zdeněk Kubiška

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Místo: Jihlava

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Úchazeč: STATUS Stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Datum:

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

52 121,60

PSV - Práce a dodávky PSV

52 121,60

M21- Elektromontáže - hromosvody

52 121,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ1

Objekt:

01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Místo: Jihlava

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Uchazeč: STATUS Stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Datum:

Projektant: Projecticon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 121,60

D PSV Práce a dodávky PSV

52 121,60

D M Práce a dodávky M

52 121,60

D 21-M Elektromontáže - hromosvody

52 121,60

295	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů z nerez oceli	m	62,500	136,00	8 500,00	Ceny dle SdD
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--------------

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm

W "D.1.1.3.19 - Z/03" 154

296	M	354410800	drát průměr 8 mm nerez	kg	25,000	169,00	4 225,00	Ceny dle SdD
-----	---	-----------	------------------------	----	--------	--------	----------	--------------

PP součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty nerez drát průměr 8 mm nerez 1 kg=2,5m

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,4 kg/m

W "D.1.1.3.19 - Z/03" 154*0,4*1,05

297	K	210220301	Dodávka a montáž hromosv. Drátu na hřebenač	kus	100,000	108,10	10 810,00	cena dle dvou nabídek
298	K	R-22	Dodávka a montáž hromosvodového drátu pod tašky	kus	60,000	120,52	7 231,20	cena dle dvou nabídek
299	K	R-23	Dodávka a montáž svorky na plechové komíny	kus	18,000	186,90	3 364,20	cena dle dvou nabídek
300	K	R-24	Dodávka a montáž-Páska nerez	m	14,000	140,30	1 964,20	cena dle dvou nabídek
301	K	R-25	Dodávka a montáž svorka univerzální nerez	kus	30,000	123,00	3 690,00	cena dle dvou nabídek
302	K	R-26	Dodávka a montáž Držáku oddáleného bleskosvodu na trubku- ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	7,000	218,00	1 526,00	cena dle dvou nabídek
303	K	R-27	Dodávka a montáž pásky z nerez- ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	m	4,000	136,85	547,40	cena dle dvou nabídek
304	K	R-28	Dodávka a montáž izolační tyče pro vodič 90 cm- ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	7,000	639,40	4 475,80	cena dle dvou nabídek
305	K	R-29	Dodávka a montáž Jímací tyče 3m- ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	1,000	4 233,00	4 233,00	cena dle dvou nabídek
306	K	R-30	Dodávka a montáž svorky na jímací tyče- ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	1,000	312,80	312,80	cena dle dvou nabídek
307	K	R-31	Dodávka a montáž svorka univerzální nerez-ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	4,000	310,50	1 242,00	cena dle dvou nabídek

Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny

Stavba:
#ODKAZ!
Objekt:

01 - Rekonstrukce střešní krytiny

KSO: Jihlava
Místo: Jihlava
Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: STATUS Stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec
Projektant: Projecticon s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 54 964,00

DPH základní snížená	Základ daně 54 964,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 11 542,44
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH 66 506,44 V CZK

Jaroslav Štěpánek
ELEKTROMONTÁŽE
Sídliště Míru 927, 395 01 Pacov
IČO: 695 54 706

Jaroslav Štěpánek
ŠTĚPÁNEK JAROSLAV

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: **01 - Rekonstrukce střešní krytiny**

Místo: Jihlava

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Uchazeč: STATUS Stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Datum:

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

54 964,00

PSV - Práce a dodávky PSV

54 964,00

M21- Elektromontáže - hromosvody

54 964,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt:

01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Místo: Jihlava

Datum:

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant: Projecticon s.r.o.

Uchazeč: STATUS Stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 964,00

D PSV Práce a dodávky PSV

54 964,00

D M Práce a dodávky M

54 964,00

D 21-M Elektromontáže - hromosvody

54 964,00

295	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů z nerez oceli	m	62,500	142,00	8 875,00	
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm

VV "D.1.1.3.19 - Z/03" 154

296	M	354410800	drát průměr 8 mm nerez	kg	25,000	175,00	4 375,00	
-----	---	-----------	------------------------	----	--------	--------	----------	--

PP součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty nerez drát průměr 8 mm nerez 1 kg=2,5m

P Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,4 kg/m

VV "D.1.1.3.19 - Z/03" 154*0,4*1,05

297	K	210220301	Dodávka a montáž hromosv. Drátu na hřebenač	kus	100,000	110,00	11 000,00	
298	K	R-22	Dodávka a montáž hromosvodového drátu pod tašky	kus	60,000	130,00	7 800,00	
299	K	R-23	Dodávka a montáž Svorky na plechové komíny	kus	18,000	190,00	3 420,00	
300	K	R-24	Dodávka a montáž-Páska nerez	m	14,000	150,00	2 100,00	
301	K	R-25	Dodávka a montáž svorka univerzální nerez	kus	30,000	130,00	3 900,00	
302	K	R-26	Dodávka a montáž Držáku oddáleného bleskosvodu na trubku- ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	7,000	235,00	1 645,00	
303	K	R-27	Dodávka a montáž pásky z nerez- ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	m	4,000	148,00	592,00	
304	K	R-28	Dodávka a montáž izolační tyče pro vodič 90 cm- ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	7,000	730,00	5 110,00	
305	K	R-29	Dodávka a montáž Jímací tyče 3m- ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
306	K	R-30	Dodávka a montáž svorky na jímací tyče- ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	1,000	335,00	335,00	
307	K	R-31	Dodávka a montáž svorka univerzální nerez-ODÁLENÝ JÍMAČ tv STOŽÁRU	kus	4,000	328,00	1 312,00	

Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba
Objekt:

01 - Rekonstrukce střešní krytiny

KSO: Jihlava
Místo: Jihlava
Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.
Projektant: Projecticon s.r.o.
Poznáмка:

CC-CZ: 21.04.2016
Datum: 21.04.2016
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Cena bez DPH

190 355,35

DPH základní snížená	Základ daně 190 355,35 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 39 974,62 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

V CZK

230 329,97

~~Robert Našíček~~
Nerudova 718/396 01 HUMPOLEC
IČO: 490 84 767
DIČ: CZ1405031502

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

Objekt: **01 - Rekonstrukce střešní krytiny**

Místo: Jihlava

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 21.04.2016

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]
-----	-------	-------------------

Náklady soupisu celkem

190 355,35

PSV - Práce a dodávky PSV

190 355,35

764 - Konstrukce klempířské

190 355,35

~~Robert Vašíček~~
Nerudova 718/356 01 HUMPOLEC
IČO: A90-84 767
DIČ: CZ7405031502

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba
 Objekt: 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016
 Zadavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Projecticon s.r.o.
 Uchazeč: Status stavební a.s.

PSV Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Již cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
---------	-----	-------	----	----------	----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

190 355,35

D PSV Práce a dodávky PSV

190 355,35

D	764	Konstrukce klempířské				190 355,35	
167	K	76422240- ÚP1	Demontáž pro zpětné použití, zpětná montáž, úprava stávajícího okapového plechu	m	38,000	385,00	cena dle dvou nabídek
170	K	764232270- ÚP1	Demontáž atiky pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava atiky- K/09	m	34,830	570,00	cena dle dvou nabídek
172	K	764232290- ÚP1	Demontáž atiky pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava atiky- K/10	m	20,960	785,00	cena dle dvou nabídek
175	K	764252201- ÚP1	Demontáž žlabu pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava žlabu a háků- K/23; včetně nátěru háků- 1x základ, 1x vrchní	m	23,400	285,00	cena dle dvou nabídek
176	K	764252203- ÚP1	Demontáž žlabu pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava žlabu a háků- K/04; včetně nátěru háků- 1x základ, 1x vrchní	m	61,940	285,00	cena dle dvou nabídek
177	K	764255203- ÚP1	Demontáž žlabu pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava žlabu- K/03	m	38,050	520,00	cena dle dvou nabídek
178	K	764259224- ÚP1	Úprava demontovaného kotlíku- K/23	kus	3,000	250,00	cena dle dvou nabídek
179	K	764259227- ÚP1	Úprava demontovaného kotlíku- K/03 A K/04	kus	9,000	250,00	cena dle dvou nabídek
199	K	764521240- ÚP1	Oplechování - okapníčka Cu z měděného plechu tl. 0,8 mm rš 250 mm	m	410,270	225,00	cena dle dvou nabídek

Změnový list č. 2- část: Rekonstrukce střešní krytiny

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba
Objekt:

01 - Rekonstrukce střešní krytiny

KSO: Jihlava
Místo: Jihlava
Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.
Projektant: Projecticon s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 21.04.2016
Datum:
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 206 088,00

DPH základní smlžená	Základ daně 206 088,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 43 278,48 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

V CZK

249 366,48

ARI. střechy
Mozabová 78, Záhřebská Lhota
Tábor 391 58
IČ: 625 48 780 • DIČ: CZ2407301726
TEL: 777 863 780

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

Objekt: **01 - Rekonstrukce střešní krytiny**

Místo: Jihlava

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 21.04.2016

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód dílu - Popis

celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

206 088,00

PSV - Práce a dodávky PSV

206 088,00

764 - Konstrukce klempířské

206 088,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

Objekt: 01 - Rekonstrukce střešní krytiny

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Projecticon s.r.o.
 Uchazeč: Status stavební a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotlivá cena [CZK]	Generální celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	-----------------------	------------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 206 088,00

0 PSV Práce a dodávky PSV 206 088,00

D 764 Konstrukce klempířské 206 088,00

167	K	764222240-ÚP1	Demontáž pro zpětné použití, zpětná montáž, úprava stávajícího okapového plechu	m	38,000	400,00	15 200,00	cena dle dvou nabídek
170	K	764232270-ÚP1	Demontáž atiky pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava atiky- K/09	m	34,830	600,00	20 898,00	cena dle dvou nabídek
172	K	764232290-ÚP1	Demontáž atiky pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava atiky- K/10	m	20,960	800,00	16 768,00	cena dle dvou nabídek
175	K	764252201-ÚP1	Demontáž žlabu pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava žlabu a háků- K/23; včetně náteru háků- 1x základ, 1x vrchní	m	23,400	300,00	7 020,00	cena dle dvou nabídek
176	K	764252203-ÚP1	Demontáž žlabu pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava žlabu a háků- K/04; včetně náteru háků- 1x základ, 1x vrchní	m	61,940	300,00	18 582,00	cena dle dvou nabídek
177	K	764252203-ÚP1	Demontáž žlabu pro zpětné použití, zpětná montáž a úprava žlabu- K/03	m	38,050	550,00	20 927,50	cena dle dvou nabídek
178	K	764259224-ÚP1	Úprava demontovaného kotleku- K/23	kus	3,000	550,00	1 650,00	cena dle dvou nabídek
179	K	764259227-ÚP1	Úprava demontovaného kotleku- K/03 A K/04	kus	9,000	275,00	2 475,00	cena dle dvou nabídek
199	K	764521240-ÚP1	Oplechování - okapníčka Cu z měděného plechu tl. 0,8 mm rš 250 mm	m	410,270	250,00	102 567,50	cena dle dvou nabídek

STATUS stavební a.s.
IČO: 46679120 DIČ:CZ46679120

divize Humpolec
Nádražní 998
396 24 Humpolec
Tel.: 565 532 305

divize Pelhřimov
Skrýšovská 628
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 323 183

divize Pacov
Na Blatech 825
395 01 Pacov
Tel.: 565 442 231



Změnový list č. 3

záměna deskových materiálů u položek č. 151 - 162

REKAPITULACE

Cena odečtených položek:	536.120,17 ,-Kč bez DPH
Cena přičtených položek:	414.425,11 ,-Kč bez DPH
Úspora:	121.695,06 ,-Kč bez DPH

V Pacově dne 25. 8. 2016

.....
Ing. Jaroslav Hruška
Zástupce zhotovitele

STATUS stavební a.s.

IČO: 46679120 DIČ: CZ46679120

divize Humpolec
Nádražní 998
396 24 Humpolec
Tel.: 565 532 305divize Pelhřimov
Skrýšovská 628
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 323 183divize Pacov
Na Blatech 825
395 01 Pacov
Tel.: 565 442 231**Rozpis položek:**

Položka v rozpočtu u SoD - odečítaná

151	K	763164782	Montáž + dodávka sádrovláknitého obkladu dřevěných kcí dvojité opláštění 2x deska protipožární tl. 12,5 mm - opláštění sloupku	m2	2,463	895,00	2 204,39	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------------------------

Položka nová - viz příloha č. 1

151	K	763164782	Montáž + dodávka sádrokartonového obkladu dřevěných kcí dvojité opláštění 2x deska protipožární tl. 12,5 mm - opláštění sloupku	m2	2,463	666,52	1 641,64	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	-------------------------

Položka v rozpočtu u SoD - odečítaná

152	K	763211211	SV1 - sádrovláknitá příčka tl. 190 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	11,812	965,00	11 398,58	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------------------------

Položka nová - viz příloha č. 2

			SV1 - sádrokartonová příčka tl. 190 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	11,812	817,483	9.656,11	
--	--	--	--	----	--------	---------	----------	--

Položka v rozpočtu u SoD - odečítaná

153	K	763211214	SV2 - sádrovláknitá příčka tl. 220 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	38,181	994,00	37 951,91	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------------------------

Položka nová - viz příloha č. 3

			SV2 - sádrokartonová příčka tl. 220 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	38,181	796,84	30 424,15	
--	--	--	--	----	--------	--------	-----------	--

Položka v rozpočtu u SoD - odečítaná

154	K	763211216	SV3 - sádrovláknitá příčka tl. 260 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	47,055	1 025,00	48 231,38	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	-------------------------

Položka nová - viz příloha č. 4

			SV3 - sádrokartonová příčka tl. 260 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	47,055	817,91	38.486,76	
--	--	--	--	----	--------	--------	-----------	--

Položka v rozpočtu u SoD - odečítaná

155	K	763211218	SV8 - sádrovláknitá příčka tl. 220 mm, vnější opláštění - desky protipožární 2x12,5 mm, vnitřní opláštění - desky protipožární do vlhkého prostředí 2x12,5 mm, bez tepelné izolace	m2	4,102	1 030,00	4 225,06	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------------------------

Položka nová - viz příloha č. 5

			SV8 - sádrokartonová příčka tl. 220 mm, vnější opláštění - desky protipožární 2x12,5 mm, vnitřní opláštění - desky protipožární do vlhkého prostředí 2x12,5 mm, bez tepelné izolace	m2	4,102	874,21	3 586,01	
--	--	--	---	----	-------	--------	----------	--

STATUS stavební a.s.

IČO: 46679120 DIČ: CZ46679120

divize Humpolec
Nádražní 998
396 24 Humpolec
Tel.: 565 532 305

divize Pelhřimov
Skrýšovská 628
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 323 183

divize Pacov
Na Blatech 825
395 01 Pacov
Tel.: 565 442 231

**Položka v rozpočtu u SoD – odečítaná**

156	K	763211225	SV9 - sádrovláknitá příčka tl. 260 mm, vnější opláštění - desky protipožární 2x12,5 mm, vnitřní opláštění - desky protipožární do vlhkého prostředí 2x12,5 mm, bez tepelné izolace	m2	11,152	1 068,00	11 910,34	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	-------------------------

Položka nová – viz příloha č. 6

			SV9 - sádrokartonová příčka tl. 260 mm, vnější opláštění - desky protipožární 2x12,5 mm, vnitřní opláštění - desky protipožární do vlhkého prostředí 2x12,5 mm, bez tepelné izolace	m2	11,152	856,774	9 554,74	
--	--	--	---	----	--------	---------	----------	--

Položka v rozpočtu u SoD – odečítaná

157	K	763211231	SV4 - sádrovláknitá příčka tl. 260 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 100 mm do ocelového rámu tl. 100 mm	m2	0,878	1 085,00	952,63	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	-------------------------

Položka nová – viz příloha č. 7

			SV4 - sádrokartonová příčka tl. 260 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 100 mm do ocelového rámu tl. 100 mm	m2	0,878	913,49	802,04	CS ÚRS 2013 01
--	--	--	--	----	-------	--------	--------	-------------------------

Položka v rozpočtu u SoD – odečítaná

158	K	763211233	SV7 - sádrovláknitá příčka tl. 125 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 60 mm do ocelového rámu 75 mm, parozábrana	m2	8,383	868,00	7 276,44	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------------------------

Položka nová – viz příloha č. 8

			SV7 - sádrokartonová příčka tl. 125 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 60 mm do ocelového rámu 75 mm, parozábrana	m2	8,383	847,08	7 101,07	
--	--	--	---	----	-------	--------	----------	--

Položka v rozpočtu u SoD – odečítaná

159	K	763211235	SV5 - sádrovláknitá příčka tl. 290 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 100 mm do ocelového rámu tl. 100 mm	m2	87,550	1 168,00	102 258,40	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	---------------	-------------------------

Položka nová – viz příloha č. 9

			SV5 - sádrokartonová příčka tl. 290 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - jednostranně 2x opláštěná, a jednostranně 1x opláštěná standartní deskou minerální vata 0,037 W/mK tl. 100 mm do ocelového rámu tl. 100 mm	m2	87,550	838,31	73 394,04	
--	--	--	---	----	--------	--------	-----------	--

Položka v rozpočtu u SoD – odečítaná

160	K	763211237	SV6 - sádrovláknitá příčka tl. 305 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 60 mm do ocelového rámu tl. 75 mm	m2	96,197	1 248,00	120 053,86	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	---------------	-------------------------

Položka nová – viz příloha č. 10

			SV6 - sádrokartonová příčka tl. 305 mm, desky protipožární 2x12,5 mm – jednostranně 2x opláštěná, a jednostranně 1x opláštěná standartní deskou minerální vata 0,037 W/mK tl. 60 mm	m2	96,197	929,07	89 373,75	CS ÚRS 2013 01
--	--	--	---	----	--------	--------	-----------	-------------------------

STATUS stavební a.s.

IČO: 46679120 DIČ: CZ46679120

divize Humpolec
Nádražní 998
396 24 Humpolec
Tel.: 565 532 305

divize Pelhřimov
Skrýšovská 628
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 323 183

divize Pacov
Na Blatech 825
395 01 Pacov
Tel.: 565 442 231

**Položka v rozpočtu u SoD – odečítaná**

161	K	763261211	STR1 - podhled ze sádrovláknitých desek protipožárních 2x12,5 mm, 2x minerální vata 0,037 W/m2K tl. 100 mm	m2	162,515	785,00	127 574,28	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	-------------------------

Položka nová – viz příloha č. 11

			STR1 - podhled ze sádrokartonových desek protipožárních 1x15 mm	m2	162,515	605,95	98 475,96	
--	--	--	---	----	---------	--------	-----------	--

Položka v rozpočtu u SoD – odečítaná

162	K	763261212	STR2 - podhled ze sádrovláknitých desek protipožárních 2x12,5 mm, minerální vata 0,037 W/m2K tl. 100 mm a tl. 140 mm	m2	75,252	825,00	62 082,90	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

Položka nová – viz příloha č. 12

			STR2 - podhled ze sádrokartonových desek protipožárních 1x15mm	m2	75,252	689,80	51 908,83	
--	--	--	--	----	--------	--------	-----------	--

Ceny z ceníků ÚRS

- Sádrovláknitá deska 12,5 mm 197,-Kč/m2
- Sádrokartonová deska protipožární 12,5mm 123,-Kč/m2
- Sádrokartonová deska 12,5 mm 104,-Kč/m2

divize Humpolec
Nádražní 998
396 24 Humpolec
Tel.: 565 532 305

divize Pelhřimov
Skrýšovská 628
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 323 183

divize Pacov
Na Blatech 825
395 01 Pacov
Tel.: 565 442 231



Příloha č. 1

Pol. č. 151 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestaveb

a) *Položka v rozpočtu u SoD*

151	K	763164782	Montáž + dodávka sádrovláknitého obkladu dřevěných kcí dvojité opláštění 2x deska protipožární tl. 12,5 mm - opláštění sloupku	m2	2,463	895,00	2 204,39	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------------

b) *Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS*

Kód skladby	Kód RV	Popis položky	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
5903061100	*	Rychlošroub pro sdk systém 2123,5 x 45 bal. 250 ks	ks	0,02400		294,00	7,06
5903061200	*	Rychlošroub pro sdk systém 2123,5 x 35 bal. 250 ks	ks	0,00600		246,00	1,48
5903068000	*	Páska ze sklených vláken 25 m	m	1,40600		0,78	1,10
5903068800	*	Tmát spárovací pro sdk bal. 25 kg	kg	1,10000		18,80	20,68
5903069000	*	Sířka pro sdk bal. 15 kg	kg	0,11000		28,80	3,17
712000	220	Dělník	lh	0,00300	333,333	82,90	0,25
721000	230	Montér	lh	1,20300	0,831	104,20	125,35
							159,08

pozn.: V ceníku ÚRS je uvedena ve skladbě pouze práce, po přičtení cena za deskovinu (2x 12,5) – 413,7,- Kč, vychází celková cena dle ceníku ÚRS 826,7,- Kč

c) *Vzorce pro určení indexu*

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index
 $895 / 826,7 = 1,083$

d) *Vzorec pro určení nové ceny položky*

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedená v ceníku ÚRS] x [počet m2 sádrovláknité desky obsažených v 1m2 položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK protipožární desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK standart desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$895 - (197 * 2,1 * 1,083) + (123 * 2,1 * 0,85) + (104 * 0 * 0,85) = 666,518,- \text{ Kč}$

e) *Nově navrhovaná položka*

151	K	763164782	Montáž + dodávka sádrokartonového obkladu dřevěných kcí dvojité opláštění 2x deska protipožární tl. 12,5 mm - opláštění sloupku	m2	2,463	666,52	1 641,64	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------------

f) *Rozdíl ceny nové položky*

Celková cena a) – celková cena e)

$2.204,39 - 1.641,64 = - 562,75,- \text{ Kč bez DPH}$



Příloha č. 2

Pol. č. 152 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestavěb

a) *Položka v rozpočtu u SoD*

152	K	763211211	SV1 - sádrovláknitá příčka tl. 190 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	11,812	965,00	11 398,58	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------------

b) *Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS*

Kód skladby	Kód RV	Popis položky	Popis RV	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
763211211		Sádrovláknitá příčka tl. 90 mm profil CW-UW 50 desky 2x10 Tl 40 mm 20 kg/m ³		m2	1 190,00	144		763A01
5903062000	*	Profil UW 50 40/50/40 mm		m	0,84000		26,30	23,77
5903063000	*	Profil CW 50 50/50/50 mm		m	1,89000		34,40	65,02
5903065100	*	Hmoždinka natičká K 635 bal. 100 ks		100 ks	0,01600		52,00	0,83
5903090400	*	Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1249 x 10 mm		m2	4,20000		158,00	655,20
5903094000	*	Lepidlo spárovací 310 ml (kartuš)		ks	0,12400		216,00	26,78
5903094400	*	Šrouby rychlořezné 3,9 x 30 mm		ks. ks	0,02000		301,00	6,02
5903094500	*	Šrouby rychlořezné 3,9 x 40 mm		ks. ks	0,02000		432,00	8,64
5903095200	*	Šířka sádrová plošná bal. 25 kg		kg	0,20000		29,80	5,96
5903097500	*	Pásta okrajová izolační 1000 x 50 x 10 mm, bal. 60 m		m	1,02000		20,80	21,22
6315098200	*	Přísť příčková ISOVER PLANO TWIN 84 40 mm 15000x625 mm		m2	1,02000		80,80	81,81
712000	220	Dělník	tarifní stupnice třída 2/2	Nh	0,00900	111,111	82,90	0,75
721000	230	Montér	tarifní stupnice třída 2/3	Nh	1,00000	1,000	104,20	104,20
								980,20

Pozn.: Ve skladbě položky je uvažována sádrovláknitá deska tl. 10 mm. Ceníkový rozdíl cen mezi deskou 12,5 mm a 10 mm je 41,-Kč/m², tzn 172,2,-Kč/m² položky. Tento rozdíl bude zohledněn ve výpočtu indexu, přičtením k ceníkové ceně položky.

c) *Vzorce pro určení indexu*

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index
965 / 1362,2 = 0,709

d) *Vzorec pro určení nové ceny položky*

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedená v ceníku ÚRS] x [počet m² sádrovláknité desky obsažených v 1m² položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m² SDK protipožární desky obsažených v 1m² položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m² SDK standart desky obsažených v 1m² položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$$965 - (197 * 4,2 * 0,709) + (123 * 4,2 * 0,85) + (104 * 0 * 0,85) = 817,483,- \text{ Kč}$$

e) *Nově navrhovaná položka*

			SV1 - sádrokartonová příčka tl. 190 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	11,812	817,483	9.656,11	
--	--	--	--	----	--------	---------	----------	--

f) *Rozdíl ceny nové položky*

Celková cena a) – celková cena e)

$$11.398,58 - 9.656,11 = - 1.742,47,- \text{ Kč bez DPH}$$



Příloha č. 3

Pol. č. 153 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestaveb

a) *Položka v rozpočtu u SoD*

153	K	763211214	SV2 - sádrovláknitá příčka tl. 220 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	38,181	994,00	37 951,91	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

b) *Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS*

Kód skladby	Třídní kód (HTK)	Uživatelsky definované údaje	Popis položky	Popis RV	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
763211214			Sádrovláknitá příčka tl. 125 mm profil CW-UW 75 desky 2x10 bez TI		m2	1120,00	144	763401	
5903062100	*		Profil UW 75 40/75/40 mm		m	0,84000		34,40	28,90
5903063200	*		Profil CW 75 50/75/50 mm		m	1,99000		39,50	74,66
5903065100	*		Hmoždinka nalkoutací K 6/35 bal. 100 ks		100 ks	0,01800		52,00	0,83
5903090400	*		Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1240 x 10 mm		m2	4,20000		156,00	655,20
5903094000	*		Leptidlo spárovací 310 ml (kartuší)		ks	0,12400		216,00	26,78
5903094400	*		Šrouby rychlořezné 3,9 x 30 mm		ks, ks	0,02000		301,00	6,02
5903094500	*		Šrouby rychlořezné 3,9 x 40 mm		ks, ks	0,02000		432,00	8,64
5903095200	*		Smírka sádrová příčká bal. 25 kg		kg	0,20000		29,60	5,96
5903097500	*		Pásková okrajová izolační 1000 x 50 x 10 mm, bal. 60 m		m	1,02000		20,60	21,22
712000	220		Dělník	tarifní skupina čísla 2/2	lh	0,00900	111,111	82,90	0,75
721000	230		Montér	tarifní skupina čísla 2/3	lh	0,92000	1,067	104,20	95,86
									924,81

Pozn.: Ve skladbě položky je uvažována sádrovláknitá deska tl. 10 mm. Cenikový rozdíl cen mezi deskou 12,5 mm a 10 mm je 41,- Kč/m2, tzn 172,2,- Kč/m2 položky. Tento rozdíl bude zohledněn ve výpočtu indexu, přičtením k cenikové ceně položky.

c) *Vzorce pro určení indexu*

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index

$$994 / 1292,2 = 0,769$$

d) *Vzorec pro určení nové ceny položky*

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedená v ceníku ÚRS] x [počet m2 sádrovláknité desky obsažených v 1m2 položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK protipožární desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK standart desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$$994 - (197 * 4,2 * 0,769) + (123 * 4,2 * 0,85) + (104 * 0 * 0,85) = 796,839,- \text{ Kč}$$

e) *Nově navrhovaná položka*

			SV2 - sádrokartonová příčka tl. 220 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	38,181	796,84	30 424,15	
--	--	--	--	----	--------	--------	-----------	--

f) *Rozdíl ceny nové položky*

Celková cena a) – celková cena e)

$$37.951,91 - 30.424,15 = - 7.527,76,- \text{ Kč bez DPH}$$



Příloha č. 4

Pol. č. 154 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestaveb

a) *Položka v rozpočtu u SoD*

154	K	763211216	SV3 - sádrovláknitá příčka tl. 260 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	47,055	1 025,00	48 231,38	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------------

b) *Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS*

číslo položky	Kód RV	Popis položky	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
763211216		Sádrovláknitá příčka tl. 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x10 bez TI	m2	1 140,00	141	763401	
daňba: Třídílná sazba (H1K) Uživatelsky definované údaje							
5903062200	*	Profil UW 100 40/100/40 mm	m	0,84000		39,40	33,10
5903063400	*	Profil CW 100 50/100/50 mm	m	1,89000		45,50	85,99
5903065100	*	Hmoždinka natlakovací K 635 bal. 100 ks	100 ks	0,01600		52,00	0,83
5903090400	*	Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1249 x 10 mm	m2	4,20000		158,00	655,20
5903094000	*	Leplidlo spárovací 310 ml (kartón)	ks	0,12400		218,00	26,78
5903094400	*	Šrouby rychločerné 3,9 x 30 mm	ks	0,02000		301,00	6,02
5903094500	*	Šrouby rychločerné 3,9 x 40 mm	ks	0,02000		432,00	8,64
5903095200	*	Sátrka sádrové plošné bal. 25 kg	kg	0,20000		29,80	5,96
5903097400	*	Pásta okrajová izolační 1000 x 100 x 10 mm, bal. 30 m	m	1,02000		28,70	30,29
712000	220	Dělník	tarifní skupice/třída 2/2	Nh	0,00900	111,111	82,90
721000	230	Montér	tarifní skupice/třída 2/3	Nh	0,92000	1,087	104,20
							949,43

Pozn.: Ve skladbě položky je uvažována sádrovláknitá deska tl. 10 mm. Cenikový rozdíl cen mezi deskou 12,5 mm a 10 mm je 41,-Kč/m2, tzn 172,2-Kč/m2 položky. Tento rozdíl bude zohledněn ve výpočtu indexu, přičtením k cenikové ceně položky.

c) *Vzorec pro určení indexu*

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index
1025 / 1312,2 = 0,781

d) *Vzorec pro určení nové ceny položky*

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedená v ceníku ÚRS] x [počet m2 sádrovláknité desky obsažených v 1m2 položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK protipožární desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK standart desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$$1025 - (197 * 4,2 * 0,781) + (123 * 4,2 * 0,85) + (104 * 0 * 0,85) = 817,910,- \text{ Kč}$$

e) *Nově navrhovaná položka*

			SV3 - sádrokartonová příčka tl. 260 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, bez tepelné izolace	m2	47,055	817,91	38.486,76	
--	--	--	--	----	--------	--------	-----------	--

f) *Rozdíl ceny nové položky*

Celková cena a) – celková cena e)

$$48.231,38 - 38.486,76 = - 9.744,62,- \text{ Kč bez DPH}$$

divize Humpolec
Nádražní 998
396 24 Humpolec
Tel.: 565 532 305

divize Pelhřimov
Skrýšovská 628
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 323 183

divize Pacov
Na Blatech 825
395 01 Pacov
Tel.: 565 442 231



Příloha č. 5

Pol. č. 155 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestavěb

a) *Položka v rozpočtu u SoD*

155	K	763211218	SV8 - sádrovláknitá příčka tl. 220 mm, vnější opláštění - desky protipožární 2x12,5 mm, vnitřní opláštění - desky protipožární do vlhkého prostředí 2x12,5 mm, bez tepelné izolace	m2	4,102	1 030,00	4 225,06	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

b) *Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS*

Kód skladby	Kód RV	Popis položky	Popis RV	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
763211218		Sádrovláknitá příčka tl 175 mm profil CW-UW 125 desky 2x10 bez TI		m2	1 260,00	144	763401	
5903062300	*	Profil UW 125 40/125/40 mm		m	0,84000		62,50	52,50
5903063500	*	Profil CW 125 50/150/50 mm		m	1,89000		96,70	182,76
5903065100	*	Hmoždinka navašovací K 6/35 bal. 100 ks		100 ks	0,01600		52,00	0,83
		Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1249 x 10 mm		m2				
5903094000	*	Lepidlo epoxidové 310 ml (kartón)		ks	0,12400		216,00	26,78
5903094400	*	Šrouby rychlojezdné 3,9 x 30 mm		ks. ks	0,02000		301,00	6,02
5903094500	*	Šrouby rychlojezdné 3,9 x 40 mm		ks. ks	0,02000		432,00	8,64
5903095200	*	Sádko sádrové plošné bal. 25 kg		kg	0,20000		29,90	5,98
5903097400	*	Pásky okrajové izolační 1000 x 100 x 10 mm, bal. 30 m		m	1,02000		29,70	30,29
712000	220	Dělník	tarifní stupnice Nřída 2/2	Nř	0,00900	111,111	82,90	0,75
721000	230	Montér	tarifní stupnice Nřída 2/3	Nř	0,92000	1,087	104,20	95,86
								1 065,60

pozn.: v ceníkové položce není počítáno s deskami do vlhkého prostředí, proto ani v nové položce nebude počítán příspěvek za desky do vlhkého prostředí

Pozn.: Ve skladbě položky je uvažována sádrovláknitá deska tl. 10 mm. Ceníkový rozdíl cen mezi deskou 12,5 mm a 10 mm je 41,- Kč/m2, tzn 172,2,- Kč/m2 položky. Tento rozdíl bude zohledněn ve výpočtu indexu, přičtením k ceníkové ceně položky.

c) *Vzorce pro určení indexu*

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index

$$1030 / 1432,2 = 0,719$$

d) *Vzorec pro určení nové ceny položky*

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedená v ceníku ÚRS] x [počet m2 sádrovláknité desky obsažených v 1m2 položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK protipožární desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK standart desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$$1030 - (197*4,2*0,719) + (123*4,2*0,85) + (104*0*0,85) = 874,209,- Kč$$

e) *Nově navrhovaná položka*

			SV8 - sádrokartonová příčka tl. 220 mm, vnější opláštění - desky protipožární 2x12,5 mm, vnitřní opláštění - desky protipožární do vlhkého prostředí 2x12,5 mm, bez tepelné izolace	m2	4,102	874,21	3 586,01	
--	--	--	---	----	-------	--------	----------	--

f) *Rozdíl ceny nové položky*

Celková cena a) – celková cena e)

$$4.225,06 - 3.586,01 = - 639,05,- Kč bez DPH$$



Příloha č. 6

Pol. č. 156 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestavěb

a) *Položka v rozpočtu u SoD*

156	K	763211225	SV9 - sádrovláknitá příčka tl. 260 mm, vnější opláštění - desky protipožární 2x12,5 mm, vnitřní opláštění - desky protipožární do vlhkého prostředí 2x12,5 mm, bez tepelné izolace	m2	11,152	1 068,00	11 910,34	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

b) *Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS*

Kód skladby	Kód RV	Popis položky	Popis RV	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
763211225		Sádrovláknitá příčka tl. 145 mm profil CW-UW 100 desky 10*12,5 TL 50 mm 60 kg/m2		m2			1 390,00 144	763401
Kladba: Třířídí kritéria (HTK) Účtovatelsky definované údaje								
5903082200	*	Profil UW 100 40/100/40 mm		m	0,84000		38,40	33,10
5903083400	*	Profil CW 100 50/100/50 mm		m	1,89000		45,50	85,99
5903085100	*	Hmoždinka natičková K 835 bal. 100 ks		100 ks	0,01600		52,00	0,83
5903090400	*	Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1249 x 10 mm		m2	2,10000		156,00	327,60
5903091400	*	Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1249 x 12,5 mm		m2	2,10000		197,00	413,70
5903094000	*	Lepidlo spárovací 310 ml (kartuž)		ks	0,12400		216,00	26,78
5903094400	*	Šrouby rychlootázní 3,8 x 30 mm		ks	0,02000		301,00	6,02
5903094500	*	Šrouby rychlootázní 3,8 x 40 mm		ks	0,02000		432,00	8,64
5903095200	*	Stěrka sádrová plošná bal. 25 kg		kg	0,20000		29,80	5,96
5903097400	*	Páska okrajová izolační 1000 x 100 x 10 mm, bal. 30 m		m	1,02000		29,70	30,29
6314815800	*	Deska minerální izolační ISOVER FASSIL 600x1200 mm # 50 mm		m2	1,02000		115,00	117,30
712000	230	Dělník	laněný sloupniceřídě 2/2	Nh	0,00900	111,111	82,00	0,75
721000	230	Montér	laněný sloupniceřídě 2/3	Nh	1,05000	0,952	104,20	109,41
								1 166,38

Pozn.: V ceníkové ceně je na rozdíl od zdrojové položky z rozpočtu počítána tepelná izolace v hodnotě 117,3,-/m2, tato cena bude pro výpočet indexu odečtena z ceníkové ceny položky – tzn. cena položky = 1.272,7,-

Pozn.: Ve skladbě položky je částečně uvažována sádrovláknitá deska tl. 10 mm. Ceníkový rozdíl cen mezi deskou 12,5 mm a 10 mm je 41,-Kč/m2, tzn 86,1,-Kč/m2 položky. Tento rozdíl bude zohledněn ve výpočtu indexu, přičtením k ceníkové ceně položky.

Pozn.: v ceníkové položce není počítáno s deskami do vlhkého prostředí, proto ani v nové položce nebude počítán příspěvek za desky do vlhkého prostředí

c) *Vzorce pro určení indexu*

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index
1068 / 1358,8 = 0,786

d) *Vzorec pro určení nové ceny položky*

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedená v ceníku ÚRS] x [počet m2 sádrovláknité desky obsažených v 1m2 položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK protipožární desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK standart desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$$1068 - (197*4,2*0,786) + (123*4,2*0,85) + (104*0*0,85) = 856,774,- \text{ Kč}$$

e) *Nově navrhovaná položka*

			SV9 - sádrokartonová příčka tl. 260 mm, vnější opláštění - desky protipožární 2x12,5 mm, vnitřní opláštění - desky protipožární do vlhkého prostředí 2x12,5 mm, bez tepelné izolace	m2	11,152	856,774	9 554,74	
--	--	--	---	----	--------	---------	----------	--

f) *Rozdíl ceny nové položky*

Celková cena a) – celková cena e)

$$11.910,34 - 9.554,74 = - 2.355,6,- \text{ Kč bez DPH}$$



Příloha č. 7

Pol. č. 157 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestaveb

a) Položka v rozpočtu u SoD

157	K	763211231	SV4 - sádrovláknitá příčka tl. 260 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 100 mm do ocelového rámu tl. 100 mm	m2	0,878	1 085,00	952,63	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

b) Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS

Kód skladby	Kód RV	Popis položky	Popis RV	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
5903062000	*	Profil UW 50 40x50x40 mm		m	0,84000		29,30	23,77
5903063000	*	Profil CW 50 50x50x50 mm		m	1,89000		34,40	65,02
5903065100	*	Hnězdinka naličovaná K 8/25 bal. 100 ks		100 ks	0,01600		52,00	0,83
5903091400	*	Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1249 x 12,5 mm		m2	4,20000		197,00	827,40
5903094000	*	Lepidlo spárovací 310 ml (kartón)		ks	0,12400		218,00	26,78
5903094400	*	Šrouby rychlořezné 3,9 x 30 mm		ks	0,02000		30,00	0,62
5903094500	*	Šrouby rychlořezné 3,9 x 40 mm		ks	0,02000		432,00	8,64
5903095200	*	Štěrka sádrová plošná bal. 25 kg		kg	0,20000		29,80	5,96
5903097500	*	Pásky ohráňové izolační 1000 x 50 x 10 mm, bal. 50 m		m	1,02000		20,80	21,22
6315096200	*	Plát příčkový ISOVER PIANO TWIN 84 40 mm 15000x625 mm		m2	1,02000		60,60	61,81
712000	220	Dělník	lanírní stupnice/řída 272	Nh	0,00900	114,111	82,90	0,75
721000	230	Montér	lanírní stupnice/řída 272	Nh	1,05600	0,938	104,20	111,08
								1 159,28

Pozn.: Ve skladbě položky je uvažována tepelná izolace tl. 40mm zatímco ve zdrojovém rozpočtu 100mm. Ceníkový rozdíl cen mezi tepelnou izolací 40 mm a 100 mm je 78,4,-Kč/m2, tzn 79,968,-Kč/m2 položky. Tento rozdíl bude zohledněn ve výpočtu indexu, přičtením k ceníkové ceně položky.

c) Vzorce pro určení indexu

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index
1085 / 1469,97 = 0,738

d) Vzorec pro určení nové ceny položky

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedená v ceníku ÚRS] x [počet m2 sádrovláknité desky obsažených v 1m2 položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK protipožární desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK standart desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$$1085 - (197 * 4,2 * 0,738) + (123 * 4,2 * 0,85) + (104 * 0 * 0,85) = 913,489,- Kč$$

e) Nově navrhovaná položka

			SV4 - sádrokartonová příčka tl. 260 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 100 mm do ocelového rámu tl. 100 mm	m2	0,878	913,49	802,04	CS ÚRS 2013 01
--	--	--	--	----	-------	--------	--------	----------------

f) Rozdíl ceny nové položky

Celková cena a) – celková cena e)

$$952,63 - 802,04 = - 150,59,- Kč bez DPH$$



Příloha č. 8

Pol. č. 158 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestavěb

a) *Položka v rozpočtu u SoD*

158	K	763211233	SV7 - sádrovláknitá příčka tl 125 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 60 mm do ocelového rámu 75 mm, parozábrana	m2	8,383	868,00	7 276,44	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

b) *Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS*

Kód skladby	Kód RV	Popis položky	Popis RV	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW-UW 75 desky 2x12,5 tl 50 mm 50 kg/m3								
Hledat v: Třířídí kritéria (HTO) Ubratelisty definované údaje								
5903052100	*	Profil UW 75 407540 mm		m	0,84000		34,40	28,90
5903053200	*	Profil CW 75 507550 mm		m	1,89000		39,50	74,68
5903055100	*	Hmožděnka natečená K 8/35 bal. 100 ks		100 ks	0,01800		52,00	0,93
5903091400	*	Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1249 x 12,5 mm		m2	4,20000		197,00	827,40
5903094000	*	Lepek spárovací 310 m (kartón)		ks	0,12400		218,00	26,78
5903094400	*	Šrouby rychlootečené 3,9 x 30 mm		ks	0,02000		301,00	6,02
5903094500	*	Šrouby rychlootečené 3,9 x 40 mm		ks	0,02000		432,00	8,64
5903095200	*	Stěrka sádrová plošná bal. 25 kg		kg	0,20000		29,80	5,96
5903097500	*	Pásky okrajové izolační 1000 x 50 x 10 mm, bal. 60 m		m	1,02000		20,80	21,22
6314815800	*	Deska minerální izolační ISOVER FASL 600x1200 mm tl. 50 mm		m2	1,02000		115,00	117,30
712000	220	Dělník	tarifní stupnice K0a 2/2	h	0,00800	111,111	82,90	0,75
721000	230	Močár	tarifní stupnice K0a 2/3	h	1,06800	0,938	104,20	111,08
								1 229,53

Pozn.: Ve skladbě položky je uvažována tepelná izolace tl. 50mm zatímco ve zdrojovém rozpočtu 60mm. Ceníkový rozdíl cen mezi tepelnou izolací 50 mm a 60 mm je 35,-Kč/m2, tzn 35,7,-Kč/m2 položky. Tento rozdíl bude zohledněn ve výpočtu indexu, přičtením k ceníkové ceně položky.

Pozn.: Ve skladbě není obsažena parozábrana, která je naceněná ve zdrojovém rozpočtu. Ceníková cena dle ÚRS za parozábranu je:64,9m,-/m2, tzn 66,198,-Kč/m2 položky . Tato cena bude připočtena k ceníkové ceně pro výpočet indexu.

c) *Vzorce pro určení indexu*

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index

$$868 / 1561,898 = 0,556$$

d) *Vzorec pro určení nové ceny položky*

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedená v ceníku ÚRS] x [počet m2 sádrovláknité desky obsažených v 1m2 položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK protipožární desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK standart desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$$868 - (197*4,2*0,556) + (123*4,2*0,85) + (104*0*0,85) = 847,076,- Kč$$

e) *Nově navrhovaná položka*

			SV7 - sádrokartonová příčka tl 125 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 60 mm do ocelového rámu 75 mm, parozábrana	m2	8,383	847,08	7 101,07	
--	--	--	--	----	-------	--------	----------	--

f) *Rozdíl ceny nové položky*

Celková cena a) – celková cena e)

$$7.276,44 - 7.101,07 = - 175,37,- Kč bez DPH$$

divize Humpolec
Nádražní 998
396 24 Humpolec
Tel.: 565 532 305

divize Pelhřimov
Skrýšovská 628
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 323 183

divize Pacov
Na Blatech 825
395 01 Pacov
Tel.: 565 442 231



Příloha č. 9

Pol. č. 159 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestaveb

a) Položka v rozpočtu u SoD

159	K	763211235	SV5 - sádrovláknitá příčka tl. 290 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 100 mm do ocelového rámu tl. 100 mm	m2	87,550	1 168,00	102 258,40	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

b) Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS

Kód skladby	Tržní izotéria (MTK)	Ubrátelsky dleované Úseje	Popis položky	Popis RV	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
5903082200	*		Profil UW 100 40/100/40 mm		m	0,84000		39,40	33,10
5903083400	*		Profil CW 100 50/100/50 mm		m	1,89000		45,50	85,99
5903065100	*		Hmoždinka natoukáč K 6/35 bal. 100 ks		100 ks	0,01900		52,00	0,83
5903091400	*		Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1249 x 12,5 mm		m2	4,20000		197,00	827,40
5903094000	*		Lepidlo spárovací 310 ml (kartuš)		ks	0,12400		218,00	26,78
5903084400	*		Šrouby rychlořezné 3,9 x 30 mm		ks. ks	0,02000		301,00	6,02
5903084500	*		Šrouby rychlořezné 3,9 x 40 mm		ks. ks	0,02000		432,00	8,64
5903095200	*		Sádko sádrové plošné bal. 25 kg		kg	0,20000		29,80	5,96
5903097400	*		Pásky okrajové izolační 1000 x 100 x 10 mm, bal. 30 m		m	1,02000		29,70	30,29
6314815800	*		Deska minerální izolační ISOVER FASSL 600x1200 mm tl. 50 mm		m2	1,02000		115,00	117,30
712000	220	Dělník		tarifní stupnice/řada 2/2	hm	0,00900	111,111	82,90	0,75
721000	220	Montér		tarifní stupnice/řada 2/3	hm	1,06900	0,938	104,20	111,08
									1254,14

Pozn.: Ve skladbě položky je uvažována tepelná izolace tl. 50mm zatímco ve zdrojovém rozpočtu 100mm. Cenikový rozdíl cen mezi tepelnou izolací 50 mm a 100 mm je 24,- Kč/m2, tzn 24,48,- Kč/m2 položky. Tento rozdíl bude zohledněn ve výpočtu indexu, přičtením k cenikové ceně položky.

c) Vzorce pro určení indexu

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index
1168 / 1504,48 = 0,776

d) Vzorec pro určení nové ceny položky

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedena v ceníku ÚRS] x [počet m2 sádrovláknité desky obsažených v 1m2 položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK protipožární desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK standart desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$$1168 - (197 * 4,2 * 0,776) + (123 * 2,1 * 0,85) + (104 * 1,05 * 0,85) = 838,313,- \text{ Kč}$$

e) Nově navrhovaná položka

			SV5 - sádrokartonová příčka tl. 290 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - jednostranně 2x opláštěná, a jednostranně 1x opláštěná standartní deskou minerální vata 0,037 W/mK tl. 100 mm do ocelového rámu tl. 100 mm	m2	87,550	838,31	73 394,04	
--	--	--	---	----	--------	--------	-----------	--

f) Rozdíl ceny nové položky

Celková cena a) – celková cena e)

$$102.258,40 - 73.394,04 = - 28.864,36,- \text{ Kč bez DPH}$$

divize Humpolec
Nádražní 998
396 24 Humpolec
Tel.: 565 532 305

divize Pelhřimov
Skrýšovská 628
393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 323 183

divize Pacov
Na Blatech 825
395 01 Pacov
Tel.: 565 442 231



Příloha č. 10

Pol. č. 160 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestaveb

a) Položka v rozpočtu u SoD

160	K	763211237	SV6 - sádrovláknitá příčka tl. 305 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - oboustranně 2x opláštěná, minerální vata 0,037 W/mK tl. 60 mm do ocelového rámu tl. 75 mm	m2	96,197	1 248,00	120 053,86	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

b) Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS

6d s kladby	Kód RV	Popis položky	Popis RV	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
763211237		Sádrovláknitá příčka tl 175 mm proti CW-UW 125 desky 2x12,5 TI 50 mm 60 kg/m3		m2	1 600,00	141	763A01	
Jedna: Tříkříž letárna (HTK) Účtovatelky delimitované údaje								
5903062300	*	Prom UW 125 40/12540 mm		m	0,84000		62,50	52,50
5903063500	*	Prom CW 125 50/15060 mm		m	1,89000		96,70	182,76
5903065100	*	Hmoždinka nalokovací K 6735 bal. 100 ks		100 ks	0,01600		52,00	0,83
5903091400	*	Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1249 x 12,5 mm		m2	4,20000		197,00	827,40
5903094000	*	Lepidlo spárovací 310 ml (taktuš)		ks	0,12400		218,00	26,78
5903094400	*	Šrouby rychlozásně 3,9 x 30 mm		ks. ks	0,02000		301,00	6,02
5903094500	*	Šrouby rychlozásně 3,9 x 40 mm		ks. ks	0,02000		432,00	8,64
5903095200	*	Štěrka sádrová plošná bat. 25 kg		kg	0,20000		29,80	5,96
5903097400	*	Pásky sádrové izolační 1000 x 100 x 10 mm, bat. 30 m		m	1,02000		29,70	30,29
6314815800	*	Deska minerální izolační ISOVER FASBL 60x1200 mm tl. 50 mm		m2	1,02000		115,00	117,30
712000	220	Dělník	tarifní stupnice Místa 2/2	Nh	0,00900	111,111	82,90	0,75
721000	230	Montér	tarifní stupnice Místa 2/3	Nh	1,06600	0,938	104,20	111,06
								1 370,32

Pozn.: Ve skladbě položky je uvažována tepelná izolace tl. 50mm zatímco ve zdrojovém rozpočtu 60mm. Cenikový rozdíl cen mezi tepelnou izolací 50 mm a 60 mm je 35,-Kč/m2, tzn 35,7,-Kč/m2 položky. Tento rozdíl bude zohledněn ve výpočtu indexu, přičtením k cenikové ceně položky.

c) Vzorce pro určení indexu

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index

$$1248 / 1635,7 = 0,763$$

d) Vzorec pro určení nové ceny položky

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedená v ceníku ÚRS] x [počet m2 sádrovláknité desky obsažených v 1m2 položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK protipožární desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK standart desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$$1248 - (197*4,2*0,763) + (123*2,1*0,85) + (104*1,05*0,85) = 929,069,- Kč$$

e) Nově navrhovaná položka

			SV6 - sádrokartonová příčka tl. 305 mm, desky protipožární 2x12,5 mm - jednostranně 2x opláštěná, a jednostranně 1x opláštěná standartní deskouminerální vata 0,037 W/mK tl. 60 mm do ocelového rámu tl. 75 mm	m2	96,197	929,07	89 373,75	CS ÚRS 2013 01
--	--	--	--	----	--------	--------	-----------	----------------

f) Rozdíl ceny nové položky

Celková cena a) – celková cena e)

$$120.053,86 - 89.373,75 = - 30.680,11,- Kč bez DPH$$



Příloha č. 11

Pol. č. 161 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestaveb

a) *Položka v rozpočtu u SoD*

161	K	763261211	STR1 - podhled ze sádrovláknitých desek protipožárních 2x12,5 mm, 2x minerální vata 0,037 W/m2K tl. 100 mm	m2	162,515	785,00	127 574,28	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

b) *Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS*

Kód a Měry		Kód RV	Popis položky	Popis RV	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
763261211 Podhled ze sádrovláknitých desek 2x12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce proti CO+UD m2 924,00 141 763A01									
Kódová třídní kategorie (RTK): Uživatelsky definované údaje									
5903062400	*		Profil UD 27/26/27 mm		m	0,53000		18,20	9,65
5903062600	*		Profil CD 27/26/27 mm		m	2,52000		27,30	68,80
5903065100	*		Hmoždinka náboková K 625 bal. 100 ks		100 ks	0,01600		52,00	0,83
5903066500	*		Závěs CD krobový 150 mm bal. 100 ks		ks	2,40000		3,32	7,97
5903066600	*		Spojovací kus pro profil CD bal. 100 ks		ks	0,50000		3,82	1,91
5903091400	*		Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1249 x 12,5 mm		m2	2,10000		197,00	413,70
5903094400	*		Šrouby nychlované 3,9 x 30 mm		ks	0,03000		301,00	9,03
5903094500	*		Šrouby nychlované 3,9 x 40 mm		ks	0,02000		432,00	8,64
5903095200	*		Stěrka sádrová plošná bal. 25 kg		kg	0,10000		29,80	2,98
5903097500	*		Pásková okrajová izolační 1000 x 50 x 10 mm, bal. 60 m		m	1,02000		20,80	21,22
712000	220		Dělník	tarifní skupice číslo 22	hm	0,01600	55,558	82,90	1,49
721000	230		Montér	tarifní skupice číslo 23	hm	1,19000	0,840	104,20	124,00
									670,21

Pozn.: Ve skladbě položky není uvažována tepelná izolace, zatímco ve zdrojovém rozpočtu je tepelná izolace tl. 100mm. Ceniková cena tepelné izolace tl. 100 mm je 139,-Kč/m2, tzn 141,78,-Kč/m2 položky. Tato cena bude zohledněna ve výpočtu indexu, přičtením k cenikové ceně položky.

c) *Vzorce pro určení indexu*

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index

$$785 / 1065,78 = 0,737$$

d) *Vzorec pro určení nové ceny položky*

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedená v ceníku ÚRS] x [počet m2 sádrovláknité desky obsažených v 1m2 položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK (změna za 15mm protipožární) desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK protipožární desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK standart desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$$785 - (197*2,1*0,737) + (141*1,05*0,85) + (104*0*0,85) = 699,658,- Kč$$

e) *Nově navrhovaná položka*

			STR1 - podhled ze sádrokartonových desek protipožárních 1x15 mm	m2	162,515	605,95	98 475,96	
--	--	--	---	----	---------	--------	-----------	--

f) *Rozdíl ceny nové položky*

Celková cena a) – celková cena e)

$$127.574,28 - 98.475,96 = - 29.098,32,- Kč bez DPH$$



Příloha č. 12

Pol. č. 162 objekt 01 – Rekonstrukce půdních vestaveb

a) *Položka v rozpočtu u SoD*

162	K	763261212	STR2 - podhled ze sádrovláknitých desek protipožárních 2x12,5 mm, minerální vata 0,037 W/m2K tl. 100 mm a tl. 140 mm	m2	75,252	825,00	62 082,90	
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

b) *Položka s totožným kódem v ceníku ÚRS*

763261211		Podhled ze sádrovláknitých desek 2x12,5 bez TI dvovrstvá spodní kce profil CD+UD			m2	924,00	144	763401
Měřítko: Tříšedý tiskárna (4:1): Účastníci jednání								
Číslo skladby	Kód RV	Popis položky	Popis RV	MJ	Množství	Výkon	Jedn. Cena	Celkem
5903062400	.	Profil UD 2728x27 mm		m	0,53000		18,20	9,65
5903062600	.	Profil CD 2760x27 mm		m	2,52000		27,30	68,80
5903065100	.	Hmoždinka nabežoucí K 6/35 bal. 100 ks		100 ks	0,01800		52,00	0,93
5903068500	.	Závěs CD krovový 150 mm bal. 100 ks		ks	2,40000		3,32	7,97
5903068600	.	Spojovací kus pro profil CD bal. 100 ks		ks	0,50000		3,82	1,91
5903091400	.	Deska sádrovláknitá univerzální 2750 x 1249 x 12,5 mm		m2	2,10000		197,00	413,70
5903094400	.	Šrouby rychlozávit 3,9 x 30 mm		ks. ks	0,03000		301,00	9,03
5903094500	.	Šrouby rychlozávit 3,9 x 40 mm		ks. ks	0,02000		432,00	8,64
5903095200	.	Stříška sádrová plošná bal. 25 kg		kg	0,10000		29,80	2,98
5903097500	.	Pásky sádrové izolační 1000 x 50 x 10 mm, bal. 60 m		m	1,02900		20,80	21,22
712000	220	Dělník	tarifní skupina č. 2/2	h	0,01800	55,556	82,90	1,49
721000	230	Montér	tarifní skupina č. 2/3	h	1,19000	0,840	104,20	124,00
								670,21

Pozn.: Ve skladbě položky není uvažována tepelná izolace, zatímco ve zdrojovém rozpočtu je tepelná izolace tl. 100mm. Ceníková cena tepelné izolace tl. 100 mm je 139,-Kč/m2, tzn 141,78,-Kč/m2 položky. Tato cena bude zohledněna ve výpočtu indexu, přičtením k ceníkové ceně položky.

Pozn.: Ve skladbě položky není uvažování dodatečná izolace tl. 140 mm. Ceníková cena dle ÚRS je 236,-Kč/m2, tzn. 240,72,-Kč/m2 položky. Tato cena bude zohledněna ve výpočtu indexu, přičtením k ceníkové ceně položky.

c) *Vzorec pro určení indexu*

(Cena položky ve smluvním rozpočtu) / (Kompletní cena položky určená ceníkem ÚRS) = index

$$825 / 1306,5 = 0,631$$

d) *Vzorec pro určení nové ceny položky*

[Cena položky v rozpočtu u SoD] – ([Cena sádrovláknité desky zdrojové položky uvedená v ceníku ÚRS] x [počet m2 sádrovláknité desky obsažených v 1m2 položky] x [index]) + ([cena nově navrhované SDK (změna za 15mm protipožární) desky protipožární z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK protipožární desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) + ([cena nově navrhované SDK desky standard z ceníku ÚRS] x [počet m2 SDK standart desky obsažených v 1m2 položky] x [ponížení cen ÚRS – dáno SoD]) = Cena nové položky

$$825 - (197 * 2,1 * 0,631) + (141 * 1,05 * 0,85) + (104 * 0 * 0,85) = 689,80,- Kč$$

e) *Nově navrhovaná položka*

			STR2 - podhled ze sádrokartonových desek protipožárních 1x15mm	m2	75,252	689,80	51 908,83	
--	--	--	--	----	--------	--------	-----------	--

f) *Rozdíl ceny nové položky*

Celková cena a) – celková cena e)

$$62.082,90 - 51.908,83 = - 10.174,07,- Kč bez DPH$$

REKAPITULACE STAVBY- SOUPIS NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ — ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Kód: 2015/04-b

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

KSO: Jihlava

CC-CZ: 21.4.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Uchazeč: Status stavební a.s.
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: Projecticon s.r.o.

Poznámka:

Cena bez DPH -278 222,98

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	-278 222,98	-58 426,90
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -336 649,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Kód: 2015/04-b

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Uchazeč: Status stavební a.s. Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

04	Oprava fasády	-278 222,98	-336 649,88	STA
----	---------------	-------------	-------------	-----

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

Objekt: **04 - Oprava fasády**

Místo: Jihlava

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 21.04.2016

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód účtu - popis

Genaelkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-278 222,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-278 222,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-250 854,97

783 - Dokončovací práce - nátěry

-23 968,01

-3 400,00

SOUPIS NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba
 Objekt:

04 - Oprava fasády

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016
 Zadavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Projecticon s.r.o.
 Uchazeč: Status stavební a.s.

Průřez	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotná cena [CZK]	Celková cena [CZK]
							Genová soustava

Náklady soupisu celkem

-278 222,98

D HSV Práce a dodávky HSV

-278 222,98

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
9	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenou tl do 10 mm	m2		15,00	-15 051,30 CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenou stěn				
			pL_fasáda; odpočet neprováděných oprav- 40% plochy				
			Součet				-1 003,420
12	K	622325101	Oprava vápenné hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 5%	m2		11,00	-11 037,62 CS ÚRS 2013 01
13	K	622325201	Oprava vápenné štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 5%	m2		16,00	-16 054,72 CS ÚRS 2013 01
			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch štukové stěn do 10%				
			pL_fasáda				
			Součet				-1 003,420
193	K	R-04	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2		65,00	-130 444,60
			Omítka vápenná ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn - s drobnou příměsí vysokopevnostního cementu a plevelného písku				
			pL_fasáda*2; odpočet neprováděných oprav- 40% plochy				
			Součet				-2 006,840
194	K	R-05	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2		58,00	-58 198,36
			Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn - štuk se zvýšenou pevností				
203	K	R-07	Profilní fasády vápennou vodou	m2		3,00	-7 525,64
			pL_fasáda				
			Součet				2 508,546
204	K	R-08	Napuštění fasády roztokem pro konsolidaci silikátů rozrušených vápenných omítek	m2		5,00	-12 542,73
			pL_fasáda				
			Součet				2 508,546

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [GZK]	Cena celkem [GZK]	Genova
								Genova soustava

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
200	K	978013321	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 10 %	m2	4,00	-4 013,68	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva, v rozsahu do 10 %					
195	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	280,00	-2 520,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace					
196	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	250,00	-2 250,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
	P		<i>Poznámka k položce: Uvažována skládka A.S.A., s.r.o. - Lodín - vzdálenost 16km</i>					
197	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,00	-675,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
198	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	180,00	-1 620,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením					
199	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	150,00	-1 350,00	CS ÚRS 2013 01	
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
201	K	R-06	Otlučení vnější vápenné omítky štukové	m2	11,50	-11 539,33		
D	783	Dokončovací práce - nátěry						-3 400,00
187	K	R-P18	Otryskání a nový nátěr ocelového držáku na vtláku	kus	850,00	-3 400,00		
	VV		"základní nátěr + barva v v odstínu fasády					
	VV		"D.1.1.2.3.12 - P18" 4					4,000

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4- OPRAVA FASÁDY

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba
Objekt:

04 - Oprava fasády, OSTATNÍ PRÁCE

KSO: Jihlava
Místo: Jihlava
Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.
Projektant: Projecticon s.r.o.
Pozámka:

CC-CZ: 21.04.2016
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

233 186,55

DPH základní snížená
Základ daně 230 496,97
Sazba daně 21,00%
Výše daně 48 404,40
0,00
15,00%

Cena s DPH

V CZK

281 590,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: PŘÍPOČET PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant:

Projecticon s.r.o.

Uchazeč: Status stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

04	Oprava fasády	233 186,55	281 590,95	STA
----	---------------	------------	------------	-----

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba
Objekt: 04 - Oprava fasády, OSTATNÍ PRÁCE

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016
Zadavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Projecticon s.r.o.
Uchazeč: Status stavební a.s.

Kód/dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	233 186,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	233 186,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	190 751,79
PSV - Práce a dodávky PSV	36 854,80
764 - Konstrukce klempířské	5 579,95
	5 579,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - opravy, údržba

Objekt:

04 - Oprava fasády, OSTATNÍ PRÁCE

Místo:

Jihlava

Datum: 21.04.2016

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Projektant: Projecticon s.r.o.

Uchazeč:

Status stavební a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

233 186,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

233 186,54

190 751,79

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
7	K	629451112	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky š. do 300mm	m	30,700	62,70	1 924,89	URS 2016; -15%
8	K	622131121	Penetrace vnějších stěn nanášená ručně	m ²	2 508,546	28,65	71 869,84	URS 2016; -15%
9	K	967031142	Přisekání rovných ostění	m ²	28,420	123,00	3 495,66	URS 2016; -15%
PP			Vytvoření vodní drážky u všech vnějších parapetů; 189,5m ² X 15%= 28,42m ²					
12	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění	m ²	28,420	498,00	14 153,16	URS 2016; -15%
PP			Vytvoření vodní drážky u všech vnějších parapetů; 189,5m ² X 15%= 28,42m ²					
12	K	622321191	Příplatek k Vápenocementové omítce vnějších zdí za každých dalších 5mm tloušťky, ručně	m ²	113,680	48,00	5 456,64	URS 2016; -15%
PP			Příplatek za větší tloušťku; 28,42*4= 113,68m ²					
13	K	612345301	Omítka ostění a nadpraží hladká- Oprava z 50%	m ²	94,750	482,00	45 669,50	URS 2016; -15%
PP			Oprava ostění a nadpraží z 50% plochy 189,5m ² X 50%= 94,75m ²					
14	K	62463114	Vyspravení poškozených hran	m	83,000	113,00	9 379,00	URS 2016; -15%
PP			Oprava hrany a přechodu mezi fasádou a kamenným obkladem soklu; Křížová a Divadelní ulice					
15	K	624635111	Vyspravení maltou poškozených hran spáry	m	123,000	76,90	9 458,70	URS 2016; -15%
VV			Oprava a obnovení drážky nad oplechováním římsy a ozdobných stříšek nad okny; římsa: 93m + Okna: 20ks X 1,5m		123,000			
15	K	622476013	Sanační vnější omítka	m ²	21,800	658,00	14 344,40	URS 2016; -15%
VV			Oprava soklové části dvorní fasády					
16	K	622- VN-ON1	Náter- Nápis " Základní škola Jihlava, Křížová 33"	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce				36 854,80	
19	K	998- VN-ON1	Podlahový samorivrač vstupních dveří včetně osazení a vyříznutí do podlahy	ks	1,000	24 650,00	24 650,00	
100	K	971035449	Výroba a osazení nových držáků na vialjky- nerez	kus	2,000	1 868,00	3 736,00	URS 2016; -15%
101	K	971035450	Dodávka a montáž plastového okna do sklepa- pozice P/51	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	URS 2016; -15%

řPř. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	971035451					
		Vybourání otvoru ve zdivu cihelném pl. Do 0,25m2 na Mc tl. do 450mm	kus	3,000	405,00	1 215,00	URS 2016; -15%
103	K	340237212					
		Zazdívká otvorů pl. Do 0,25m2 v stěnách z cihel tl. přes 100mm	kus	3,000	167,00	501,00	URS 2016; -15%
104	K	R-P10-1 + Ner1					
		Kryt ventilace- do skle, nerez	kus	3,000	550,00	1 650,00	Dle SoD
105	K	978015291					
		Otlučení vnějších omítek- pro sanační omítek	m2	21,800	46,00	1 002,80	URS 2016; -15%
D PSV							5 579,95
D 764							5 579,95
		Konstrukce klempířské					
90	K	764510220					
		Oplechování Cu parapetů rs 160mm	m	11,200	332,00	3 718,40	URS 2016; -15%
91	K	764508132					
		Montáž a dodávka objímky kruhového svodu	ks	14,000	125,00	1 750,00	URS 2016; -15%
92	K	998764203					
		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	3,000	37,18	111,55	Dle SoD
pp Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m							

Schachermayer - provozovny
CZ-253 01 Hostivice, Průmyslová 1369
Tel: +420 244 001 311
Fax: +420 244 001 340

Brno +420 543 420 601
Opava +420 553 733 136
www.schachermayer.cz
E-mail: info@schachermayer.cz



schachermayer

Schachermayer, spol. s r.o.
CZ-143 01 Praha 4, Mezi Vodami 1935/7

IČ: 161 88 977; DIČ: CZ16188977
zapsaná v OR, vedeném MS v Praze
v odd. C. vložka 2712

SCH Česká republika Průmyslová 1369, 25301 Hostivice 8830

Zadavatel zakázky
STATUS stavební a.s.
Nádražní 998
39601 HUMPOLEC

Příjemce zboží
Firma
STATUS stavební a.s.
Na Blatech 825
39501 PACOV
ČESKÁ REPUBLIKA

Potvrzení zakázky

Číslo zakázky	Datum vysl.	Strana
22770269	26.09.2016	1 / 1
Číslo obj. zákazníka	Datum vysl.	
mail 26.8.2016	30.08.2016	
Číslo zákazníka	DIČ:	
8301002860	CZ46679120	
Vaši zakázku zpracoval		
Pan Zdeněk Klika		
Tel.: +420-244001334		
Fax.: +420-244001335		
ZDENEK.KLIKA@SCHACHERMAYER.CZ		

Měna CZK

Pol.	Množství	Jednotka	Číslo zboží Označení	Cena/Mn.J.	za	Částka netto	DPH
10	1	DO	102281160 Zalévací hmota	724,79	1	724,79	21
20	1,00	ST	*SDA Zavírač TS 550 F-G Právý	15.241,50	1	15.241,50	21
30	1,00	ST	*SDA Krycí deska k TS 550 F-G	749,00	1	749,00	21
40	1,00	ST	*SDA Kluzná lišta k TS 550 F-G	3.213,50	1	3.213,50	21

Součet položek 19.928,79
DPH 21,00 % základ daně 19.928,79
Zaokrouhlení 0,00 základ daně

Konečná částka

+ Vyřezání ... 1250,-

Platební podmínky:

14 dní netto

+ Osazení + zalití ... 2.500,-

Děkujeme za Vaši zakázku.



* Prosíme o pochopení, že zboží, které je označeno * nelze vrátit zpět.

+ Servizní 971,01,-

celkem ... 24.650,-

Podlahový samozavírač GTS800

Popis



Technická specifikace: 1800 x 180 x 100 mm

Cena bez DPH:

Cena s DPH: 19953 Kč

Kluzná lišta	656,8 Kč bez DPH
Krycí deska	3.895,4 Kč bez DPH
Zalévací hmota	711,6 Kč bez DPH
Celkem	21753,8 Kč bez DPH

+ VYŘEZÁNÍ	1250,- Kč
+ OSAZENÍ A ZALITÍ	2500,- Kč
+ SEŘÍZENÍ	971,2 Kč

CELKEM

26.475,00 Kč



ATELIÉR
LIPOVÁ 488
393 01 PELHŘIMOV

TEL.: 775 601 427
e-mail: jos.kriz@seznam.cz
www: reklamylkriz.cz
IČO: 102 960 93 DIČ: CZ 6203130208

STATUS STAVEBNÍ a.s.
Nádražní 998
HUMPOLEC
396 01

CENOVÁ NABÍDKA PRO

STATUS STAVEBNÍ a.s.
Nádražní 998
HUMPOLEC 396 01

NABÍDKA REKLAMY:

PÍSMOMALÍŘSKÉ PRÁCE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVA 33

CELKEM 15.000 Kč + DPH

S Pozdravem Kříž

V Pelhřimově 30.8. 2016



Jan Dvořák
f. Čermáka 447, 395 01 Pacov
IČO: 60661445

Zasílám cenovou nabídku na níže uvedenou práci:

Jedná se o nápis : **ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33**

Plocha pro umístění nápisu je velká : 64 x 900 cm

Výška písma byla 38 cm

K nápisu je potřeba postavit mobilní lešení a zakrýt veškeré dotčené plochy.

S ohledem na pracnost a termín provádění je cena: 16.500,- bez DPH.

Termín provedení přizpůsobím dle případného objednání a vašim požadavkům.

Jan Dvořák • malby - nátěry

F. Čermáka 447, 395 01 Pacov
IČO: 606 61 445, DIČ: CZ7609201512
Tel.: 777 969 535
e-mail: pikasopacov@centrum.cz
www.malir-nateracy.cz

Změnový list č. 5- zednické začíštění výplně otvorů- soupis neprováděných prací

Kód: 2015/04-a

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

KSO: Jihlava CC-CZ: 21.4.2016
Místo: Jihlava Datum: 21.4.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava IČ: 46679120
Statutární město Jihlava DIČ: CZ46679120
Uchazeč: IČ: 46679120
Status stavební a.s. DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ: 46679120
Projecticon s.r.o. DIČ: CZ46679120

Poznámka: DIČ: CZ46679120

Cena bez DPH -77 826,60

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	-77 826,60	-16 343,60
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -94 170,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015/04-a

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Projecticon s.r.o.
Uchazeč: Status stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
04	Výměna výplní otvorů	-77 826,60	-94 170,20	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt: 04 - Výměna výplní otvorů

Místo: Jihlava

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum: 21.04.2016

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-77 826,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-43 532,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-34 294,00

767 - Konstrukce zámečnické

-25 906,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

-8 388,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt: 04 - Výměna výplní otvorů

Místo: Jihlava

Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant: Projecticon s.r.o.

Uchazeč: Status stavební a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-77 826,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

-43 532,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-43 532,60

1	K	612135001		m ²		180,00	-2 160,00
---	---	-----------	--	----------------	--	--------	-----------

PP Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omezených ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn

VV ker_obklad- NEPROVÁDĚNÝ

12,000

10	K	622143004		m		20,00	-20 937,00
11	M	590514760		m		18,00	-19 785,60
17	K	642944121		kus		650,00	-650,00

PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m²

VV "P/05 800x2000 mm" 1

1,000

D PSV

Práce a dodávky PSV

-34 294,00

D 767

Konstrukce zámečnické

-25 906,00

176	K	767640111		kus		1 500,00	-1 500,00
-----	---	-----------	--	-----	--	----------	-----------

PP Montáž dveří ocelových vhodových vhodových jednokřídlých bez nadsvětliku

VV "P/05" 1

1,000

177	M	R-P/05		kus		23 650,00	-23 650,00
-----	---	--------	--	-----	--	-----------	------------

VV "P/05" 1

1,000

178	K	998767203		%		252,00	-756,00
-----	---	-----------	--	---	--	--------	---------

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gen.celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické -8 388,00

181	K	781411810		m2		60,00	-720,00
PP	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty						
VV	ker_obklad						

182	K	781414113		m2		365,00	-4 380,00
-----	---	-----------	--	----	--	--------	-----------

Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístek) pórovinových tepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhlných přes 25 do 35 ks/m2

VV	"vnitřní parapety - D.1.1.2.3.9						
VV	"P/28" 0,35*0,8						
VV	"P/29" 0,7*2*1,5+0,35*8*1,5						
VV	"P/30" 0,25*1,05						
VV	"P/42" 0,35*0,8						
VV	"P/43" 0,25*1,05						
VV	"ostění oken v sociálních zařízeních - D.1.1.2.3.9						
VV	"P/29" 0,35*0,7*8*2+0,7*0,7*2*2						
VV	"P/43" 0,25*2*1,0						
VV	"1 řada obkladaček na stěně kolem vybourávaných parapetů a ostění v sociálních zařízeních:						
VV	"P/29" 0,2*(10*1,5+0,9*10*2)						
VV	"P/43" 0,2*(1,05+2*1,2)						
VV	Součet						
183	M	597610390		m2		250,00	-3 000,00

PP	obkladačky a dlaždice keramické koupelny - obkladačky formát 20 x 25 x 0,68 cm (bílé i barevné)						
VV	ker_obklad*1,05						

184	K	998781203		%		144,00	-288,00
-----	---	-----------	--	---	--	--------	---------

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodovodná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Změnový list č. 5- zednické začíštění výplně otvorů- PŘÍPOČET PRACÍ

Kód: 2015/04-a

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

KSO: Jihlava
Místo: Jihlava
CC-CZ: 21.4.2016
Datum: 21.4.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120
Uchazeč: Status stavební a.s.
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: Projecticon s.r.o.
IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Poznámka:

Cena bez DPH 135 410,18

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	88 341,90	18 551,80
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 153 961,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015/04-a

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Místo: Jihlava Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava Projektant: Projecticon s.r.o.

Uchazeč: Status stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

135 410,18 153 961,98

04 Výměna výplní otvorů

135 410,18 153 961,98 STA

Změnový list č. 5- zednické začistění výplní otvorů- PŘÍPOČET PRACÍ

Stavba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice
Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů

KSO:	Jihlava	CC-CZ:	21.04.2016
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Jihlava	IČ:	46679120
		DIČ:	CZ46679120
Uchazeč:	Status stavební a.s.	IČ:	46679120
		DIČ:	CZ46679120
Projektant:	Projecticon s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH

135 410,18

DPH základní snížená	Základ daně 88 341,90 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 18 551,80 0,00
-------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

153 961,98

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt: 04 - Výměna výplní otvorů

Místo: Jihlava

Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

135 410,18

HSV - Práce a dodávky HSV

130 725,18

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

130 725,18

PSV - Práce a dodávky PSV

4 685,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 685,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt:

04 - Výměna výplní otvorů

Místo: Jihlava

Datum: 21.04.2016

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant: Projecticon s.r.o.

Uchazeč: Status stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 410,18

D HSV Práce a dodávky HSV

130 725,18

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				130 725,18	
1	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	321,400	32,00	10 284,80	URS 2016; -15%
	PP		Penetrace pro doplnění omytek ostění a nadpraží; 321,4m2		321,4			
2	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění a nadpraží	m2	82,175	447,00	36 732,23	URS 2016; -15%
	PP		Doplnění omítky po montáži oken; 821,75m x 0,1=82,175m2		82,175			
3	K	62252002	Montáž ostatních lišt- parapetní lišta	m	225,250	43,80	9 865,95	URS 2016; -15%
	PP		Osazení parapetní lišty pro ukončení pod dřevěný parapet; 225,25		225,25			
4	M	590514892	Parapetní lišta plastová	m	240,000	32,00	7 680,00	URS 2016; -15%
5	K	629VN009	Vyrovnání vnitřních parapetů XPS včetně přestěrkování a podlepení	m2	76,600	398,00	30 486,80	URS 2016; -15%
	PP		Vyrovnání vnitřních parapetů XPS; 225,25m X 0,4= 90,1m2 z toho 85% = 76,6m2		76,6			
6	K	620471941	Vyrovnání podkladu tenkovrstvou omítkou	m2	321,400	111,00	35 675,40	URS 2016; -15%
	PP		Vyrovnání stěn ostění a nadpraží pro srovnání + zacištění po úpravě parapetů; (821,75m x 0,35=287,6m2 + 225,25m x 0,15= 33,8m2		321,4			
	VV							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 685,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				4 685,00	
177	M	R-P105	Nádrž ocelových dveří včetně přebroušení- 1x základ + 1x vrchní	kus	1,000	4 685,00	4 685,00	URS 2016; -15%
	VV		"P/05" 1		1,000			

Rekapitulace Změnového listu č. 6- Rekonstrukce půdních vestaveb- neprováděné práce

Kód: 2015/04-a

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Místo: Jihlava

Datum:

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant: Projecticon s.r.o.

Uchazeč: Status stavební a.s.

Kód	Objekt, Sopsis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Rekonstrukce půdních vestaveb	25 355,61	30 680,31	STA

Změnový list č. 6- Rekonstrukce půdních vestaveb- neprováděné práce

Kód: 2015/04-a

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

KSO: Jihlava

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: Statutární město Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Status stavební a.s.

IČ: 46679120
DIČ: CZ46679120

Projektant: Projecticon s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 355,61

DPH základní sazba daně 21,00%

Základ daně 25 355,61

Výše daně 5 324,70

snížená 15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

V CZK

30 680,31

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt: **01 - Rekonstrukce půdních vestaveb**

Místo: Jihlava

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum:

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

25 355,61

776 - Podlahy povlakové

25 355,61

25 355,61

SOUPIS NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ- změnový list č. 6- Rekonstrukce půdních vestaveb

Stavba:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt:

01 - Rekonstrukce půdních vestaveb

Místo:

Jihlava

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Jihlava

Projektant: Projecticon s.r.o.

Uchazeč:

Status stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

25 355,61

D PSV Práce a dodávky PSV

25 355,61

D	776		Podlahy povlakové				25 355,61
282	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah z PVC	m ²	52,940	165,00	8 735,10

PP Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů

W "D.1.1.3.16+D.1.1.3.1 - POD2" 38,44+14,50

W Součet

52,940

52,940

283	M	284122850	krytina podlahová PVC tl. 2 mm	m ²	55,587	299,00	16 620,51
-----	---	-----------	--------------------------------	----------------	--------	--------	-----------

PP podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina šifka 1500 mm Novofloor Extra tl 2 mm

W (POD1+POD2)*1,05

55,587

Rekapitulace Změnového listu č. 6- Rekonstrukce půdních vestaveb- doobjednané práce

Kód: 2015/04-a

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Místo: Jihlava

Datum:

Zadavatel: Statutární město Jihlava

Projektant: Projecticon s.r.o.

Uchazeč: Status stavební a.s.

Kód	Objekt, Sopsis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Rekonstrukce půdních vestaveb	21 525,41	26 045,81	STA
----	-------------------------------	-----------	-----------	-----

Změnový list č. 6- Rekonstrukce půdních vestaveb- Doobjednané práce

Kód: 2015/04-a

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KŘÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

KSO: Jihlava
Místo: Jihlava
CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: IČ: 46679120
Status stavební a.s. DIČ: CZ46679120

Projektant: IČ:
Projecticon s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 525,41

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	21 525,41	4 520,40
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH V CZK 26 045,81

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt: **01 - Rekonstrukce půdních vestaveb**

Místo: Jihlava

Datum:

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.

Projektant: Projecticon s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 525,40

PSV - Práce a dodávky PSV

21 525,40

777 - Nátěry podlah

21 525,40

SOUPIS DOOBJEDNANÝCH PRACÍ- změnový list č. 6- Rekonstrukce půdních vestaveb

Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, KRÍŽOVÁ 33 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - investice

Objekt: 01 - Rekonstrukce půdních vestaveb

Místo: Jihlava

Zadavatel: Statutární město Jihlava
Uchazeč: Status stavební a.s.

Datum:

Projektant: Projecticon s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 525,40

D PSV Práce a dodávky PSV

21 525,40

D	777	Nátěry podlah				21 525,40		
279	K	775591911	Boušení stávajícího povrchu podlah	m2	52,940	53,70	2 842,88	URS 2016; -15%
280	M	771591111	Penetrace podkladu podlah	m2	52,940	31,90	1 688,79	URS 2016; -15%
282	K	777615214	Nátěr podlah betonových, dvojnásobných, izoban	m2	52,940	321,00	16 993,74	URS 2016; -15%