



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 841/ORM/16/2

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 841/ORM/16 ze dne 30. 5. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. ~~77~~ 77/16-RM ze dne 25. 8. 2016 na akci „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

I.2. Zhotovitel: STATUS stavební a. s.

sídlo firmy: Nádražní 998, Humpolec 396 01
zápis v obchod. rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B. vložka 487
zastoupený: František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva
IČO: 46679120
DIČ: CZ46679120
Peněžní ústav: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 213950130/0300

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný, náměstek primátora
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele: František Kubů, předseda představenstva
Kontaktní osoba objednatele: Ing. Nataša Mühlová
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Jaroslav Hruška, hruska@status.cz

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo, která se mění následovně:

II. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ - odst.III.2 se mění následovně:

III.2. Dílčí lhůty pro provádění a dokončení prací:

- Bourací práce azbestových konstrukcí dokončeny do 28. 8. 2016
 - Okna ve všech učebnách a tělocvičně budou vyměněna a začištěna nejpozději do 31. 8. 2016
 - Okna v ředitelně, kabinetech se začnou vyměňovat od 5. 9. 2016 a zednický budou začištěna max. do 12. 9. 2016
 - Okna na chodbách a schodištích se budou vyměňovat 10.-11. 9. 2016, zednický začišťovat do 16. 9. 2016
 - Okna na sociálních zařízeních budou vyměňována průběžně, nejpozději však do 14. 9. 2016, zednický začištěna do 21. 9. 2016
 - Okna ve strojovně a skladech 1. NP budou vyměněna v termínu 12.-16. 9. 2016, zednický začištěna do 21. 9. 2016
 - Okna v části stavby, tj. 4. NP budou vyměněna do 16. 9. 2016, zednický začištěna do 21. 9. 2016
- Veškeré výměny oken a zednické začištění budou probíhat dle tohoto harmonogramu a požadavků uživatele. Zednické začištění bude probíhat v několika etapách dle možnosti a typu začištění oken. Veškeré práce související s výměnou oken budou dokončeny max. do 26. 9. 2016, konečný termín pro dokončení díla zůstane zachován.

Nádražní 998
HUMPOLEC
DIČ: CZ46679120
STATUS IČO: 46679120
stavební a. s. tel.: 565 532 305

III. článek VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.


Poskytovatel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých osobních údajů na veřejně přístupných webových stránkách statutárního města Jihlavy a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.


- IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- V. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ev. 841/ORM/2016 uzavřené dne 12. 5. 2016 a dodatku č. 1 č. ev. 841/ORM/2016/1 ze dne 10. 8. 2016 týkající se akce: „Základní škola Jihlava, Křížová 33 – stavební úpravy“. Součástí tohoto dodatku jsou jednotlivé rozpočty na práce uvedené v II. odstavci tohoto dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne : 25. 08. 2016

V Humpolci dne: 25. 08. 2016



Ing. Vratislav Výborný
Náměstek primátora



František Kubů – předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva