

DODATEK Č. 10 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 11.1.2018

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.4.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018, Dodatku č. 8 ze dne 15.5.2018 a Dodatku č. 9 ze dne 10.10.2018 upravuje takto:

- 1) v čl. **IV. „PŘEDMĚT DÍLA“** odstavci 1.2 bodě B – 5) – a) se vypouští bez náhrady původní text:
„– Zpracování hydrotechnického modelu řeky Moravy v místě zaústění Radějovky – posouzení vlivu realizace biokoridoru (výsadby) na protipovodňovou ochranu území.“
- 2) v čl. **IV. „PŘEDMĚT DÍLA“** odstavci 1.2 bodě B se doplňuje nový bod plnění 5) – b) „Přípojka elektrické energie – zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a související činnosti“:
 - *Zhotovení konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na SO 08 – Přípojka elektrické energie.*
Spolu s konceptem dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude zpracována kalkulace objemů stavebních prací a stavebních nákladů v podrobnosti dle konceptu dokumentace pro územní řízení. Kalkulace stavebních nákladů bude pokrývat veškeré náklady potřebné na uvedení stavby do provozu.
 - *Zajištění všech požadovaných podkladů a příloh k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle § 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně zpracování vlastní žádosti o vydání územního rozhodnutí.*
Majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům a stavbám budou ZHOTOVITELEM zajištěny formou smlouvy o právu provést stavbu, souhlasem vlastníka pozemku nebo stavby nebo smlouvou o smlouvě budoucí kupní nebo zřízení služebnosti.
 - *Zhotovení čistopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Čistopis dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je revidovaný koncept dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaný se zapracováním a vypořádáním všech připomínek, podmínek a požadavků dle příslušných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a povolení zajištěných v rámci odstavce výše.*
 - *Zajištění územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby, včetně nabytí právní moci, dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících předpisů, v platném znění.*
- 3) v čl. **IX. „DOKUMENTACE“** odstavci 1. se doplňuje následující text:
„Čistopis dokumentace pro vydání územního rozhodnutí dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavci 1.2, bodu B) – 5) – b) bude OBJEDNATELI předán 4x v tištěné podobě, z toho 1x s ověřením stavebním úřadem, a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM).
Veškeré výstupy a doklady zajištěné v rámci čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavci 1.2, bodu B) – 5) – b) budou předány OBJEDNATELI jako originály, kopie budou obsaženy v každém výtisku čistopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.“
- 4) v čl. **IX. „DOKUMENTACE“** odstavci 2. se doplňuje následující text:
„Jednotlivé části plnění dle čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA, odstavci 1.2, bodu B) – 5) – b) budou zpracovány a autorizovány osobou s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.“

5) v čl. VI. „**SMLUVNÍ CENA**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 3.175.000,- Kč

(slovy: třimilionystosedmdesátpěttisíc korun českých)

DPH 21% 666.750,- Kč

včetně DPH: 3.841.750,- Kč

(slovy: třimilionyosmsetčtyřicetjedentisíc sedmsetpadesát korun českých)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	25.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 1)	81.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 2)	240.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 3)	78.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 4)	95.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 5)	890.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 5) – a)	505.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 5) – b)	82.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 6) – a)	133.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 6) – b)	118.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B – 6) – c)	95.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – a)	90.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – b)	90.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 1) – c)	45.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 2) – a)	25.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C – 2) – b)	36.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	425.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	80.000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F – hodinová sazba 700,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F	42.000,- Kč bez DPH,

..... která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.

6) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"h) bod B – 6) – a)	do 28.02.2019,
j) bod B – 6) – c)	do 28.02.2019,
k) bod C – 1) – a)	do 15.03.2019,
m) bod C – 1) – c)	do 15.03.2019,
n) bod C – 2) – a)	do 31.05.2019,
o) bod C – 2) – b)	do 31.05.2019,

p) bod D do 28.06.2019.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"h) bod B – 6) – a) do 31.05.2019,
j) bod B – 6) – c) do 31.05.2019,
k) bod C – 1) – a) do 14.06.2019,
m) bod C – 1) – c) do 14.06.2019,
n) bod C – 2) – a) do 30.09.2019,
o) bod C – 2) – b) do 30.09.2019,
p) bod D do 31.10.2019,
q) bod B – 5) – b) do 30.09.2019,“.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 15UL31011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 12.10.2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.12.2015, Dodatku č. 2 ze dne 26.7.2016, Dodatku č. 3 ze dne 30.9.2016, Dodatku č. 4 ze dne 29.12.2016, Dodatku č. 5 ze dne 26.04.2017, Dodatku č. 6 ze dne 30.8.2017, Dodatku č. 7 ze dne 16.2.2018, Dodatku č. 8 ze dne 15.5.2018 a Dodatku č. 9 ze dne 10.10.2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jaromír Drašar
ředitel střediska Ústí nad Labem

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
Projekt:	Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec				
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 7	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	18.2.2019	A	B	C	D E nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu					
NAVRHUJE:	Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec - [REDAKCE] Ředitelství vodních cest ČR - [REDAKCE]				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dlíčích termínů plnění, úprava rozsahu plnění a smluvní ceny.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/177/P/SoD/2015				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny	dne 4.2.2019			
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost Valbek, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a zajištění stavebního povolení dle uzavřené S/ŘVC/177/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele). Je odevzdán čístopis projektové dokumentace pro státní území SR, kde aktuálně probíhá stavební řízení. Dále byla dokončena aktualizace projektové dokumentace pro státní území ČR (zabezpečení plavebního provozu) a aktuálně probíhá IČ k SP. S ohledem na optimální průběh stavebního řízení na státním území SR byla inženýrská činnost pro státní území ČR zahájena až po uplynutí doby pro podání připomínek a vyjádření v rámci stavebního řízení v SR. Dále rovněž probíhá ze strany objednatele prodloužení platnosti stanoviska EIA, jehož platnost byla zkrácena poslední novelizací zákona č. 100/2001 Sb. - MŽP si vyžádalo další podklady, a to v termínu do 31.3.2019. Bez prodloužení stanoviska EIA nelze požádat MŽP o vydání certifikačního stanoviska k DSP, které je nezbytným podkladem pro zahájení stavebního řízení v ČR. Dále stále probíhá majetkoprávní řešení pozemků ve vlastnictví a.s. Vodovody a kanalizace Hodonín, kde Státním pozemkový úřad ČR u trvalého záboru stavby zamítl směnu přímo s VaKH - z tohoto důvodu bude směna realizována mezi SPÚ a ŘVC ČR a posléze mezi ŘVC ČR a VaKH. Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu plnění na zajištění stanovisek pro SP v ČR o 90 dnů. Dále žádáme o navýšení ceny bodu C) - 2) - b) - stavební povolení v SR o 11.000,- Kč, a to z důvodu navýšení ceny správních poplatků v SR (cena kalkulovaná na správní poplatek byla 10.000,- Kč, aktuální cena je 800 EUR, tj. 800 x 26,5 = 21.200,- Kč). Na základě požadavku objednatele je pak z předmětu díla vypuštěna část bodu B) - 5) - a) - hydrotechnický model řeky Moravy a je adekvátně snížena cena předmětu díla o 130.000,- Kč, dále je doplněn nový bod B) - 5) - b) na zpracování projektové dokumentace elektrické přípojky VN - cena za tento bod plnění je 82.000,- Kč (na základě kalkulace zhotovitele, kterou objednatel akceptoval). Celkově se tak sníží celková cena díla o 37.000,- Kč.</i></p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEŇ Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Je irelevantní.</p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Ano.</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p>					
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p>					
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p>					

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	3.212.000,- Kč	
Cena SoD po změně	3.175.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	-1,15	
		Časový vliv na termín dokončení díla:
		Má vliv na dokončení díla - posun konečného bodu D o 90 dnů.
VYJÁDRĚNÍ TDS:	nebyl sjednán	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:	viz. str. 1	
DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
nebylo sjednáno		
VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna má vliv na termínu plnění, dochází k posunu o 120 dnů - tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/177/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : A, B-5)- b), B-6)- a), B-6)-c),C-1)-a), C-1)-c),C-2)-a),C-2)-b),D	874.000,-	2019
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	