



číslo dodatku č. 2 objednatel:
číslo dodatku č. 2 zhotovitel:

98/OÚR/D2/19

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(číslo smlouvy objednatel: 207/OÚR/18)
(číslo smlouvy zhotovitel: R-6017239)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx referent OSRM, oddělení investic
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800
27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: POHL, cz. a.s., odštěpný závod Opava
se sídlem: Holasická 1632/57A
747 05 Opava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, funkce – vedoucí o.z. Opava
- ve věcech technických: tým. osob, podílejících se na řízení a kontrole stavby:
a) xxx, stavbyvedoucí
b) xxx
c) xxx
e-mail: opava@pohl.cz
ID datové schránky: tbyfqcv
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 4200 388 634/6800
Identifikační číslo: 25606468
DIČ: CZ25606468

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 5.4.2018 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 207/OÚR/18, číslo smlouvy zhotovitele R-6017239) na provedení stavby - „Odkanalizování částí města Havířova V. etapa – lokalita Fryštátská a okolí“, ve znění dodatku č. 1 (číslo dodatku č. 1 objednatele 931/OÚR/D1/18) ze dne 9.1.2019 (dále jen „původní smlouva“)

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek II – Předmět díla (dílo) původní smlouvy a Příloha č. 3 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- prodloužení přípojky NN z důvodu přemístění přípojného místa pro čerpací stanici ČS2, které provedla až v průběhu realizace stavby společnost ČEZ Distribuce, a.s.
- vybourání betonové šachty a propojení stávajícího kanalizačního potrubí v místě zjištěné kolize s neznámou dešťovou kanalizací
- změna typu a materiálu poklopů a změna typu madel za nasazovací, z důvodu nutnosti posunutí půdorysu čerpací stanice ČS2 mimo průmět krajního vodiče VN (beranění larsenové stěny) o cca 1m do komunikace a unifikace typů poklopů u čerpací stanice ČS1
- sanace podloží po vypadávající strusce v místě souběhu stoky SA s provedeným výtlakem V1 jiným správcem kanalizace, tzn. odtěžení strusky a její vrácení a zhutnění a obnovení konstrukční vrstvy komunikace nad kavernami
- změna trasy výtlaku V2 z důvodu požadavku vlastníka pozemku na nezasahování sítí ochrannými pásmy na jeho pozemek a nesouhlasu budoucího správce vodovodu k výjimce z ochranného pásma
- propojení zjištěné neznámé dešťové kanalizace v místě její kolize s budovanou stokou SB-5

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Vypouští se ze Článku II – Předmět díla (dílo) původní smlouvy a Přílohy č. 3 k původní smlouvě méněpráce:

- a) neprovedení části elektropřípojky pro čerpací stanici ČS2 z důvodu změny místa napojení dodavatelem elektrické energie společností ČEZ Distribuce, a.s.
 - b) nedodání 8 ks nerezových poklopů a 4 ks madel k čerpacím stanicím ČS1 a ČS2
 - c) neprovedení části výtlaku V2 z důvodu změny trasy
- v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek IV – Cena díla odst. IV.1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako cena smluvní, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 17.12.2018, usn. č. 188/5RM/2018 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 2.006.631,99 Kč bez DPH (2.428.024,71 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o - 2.044.951,49 Kč bez DPH, (- 2.474.391,30 Kč vč. DPH) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 4.2.2019, usn. č. 346/7RM/2019

o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 949.723,19 Kč bez DPH (1.149.165,06 Kč vč. DPH) a o snížení ceny díla o -650.728,05 Kč bez DPH, (-787.380,94 Kč vč. DPH), a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 207/OÚR/18	20.741.733,05 Kč	4.355.763,94 Kč	25.097.496,99 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	2.006.631,99 Kč	421.392,72 Kč	2.428.024,71 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 1	-2.044.951,49 Kč	-429.439,81 Kč	-2.474.391,30 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	20 703 413,55 Kč	4.347.716,85 Kč	25.051.130,40 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	949.723,19 Kč	199.441,87 Kč	1.149.165,06 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 2	-650.728,05 Kč	-136.652,89 Kč	-787.380,94 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	21.002.408,69 Kč	4.410.505,83Kč	25.412.914,52 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a měněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2.“

Část D **Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 4.2.2019, č. usnesení 346/7RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako

druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 1 : Změnové listy

Havířov 14.2.2019

Opava 21.2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v.r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

.....
xxx
vedoucí o.z. Opava

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov dne: 22.2.2019