

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/005980 ze dne 26. 9. 2018

Číslo smlouvy objednavatele: 2018/005980/1

Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel: **statutární město Plzeň**
adresa: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČ: 00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Krupičkovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Krupičková, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel: **STAVAS spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2571
se sídlem: K Cihelnám 940/23, Černice, 326 00 Plzeň
IČ: 46882472
DIČ: CZ46882472
zastoupený: Jaroslavem Marešem, jednatelem

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Jaroslav Mareš
b) technických:

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 26. 9. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla: „Oprava hydroizolací kolektoru města Plzně u VS4L v ulici Sokolovská včetně sanace vnitřních povrchů“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu (dále jen „Smlouva“).

2. V průběhu realizace díla bylo při podání žádosti o výkopové práce zhotoviteli SVS MP sděleno, že silnice je v záruce do 4. 12. 2018, a doporučeno, aby práce spojené s realizací díla započaly až po skončení záruky. Při podání žádosti o dopravní řešení byl dále ze strany ÚMO Plzeň 1 vznesen požadavek na celkovou uzávěru ulice, kde budou probíhat zemní práce a zajištění objízdné trasy. Na základě tohoto požadavku bylo nutné požádat o další vyjádření a stanoviska. Schválené dopravní řešení bylo vydáno dne 12. 12. 2018. Práce tak mohly započít až 13. 12. 2018.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně stávajícího textu čl. III. ČAS PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to tak, že dokončí a předá objednateli předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy),
a to nejpozději do 13. května 2019.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne **25 -02- 2019**

Magistrát města Plzně
Odbor správy infrastruktury

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Krupičková, MBA
vedoucí odboru

26 -02- 2019
V Plzni dne



.....
STAVAS spol. s r.o.

Jaroslav Mareš
jednatel

