

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

SOD č. 190/2018

D/ 08 /2019

# **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**Objednatel**

**Technické sítě Brno, akciová společnost**

Sídlo: Barviřská 5, 602 00 Brno

[REDACTED]

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

[REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel**

**BauSystem CZ, s.r.o.**

Sídlo: Věstonická 4289/12, 628 00 Brno

[REDACTED]

IČ: 050 60 770

DIČ: CZ05060770

[REDACTED]

(dále jen Zhotovitel)

## Preamble:

V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelným okolnostem v podobě zpožděným termínům výběrového řízení spoluinvestora zakázky – BVK, a.s. na výběr zhotovitele části SO04 – demontáž vodovodního potrubí DN 300 v šachtě VŠ1 a přístupové chodbě AIV-1. Zpožděná vlastní demontáž potrubí zapříčinila pozastavení stavebních prací na povrchu, v šachtě a chodbě o cca 50 dní.

Další kolize v realizaci díla nastala po předložení harmonogramu prací spol. E-ON ČR, a.s., která realizuje přeložky kabeláže prostřednictvím vlastního dodavatele. Dodavatel společnosti E-ON ČR a.s. provádí demontáž, překládku a pokládku nové kabeláže na 4 etapy. Dle jejich sdělení bude závěrečná etapa prováděna v dubnu 2019 a až poté je možné provést dokončovací stavební práce v šachtě a přístupové chodbě.

Obě výše zmíněné skutečnosti mají charakter nepředvídatelných okolností, proto se uzavírá změna smlouvy v podobě tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

## článek 4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

Text článku 4.2.1 se mění a nově zní:

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve Lhůtě nejpozději do 31.4.2019.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení:

Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č.1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Brně dne 18.2.2019

Objednatel:




generální ředitel

Technické sítě Brno, a.s.

V Brně dne 18.2.2019

Zhotovitel:



jednatel

BauSystem CZ, s.r.o.