

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele 0679/2018 / č. smlouvy zhotovitele 118054/2018

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- Objednatel: **Město Česká Lípa**
se sídlem: **Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa**
IČ: 00260428 **DIČ: CZ 00260428**
zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Jitkou Volfovou – starostkou**
zastoupený ve věcech technických: **Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací**
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
- Zhotovitel: **Společnost**
„SaM_SŽ_Rekonstrukce ul. Pod Špičákem“
na základě Smlouvy o společnosti č. 004/SaM/CL/2018 ze dne 27. června 2018,
uzavřené dle §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

vedoucí účastník společnosti **SaM silnice a mosty, a.s.**
se sídlem: **Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa**
IČ: 250 18 094 **DIČ: CZ25018094**
zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku**
zastoupený ve věcech technických: **Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva a VTR**
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972.

účastník společnosti **Silnice Žáček, s.r.o.,**
se sídlem: **Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa**
IČ: 445 69 432 **DIČ: CZ44569432**
zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Oldřichem Žáčkem**
a Ing. Pavlem Žáčkem, jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261.

II. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při změně rozsahu prací a termínu dokončení díla a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce ul. Pod Špičákem, Česká Lípa – I. etapa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 20. 8. 2018 (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat. V době uzavření smlouvy bylo vydáno povolení (územní rozhodnutí) pouze na realizaci stavebního objektu přípojek splaškové kanalizace. Na realizaci ostatních stavebních objektů bylo podána žádost o vydání společného povolení u speciálního stavebního úřadu (silničního správního úřadu) a bylo zahájeno správní řízení s tím, že termín vydání společného povolení a nabytí jeho právní moci (po započtení správních lhůt) byl předpokládán na říjen 2018. Vzhledem k podaným námitkám do správního řízení není společné povolení vydáno ani ke dni uzavření tohoto dodatku č.1. V době uzavření dodatku č. 1 lze předpokládat, že společné povolení bude vydáno na konci měsíce března 2019. Z výše uvedených důvodů bylo možné předat staveniště pouze na realizaci stavebního objektu přípojek splaškové kanalizace, na ostatní části stavby staveniště předáno nebylo a provádění těchto částí stavby nebylo tedy zahájeno.
- 2.3. Tímto dodatkem č. 1 dochází také ke zvýšení rozsahu prací a zvýšení ceny díla u stavebního objektu přípojek splaškové kanalizace, a to z následujících důvodů. Vzhledem ke skutečnostem popsáným v odstavci 2.2. tohoto článku II. není možné provádět výkopové práce pro přípojky kanalizace současně s realizací konstrukčních vrstev komunikace, čímž se zvyšuje kubatura výkopových prací. Zároveň byla na staveništi zjištěna písčité nesoudržná zemina a není tak možné výkopy provádět s kolmou stěnou (jak bylo počítáno v projektové dokumentaci), ale výkopy se musí svahovat, tím rovněž narůstá kubatura výkopů.

III. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.3 tohoto dodatku č. 1 doplňují do článku II. smlouvy nové ujednání odst. 2.8. v následujícím znění:
 - 2.8. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.**
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.3 tohoto dodatku č. 1 ruší dosavadní znění ujednání článku III. odstavců 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
 - 3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným ve smlouvě po započtení ceny dodatečných stavebních prací (dle článku II. odstavce 2.8 smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém rozpočtu), který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 2 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 2.**

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH	19 569 137,49 Kč
DPH 21%	4 109 518,88 Kč
CENA včetně 21% DPH	23 678 656,37 Kč

3.3. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.3 tohoto dodatku č. 1 doplňují do článku III. smlouvy nové ujednání odst. 3.8. v následujícím znění:

3.8. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. odstavec 2.8. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 263 256,- Kč bez DPH.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší dosavadní znění Přílohy č. 1 „Požadavky objednatele na provedení díla“ a nahrazují ji novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší dosavadní znění ujednání článku IV. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

4.1. Datum předání a převzetí staveniště:

4.1.1 předání staveniště pro stavební objekt „Přípojky splaškové kanalizace“ do 5 dnů po nabytí účinnosti smlouvy, případně ve lhůtě určené objednatelem;

4.1.2 předání staveniště pro ostatní stavební objekty do 5 dnů od nabytí právní moci společného povolení stavby, případně ve lhůtě určené objednatelem.

4.2. Datum zahájení plnění předmětu díla: do 5 dnů od předání staveniště.

4.3. Datum ukončení plnění předmětu díla: nejpozději do 27 týdnů od předání staveniště dle odst. 4.1.2 této smlouvy.

4.4. Práce budou prováděny po částech a v dílčích termínech dle přílohy č. 1 této smlouvy (Požadavky objednatele na provedení díla).

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Ve věcech tímto dodatkem č. 1 neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.

4.2. Tento dodatek č. 1 je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě a mimo to je vyhotoven ve čtyřech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 19.2.2019 usnesením č. 112/2019.
- 4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Požadavky objednatele na provedení díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V České Lípě dne 26.2.2019

V České Lípě dne 26.2.2019

Ing. Jitka Volfová v.r.

Ing. Dušan Drahoš v.r.

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Jitka Volfová – starostka města

za společnost
„SaM_SŽ_Rekonstrukce ul. Pod Špičákem“
na základě plné moci
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku
SaM silnice a mosty, a.s.