

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:	09EU-001753-I/9 Nový Bor-Arnultovice	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Protierozní opatření	202 / 002	9.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19/11/2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/9 Nový Bor - Arnultovice - ECSSŽVHS, EUROVIA CS, a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Objednatel
[bude doplněno dle potřeby]		

iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

Změna řeší sanaci sesuvu svahu, ke kterému došlo z nepředvídatelných příčin. Při náhlé klimatické změně došlo vlivem prudkého oteplení ke změně konzistence zemin. Po rozbřednutí materiálů v patě svahu, došlo k posunu pokryvných vrstev ve spodní /jilovité/ části svahu a tím k aktivaci sesuvu povrchových vrstev celého zářezu v šířce cca 15-20m. Přílohou je zpráva od geologa [REDAKCE]

Na základě provedeného místního šetření konaného dne 17/8/2016 za účasti správce stavby, TDI a zhotovitele bylo shledáno následující:

- Místo sesuvu (plocha 1) je vyčištěno a zakonzervováno. Jako trvalé zabezpečení byl dohodnut štěrkový zához.
- S ohledem na nepředvídatelné zvodnění navazující části svahu (plocha 2), z důvodu neodkladnosti a neoddělitelnosti prací je nutno současně se sanací samotného sesuvu, bude plocha odtěžena a též stabilizována štěrkovým záhozem.
- Plochy 3 a 4 budou odvodněny svahovými žebry po 5m.
- Do opěrné zídky budou provedeny odvodňovací otvory po 5m.
- Pro zamezení pronikání povrchové vody z území nad zářezem do tělesa svahu bude doplněn nadzářezový příkop zpevněný žlabovkami v celkové délce 150m s napojením na již existující skluzy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
0,00	811 965,00	811 965,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou

Projektant (autorský dozor)	jméno	[REDAKCE]	datum	26-11-2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[REDAKCE]	datum	30-11-2016	podpis
Supervize	jméno	[REDAKCE]	datum		podpis
Správce stavby	jméno	[REDAKCE]	datum	30-11-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	[REDAKCE]	datum	30-11-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	[REDAKCE]	datum	26-11-2016	podpis
					Číslo p