

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: 09EU-001753-I/9 Nový Bor-Arnultovice

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výměna PHC

701 / 001

10.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19/11/2014 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/9 Nový Bor - Arnultovice - ECSSŽVHS, EUROVIA CS, a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny

Původně navržená technologie spočívala pouze v odstranění původních panelů (oprýskané, odhalená výztuž apod.), které měly být nahrazeny novými a osazeny do původních základů. Při zahájení prací však bylo zjištěno, že již při odbourávání zálivky dochází k rozpadu původních základů PHS. Z toho důvodu byl vypracován „Diagnostický průzkum konstrukce základu protihluková stěna I/9 Nový Bor“ společností DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ s.r.o. Na základě tohoto průzkumu bylo zjištěno, že základy jsou zbudovány z nekvalitního betonu, který na základě provedených zkoušek ani v jednom případě nevyhověl požadovaným hodnotám. Výztuž je provedena pouze z hladkých prutů a bez koncové úpravy. Na základě jednání z KD byla dohodnuta s investorem oprava stávající protihlukové stěny sanací betonu a ochranným nátěrem.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
-4 294 734,60	2 532 213,55	-1 762 521,05

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 26-11-2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Supervize [redacted] datum podpis

Správce stavby [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojili příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno [redacted] datum 30-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 26-11-2016 podpis

Číslo