

Číslo smlouvy objednatele: 1014/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1172/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1244/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-7112-0100

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

III/4133 A III/3967 LODĚNICE PRŮTAH, DEŠŤOVÁ KANALIZACE DŮR/DSP, PDPS, IČ, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje


sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa)
divize Morava, Minská 1337/18, 616 00 Brno (korespondenční adresa)
zapsaná u Městského soudu v Praze
Statutární orgán: 

IČO: 26475081
sp. zn. B 7326

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě ze dne 24. 10. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na navýšení ceny o cenu objednaných víceprací, konkrétně:

- a) Výpočty, oprava PD, nové projektové přílohy v souladu s požadavkem Povodí Moravy s.p. na otevřenou vsakovací nádrž – 50 hod.
- b) Doplnění žádosti o koordinované stanovisko – 2 hod.
- c) Provedení a vyhodnocení pedologické sondy – 10 hod.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1., odst. 5, odst. 10. a odst. 11. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP a SP pro PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2019, a to i pro jednotlivé stavební objekty (SO 302.1, SO 302.2) zvlášť. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS, resp. její část, není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP pro PDPS, a to v rozsahu stavebního objektu, k němuž nebyla učiněna výzva, ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DŮR/DSP, IČ a SP pro DŮR/DSP.

5. PDPS bude předána po jednotlivých stavebních objektech (SO 302.1, SO 302.2) ve dvou stádiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS. Je-li v této smlouvě uvedeno PDPS, popř. SP pro PDPS, je tím myšleno PDPS, popř. SP pro PDPS pro stavební objekt, k němuž byla učiněna výzva dle čl. V. odst. 1.
10. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele oblasti Jih, Lidická 3446/132A, 690 03 Břeclav, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Jih; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP,	do 1. 2. 2018
Konečná DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP, IČ	do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS: SO 302.1	do 45 dnů po doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1. této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS: SO 302.1	do 30 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS: SO 302.2	do 45 dnů po doručení výzvy objednatele dle čl. V. odst. 1. této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS: SO 302.2	do 30 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

472 240,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude uhrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla - DÚR/DSP, průzkumy a studie, SP pro DÚR/DSP a IČ, druhá bude vystavena pro část díla - PDPS: SO 302.2 a SP pro PDPS: SO 302.2., třetí bude vystavena pro část díla - PDPS: SO 302.1 a SP pro PDPS: SO 302.1. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičního náměstka a vedoucí investičního úseku oblasti Jih) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy a do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. V. odst. 1. této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Jih s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jím pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. X. odst. 1., odst. 3., odst. 4. a odst. 5. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení a vedoucí investičního úseku oblasti Jih.
3. Investiční náměstek [REDAKCE] nebo jím pověřená osoba.
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
 - ii. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
 - iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Vedoucí investičního oddělení [REDAKCE]
 - i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DÚR/DSP, PDPS, SP, IČ;
 - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.
5. Vedoucí investičního úseku oblasti Jih [REDAKCE]
 - i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
 - ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
 - iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept DÚR/DSP, průzkumy a studie, koncept a konečnou PDPS a SP;
 - iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
 - v. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;
 - vi. je oprávněn činit písemnou výzvu dle č. V. odst. 1. této smlouvy.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně přílohy č. 1 (Kalkulace ceny), jejíž nové znění je přiloženo k tomuto dodatku jako jeho příloha.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je jeho aktualizovaná příloha č. 1: Kalkulace ceny.

V Praze, dne 18. 2. 2019

V Brně, dne 27. 2. 2019

.....



Sweco Hydroprojekt a.s.
příspěvková organizace kraje

.....

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

.....



Sweco Hydroprojekt a.s.

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
CENA CELKEM BEZ DPH	472 240,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.