



Dodatek č.1

smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n. K.
– Vycpálkova, B. Němcové, 5. května - 3. až 5. etapa“ uzavřené 3. 7. 2018 mezi

OBJEDNATEL: **Město Rychnov nad Kněžnou**
Havlíčková 136
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Odpovědný zástupce: Ing. Jan Skořepa, starosta
ve věcech technických: Miloslav Trejtnar, správa komunikací
Telefon: +420 494 509 164
Mail: miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz
Datová schránka: qc8bbmz
Číslo bankovního účtu: 19-1240286399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
IČO: 002 75 336
DIČ: CZ00275336
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

ZHOTOVITEL
PROJEKTU: **ROAD-PLAN s.r.o.**

Zelené Předměstí
Za Pasáží 1428
530 02 Pardubice

Odpovědný zástupce:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

IČO: 047 78 367
DIČ: CZ04778367

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následně občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **dodatek č.1 této smlouvy o dílo** (dále jen "Dodatek").

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:



III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Kvůli přerušení projekčních prací, z důvodu projednání návrhu stavebních úprav s obyvateli, se posunu je termín dokončení dokumentace v rozsahu dle původní smlouvy do: **6 měsíců od uzavření tohoto dodatku.**
Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci předat v sídle objednatele.

Ostatní body původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá na účinnosti podpisem obou účastníků.

Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Rychnově n. K. dne: _____

V Pardubicích dne: _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Skořepa, starosta

Zdeněk Kysilko, DiS., jednatel
