



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 571/OFI/2010

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Marcel Hrabětem, náměstkem hejtmana

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Marcel Hrabě

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Dr. Ing. Jiří Peřina,

vedoucí odboru finančního a investic

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

CASUA spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání: Běžecká 2407, 169 00

IČ: 44846908 DIČ: CZ44846908

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C vložce 6109

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu.: [REDACTED]

jednající/zastoupená: Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o veřejných zakázkách“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 571/OFI/2010, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 17.2.2010

(dále jen „dodatek“):

Preambule

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.2.2010 smlouvu o dílo č. 571/OFI/2010 (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán z důvodu rozsáhlých úprav, které po uzavření smlouvy o dílo vedly k přepracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, především z důvodu složitého procesu schvalování dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) a jejího projednávání. V průběhu projektových prací byla dokumentace

EIA podána ke zjišťovacímu řízení a z důvodu negativního stanoviska České inspekce životního prostředí (ČIŽP) byla žádost stažena, přepracována tak, aby vyhovovala požadavkům ČIŽP a znovu podána včetně upravené projektové dokumentace pro územní řízení. Na takto upravenou dokumentaci byl vydán zjišťovací protokol. Pro další pokračování prací dle smlouvy o dílo je nutné kompletně zaktualizovat vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, která mezitím ztratila platnost, tzn. zhotovitel musí znovu provést inženýrskou činnost k projednání dokumentace pro územní řízení.

3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2. tohoto ustanovení je rovněž nutno, aby zhotovitel provedl i inženýrskou činnost za účelem opětovného získání vyjádření dotčených orgánů státní správy, která se na základě tohoto dodatku stane předmětem díla dle smlouvy o dílo a která není součástí stávající smlouvy o dílo.

I. Předmět dodatku

A. Článek I. smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec 1.7. takto:

„1.7. Dodatečný inženýring

V důsledku rozšíření předmětu díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku, jak blíže uvedeno v preambuli, odst. 2. dodatku ke smlouvě o dílo, je nutné, aby zhotovitel zajistil pro objednatele opět vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, která v mezidobí ztratila platnost, tzn. zhotovitel bude pro objednatele provádět inženýrskou činnost k projednání dokumentace pro územní řízení. Objednatel bere na vědomí, že pro získání nových vyjádření je nutná součinnost objednatele, jakož i třetích osob, aby zhotovitel mohl řádně splnit tento závazek.“

B. Dále se doplňuje článek II. smlouvy o dílo o nový odstavec 2.6. následujícího znění:

„Inženýrská činnost dle čl. 1.7., která je rozšířením předmětu díla dle smlouvy o dílo na základě dodatku, bude provedena zhotovitelem nejpozději do 31.12.2012, to však za předpokladu, že zhotoviteli bude poskytnuta nutná součinnost ze strany objednatele a třetích osob, zejména dotčených orgánů státní správy.“

C. S ohledem na rozšíření předmětu díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě znění článku IV. smlouvy o dílo, jejíž text nahrazují zcela tímto zněním:

„IV. Cena díla

Cena díla, obsažená ve smlouvě o dílo č. 571/OFI/2010 se tímto dodatkem ruší a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Celková cena za dílo včetně DPH činí 2,220.480,- Kč

4.2. Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 4.1. se člení dle níže uvedených částí díla takto:

a) zpracování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb (EIA) a její projednání:

cena bez DPH	220.000,- Kč
DPH 20 %	44.000,- Kč
cena včetně DPH	264.000,- Kč

b) zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí:

cena bez DPH	378.000,- Kč
DPH 20 %	75.600,- Kč
cena včetně DPH	453.600,- Kč

c) inženýrská činnost – zajištění územního rozhodnutí

cena bez DPH	227.000,- Kč
DPH 20 %	45.400,- Kč
cena včetně DPH	272.400,- Kč

d) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

cena bez DPH	447.000,- Kč
DPH 20 %	89.400,- Kč
cena včetně DPH	536.400,- Kč

e) inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení

cena bez DPH	103.000,- Kč
DPH 20 %	20.600,- Kč
cena včetně DPH	123.600,- Kč

f) zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu:

cena bez DPH	413.000,- Kč
DPH 20 %	82.600,- Kč
cena včetně DPH	495.600,- Kč

g) autorský dozor:

sazba za 1 hod.	650,- Kč
cena bez DPH	62.400,- Kč (při předpokladu 96 hodin)
DPH 20 %	12.480,- Kč
cena včetně DPH	74.880,- Kč

Kontrolní součet činí: cena bez DPH	1,850.400,- Kč
DPH celkem	370.080,- Kč
Celková cena včetně DPH	2,220.480,- Kč.“

II.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem výslovně nedotčené, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.



3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Praze dne 31.5. 2012



Jr
S

Ing. Marcel Hrabě
náměstek hejtmána

V Praze dne 6.6. 2012



Jméno
CAS

Ing. Aleš Poděbrad
jednatel společnosti



CASUA spol. s r.o.
Běžecká 2407/2
169 00 Praha 6
(2)