

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy Objednatele: 1110/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu Smlouvy

a k jednání o podmínkách Smlouvy:

oprávnění jednat o věcech technických:

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:

e-mail: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Miroslav Kuneš

IČO:

11413611

DIČ:

CZ501209056

bankovní spojení:

ČSOB – Plzeň - město

číslo účtu:

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

tel.:

e-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“, jednotlivě též „Smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS“) v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění vydání příslušného stavebního

povolení, na akci: „**Provozní objekt Domažlice – kanalizační přípojka a přípojka na plynové topení**“ ze dne 20.6.2018.

2. Důvodem sjednání prodloužení termínu na zajištění příslušného stavebního povolení jsou nepředvídatelně dlouhé lhůty při získávání potřebných stanovisek a smluv a současně déle trávající záležitosti majetkoprávního vypořádání s vlastníky, nebo majetkovými správci dotčených pozemků stavbou, kterými jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Město Domažlice. Dále je časově náročnější projednat a zajistit smluvní záležitosti a stanoviska s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. Výše uvedené dokumenty jsou nezbytnými podklady pro zahájení samotného povoloovacího řízení příslušným stavebním úřadem.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění Díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje předat DPS nejpozději **do 30.11.2018** a zajistit vydání příslušného stavebního povolení nejpozději **do 31.7.2019**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Plzni dne

.....
[Redacted Signature]

.....
Ing. Miroslav Kuneš

ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik