

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: 5001110006 SILNICE I/11 Ostrava-Poruba, mosty ev.č. 11-137a,b,c Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 110 / 1	Číslo změny stavby: 3
---	--	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo (č. obj. 16PU-001864/15) na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.12.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Sdružení "Firesta+ECS+Makos-I/11 Poruba mosty"

Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Soupis prací - počet stran A4 <input type="checkbox"/> Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 [doloženo samostatně] <input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[bude doplněno dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[bude doplněno dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[bude doplněno dle potřeby]													

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě doplňkového diagnostického průzkumu

Popis a zdůvodnění změny:

Při započítání stavebních prací na opravě mostů ev.č. 11-137 b2 a 11-137 b.1 byl proveden doplňkový diagnostický průzkum nově objevené závady na podhledu nosné konstrukce. Tato závada se v minulých letech na mostě nevyskytovala a nebyla zjištěna při žádné mostní prohlídce. Jedná se o odprýsknutí povrchové vrstvy betonu na podhledu nosné konstrukce mezi jednotlivými díly nosníku KA 61. Závada byla zjištěna provedenými sondami na obou mostech. Předpínací výztuž je v místě spáry zcela zkorodovaná u čtyřech nosníků a u sousedních nosníků silně zkorodovaná. Jedná se o vážnou skrytou závadu, kterou nebylo možno předvídat před zahájením stavby. Tato závada si vynutila změnu koncepce opravy mostů. Nosné konstrukce mostů již nejsou způsobilé k opravě a je nezbytné provést jejich odstranění a nahrazení novými nosnými konstrukcemi. S touto zjištěnou skutečností neoddelitelně souvisí i změna koncepce opravy spodní stavby mostů. Změněná koncepce si neoddelitelně vyžádá rozšířené provedení dopravního opatření vč. vymístění dopravy pod bouraným mostem.

Na základě přepočtu zatížitelnosti stávajících mostních objektů bylo nezbytné na most ev. č. 11-137b.1, po kterém je obousměrně vedena doprava, instalovat betonová silniční svodidla, která trasují dopravní proudy mimo nepoškozenější nosníky KA. S havarijním stavem mostů b1 a b2 neoddelitelně souvisí vymístění dopravy těžší jak 20 tun. Z tohoto důvodu byla navržena objíždná trasa pro vozidla nad 20 t, která si vyžádá vedení dopravy objíždkou přes dálnici D1.

Vzhledem k zásadní změně koncepce opravy mostů 11-137b a s tím souvisejících stavebních prací se také mění uspořádání a délka nezbytného umístění provizorního dopravního značení. Vzhledem ke změně koordinace etap opravy jednotlivých mostů 11-137a, 11-137b a 11-137c (Etapa 1,2) je nezbytné nově zabezpečit větší počet přejezdů mezi jízdními směry. Dále bude nově vyznačena a udržována objíždná trasa pro vozidla nad 20t. V neposlední řadě dojde vlivem přerušení prací a změně koncepce opravy mostů 11-137b k prodloužení nezbytného umístění provizorního dopravního značení po dobu provádění stavebních prací (Etapa 3).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	976 372,75	976 372,75

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)		datum <u>28.4.2016</u> podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [bude doplněno dle potřeby]	ŘSD ČR, správa Ostrava	datum <u>28.4.2016</u> podpis
Supervize		datum podpis
Správce stavby	ŘSD ČR, správa Ostrava	datum <u>28.4.2016</u> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba dle Směrnice GR č. 18/2013)	datum <u>22.8.2016</u>
Zhotovitel	z pověření Sdružení "Firesta+ECS+Makos-I/11 Poruba mosty" datum <u>28.4.2016</u>
Změna stavby (ZBV) - krycí list	