

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování stavebních prací
č. smlouvy objednatele: 16PU-001864/15
č. smlouvy zhotovitele: 125/2015

na realizaci zakázky

„Sil. I/11 Ostrava-Poruba, mosty ev. č. 11-137a,b,c“

(č. stavby: 09 053)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ6593390

zastoupeno:

osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Společnost „FIRESTA+ECS+MAKOS – I/11 Poruba mosty“

se sídlem:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zastoupená

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

se sídlem:

Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČ:

25317628

DIČ:

CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Zastoupená:

Správce společnosti

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:

Společník 2

MAKOS a.s.

se sídlem:

Sirotčí 1170/7

IČ:

25825071

DIČ:

CZ25825071

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2062

Zastoupená:

Společník 3

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Obě smluvní strany se dohodly na změně **DOBY PRO DOKONČENÍ STAVBY** čl. 1.1.3.3 **obchodních podmínek** výše uvedené smlouvy o dílo takto:

Termín dodání:
Do 31.7.2017

Ostatní nezměněné ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Důvodem posunutí termínu dodání je demolice a následná výstavba nových mostů ev. č. 11-137b.1 a 11-137b.2, a to z důvodu závažného porušení a přerušení předpínací výztuže stávajících nosníků KA, které bylo zjištěno na základě doplňujícího diagnostického průzkumu.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.

Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne 29 -06- 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Příloha: harmonogram prací

Harmonogram stavby

STAVBA: Silnice I/11 - Ostrava - Poruba, mosty evidenční číslo 11-137 A, B, C

I. etapa 1.3.2016 - 10.7.2016

II. etapa 11.7.2016 - 15.12.2016

popis prací	měsíc	červen 2016	červenec 2016	srpen 2016	září 2016	říjen 2016	listopad 2016	prosinec 2016	březen 2017	duben 2017	květen 2017	červen 2017	červenec 2017
Most A - Makos													
přípravné práce, fréza, bourání, DMTZ													
zvednutí, sanace úl.prahů, ložiska, spuštění													
ŽB deska vč izolace a závěrů													
řimsy vč zábradlí													
živičné vrstvy, svodidla													
sanace NK a spodní stavby													
opevnění svahů, terénní úpravy													
Most B - Eurovia													
přípravné práce, fréza, bourání, DMTZ, odkopy													
Nové pilíře a úložné prahy opěr + ložiska													
NK - nosníky VSTi													
ŽB deska vč příčníků, izolace a závěrů													
řimsy vč zábradlí													
živičné vrstvy, svodidla													
sanace NK a spodní stavby													
opevnění svahů, terénní úpravy													
Most C - Firesta													
přípravné práce, fréza, bourání, DMTZ, odkopy													
zvednutí, sanace úl.prahů, ložiska, spuštění													
ŽB deska vč izolace a závěrů													
řimsy vč zábradlí													
živičné vrstvy, svodidla													
sanace NK a spodní stavby													
opevnění svahů, terénní úpravy													