



## D o h o d a

o ukončení platnosti Smlouvy o dílo č. 571/OFI/2010 ze dne 17. 2. 2010

- 1. Objednatel:** **Středočeský kraj**  
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Martinem Hermanem,  
radním pro oblast investic a veřejných zakázek,  
pověřeným na základě usnesení č. 056-04/2019/RK ze dne 28.1.2019
- IČ: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka a.s.  
Číslo účtu: 
- Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Klimeš, DiS  
dále jen „objednatel“

**a**

- 2. Zhotovitel:** **CASUA spol. s r.o.**  
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8  
zastoupen: Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem společnosti  
IČ: 44846908  
DIČ: CZ44846908  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 
- dále jen „zhotovitel“

### I.

- Dne 17. 2. 2010 uzavřeli objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. 571/OFI/2010, jejímž předmětem bylo pořízení dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) a její projednání, zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zadávací dokumentace, dále provedení inženýrské činnosti pro vydání příslušných rozhodnutí a výkon autorského dozoru a souvisejících prací k akci: **Projektová dokumentace – Labská cyklostezka, úsek Poděbrady – Pňov-Předhradí**. Dne 6. 6. 2012 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 a dne 9. 11. 2015 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 2 (tato smlouva ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 dále jen jako „Smlouva“).
- Cena za provedení díla dle Smlouvy činila částku **1 568 400,- Kč** (bez DPH). Dodatkem č. 1 došlo k jejímu navýšení na celkových **1 850 400,- Kč** (bez DPH) a Dodatkem č. 2 na **2 038 400 Kč** (bez DPH).
- Do dne 16. 4. 2015 byly zhotovitelem provedeny, odevzdány a objednatelem uhrazeny následující dílčí části díla:

Dílčí část díla	odevzdáno dne	cena bez DPH	cena s DPH 20%	zaplaceno dne
Zpracování dokumentace EIA a její projednání.	29.11.2010	145000	174000	30.12.2010

Zpracování dokumentace EIA a její projednání dle dodatku 1.	19.11.2011	75000	90000	28.1.2013
Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí	29.11.2010	274000	328800	30.12.2010
Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle dodatku 1	19.11.2011	104000	124800	28.1.2013
Inženýrská činnost – zajištění územního rozhodnutí 70% ceny	29.11.2010	86800	104160	30.12.2010
	celkem proplaceno		821760	

4. Do dne 31. 12. 2017 nebyly zhotovitelem provedeny a odevzdány následující dílčí části díla:

Dílčí část díla	cena bez DPH	cena s DPH 21%
Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí dle SOD ve znění Dodatků č. 1 a č.2	31 000	37 510
Inženýrská činnost -- zajištění územního rozhodnutí 62 % ceny dle SOD ve znění Dodatků č. 1 a č.2	205 200	248 292
Zpracování dokumentace pro vyjmutí ze zemědělského a lesního půdního fondu	92 000	111 320
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení	447 000	540 870
inženýrská činnost – zajištění stavebního povolení	103 000	124 630
zpracování kompletní zadávací dokumentace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu	413 000	499 730
autorský dozor	62 400	75 504
Celkem	1 353 400	1 637 614

## II.

1. Při výkonu inženýrské činnosti a po vyjasnění majetkoprávních vztahů ve spolupráci se starosty dotčených obcí zhotovitel zjistil, že pozemek parcelní číslo 75 v katastrálním území Předhradí přešel v důsledku církevních restitucí do vlastnictví Římskokatolické farnosti Kolín (vlastník). Starosta obce Pňov-Předhradí po dohodě se zhotovitelem jednal s tímto vlastníkem za účelem získání jeho souhlasu s umístěním a provedením stavby Labská cyklostezka Poděbrady - Pňov-Předhradí s cílem provést směnu části předmětného pozemku mezi vlastníkem a obcí Pňov – Předhradí a následně poskytnout tyto pozemky Středočeskému kraji pro realizaci projektu. Požadavky vlastníka pozemku na směnu však nebyly pro obec akceptovatelné. Starosta obce Pňov-Předhradí navrhl změnit trasu cyklostezky přes pozemek parcelní číslo 256/1, v katastrálním území Předhradí, který je ve vlastnictví obce.

2. Za účelem změny trasy cyklostezky nabídl zhotovitel objednateli provést vícepráce v celkové hodnotě 49 500 Kč bez DPH.
3. Provedením víceprací podle bodu 2. by se celková cena Díla zvýšila z původní ceny 1 568 400,- Kč (bez DPH) na 2 087 900,-Kč (bez DPH), o 33,1 % z původní ceny veřejné zakázky. Toto navýšení je pro objednatele neakceptovatelné.
4. Obě shora uvedené smluvní strany uzavírají za vzájemného souhlasu tuto Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 571/OFI/2010 ze dne 17. 2. 2010, ve znění Dodatků č. 1 a č. 2.
5. Zhotovitel předal objednateli v elektronické podobě v editovatelných formátech originály všech vyjádření a stanovisek získaných při inženýrské činnosti a upravenou dokumentaci z 15. 12. 2011 k projednávání územního řízení se zapracovanými připomínkami KÚSK, odboru životního prostředí, vzešlé ze závěru zjišťovacího řízení posouzení vlivů na životní prostředí ze dne 27. 10. 2011.
6. Zhotovitel poskytuje objednateli časově neomezenou výhradní licenci k užití všech provedených dílčích částí díla podle čl. 2 Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive ceně jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje a které byly zhotovitelem předány objednateli.

### III.

1. Smluvní strany prohlašují, že mimo nároků uvedených v čl. II. odstavec 5. této Dohody mezi nimi neexistují žádné jiné nevypořádané závazky.
2. Smluvní strany tuto dohodu podepisují na základě svojí svobodné, pravé a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Seznam dokladů získaných zhotovitelem při plnění díla je v příloze č 1 této dohody.
4. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
5. Dohoda je uzavřena dnem podpisu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel do 30 dnů ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 25.2.2013

**Středočeský kraj**



.....  
Martin Herman  
radní pro oblast investic  
a veřejných zakázek

V Praze dne 19.2.2013

**CASUA spol. s r.o.**



.....  
Ing. Aleš Poděbrad  
jednatel společnosti

Příloha:

- 1) Seznam dokladů získaných zhotovitelem při plnění díla



**CASUA**

Casua, spol. s r.o.  
Corso Court  
Křížkova 682/34a  
186 00 Praha 8

02

ič 44846908  
dič CZ44846908

## SEZNAM DOKLADŮ

Stavba: „Cyklostezka Labská úsek Poděbrady – Pňov Předhradí“  
Stavebník: Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha  
Místo: k. ú. Poděbrady, Kluk, Oseček, Předhradí, Pňov

- 1 x originál Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Nymburku – Stanovisko sp. zn. KHSSC 18549/2016 ze dne 19.4.2016
- 1 x originál Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Kolíně – Vyjádření sp. zn. S-KHSSC 18566/2016; č. j. KHSSC 18566/2016 ze dne 18.4.2016
- 1 x originál ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno – Souhlasné závazné stanovisko ev. č. PCNP – 540 – 2/2016/PD ze dne 9.5.2016
- 1 x originál Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – Vyjádření č. j. 060189/2016/KUSK; sp. zn. SZ\_060189/2016/KUSK ze dne 27.5.2016
- 1 x originál Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení dopravně správní – Vyjádření zn. 0017670/DZD/2016/SGL ze dne 25.5.2016
- 1 x originál Městský úřad Kolín, odbor dopravy – Stanovisko č. j. MUKOLIN/OD 42191/16-vol; sp. zn. OD vol 9754/2016 ze dne 6.6.2016
- 1 x originál Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování – Vyjádření č. j. 0021098/VUP/2016/LTo; sp. zn. VUP/0017673/2016/LTo ze dne 4.5.2016
- 1 x originál Městský úřad Poděbrady, odbor správních činností – Vyjádření k územnímu řízení zn. 0017672/SC/2016/JKr; č. j. 0039008/SC/2016/JKr ze dne 4.8.2016
- 1 x originál (elektronicky) Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj – Sdělení vrácení projektové dokumentace stavby č. j. 7548/4.42/16-2; sp. zn. V4-2016-139 ze dne 1.6.2016
- 1 x originál Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Nymburk, dopravní inspektorát – Stanovisko KRPS-132404-1/ČJ-2016-010806-PD ze dne 13.5.2016 vč. ověřené projektové dokumentace (C.2.01\_Situace – část cyklostezky 1; C.2.02\_Situace – část cyklostezky 2A, 2B; C.2.03\_Situace – část cyklostezky 3, 3-4; C.2.04\_Situace – část cyklostezky 4, 5; C.2.05\_Situace – část cyklostezky 6; C.2.06\_Situace – část cyklostezky 7A, 7B; C.2.07\_Situace – část cyklostezky 8)
- 1 x originál Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Kolín, dopravní inspektorát Kolín – Sdělení č. j. KRPS-133376-1/ČJ-2016-010406-DOŽ; ev. č. PVK-5-2016 ze dne 22.4.2016
- 1 x originál Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. – Vyjádření zn. 1232/2016 ze dne 18.4.2016
- 1 x originál VODOS, s.r.o.Kolín- Vyjádření na situaci ze dne 5.5.2016
- 1 x originál Ředitelství silnic a dálnic ČR – Stanovisko zn. 568/16-12110 ze dne 27.4.2016
- 1 x originál Státní plavební správa – pobočka Praha – Závazné stanovisko zn. 3338/PH/16 ze dne 29.4.2016
- 1 x originál Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Pardubice – Souhlasné závazné stanovisko sp. zn. 51915/2016-8201-OÚZ-PCE ze dne 27.4.2016
- 1 x originál Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha – Souhlasné závazné stanovisko sp. zn. 87372/2016-8201-OÚZ-LIT ze dne 9.5.2016 vč. ověřené situace
- 1 x originál Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, oddělení komunikačních systémů – Vyjádření č. j. KRPS-141359-1/ČJ-2016-0100IT ze dne 29.4.2016
- 1 x originál NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. – Stanovisko zn. 110160203 (110/181) ze dne 12.7.2016
- 1 x originál Ministerstvo zdravotnictví České republiky – Závazné stanovisko č. j. MZDR 26330/2016-2/OZD-ČIL-Pr ze dne 18.4.2016

• souhlas s umístěním a provedením stavby pro potřeby územního a stavebního řízení – HADITELE PŘEZEMKŮ

• JUD - JUD SE ZAPRACOVÁNÍM EPA - REVIZE 03/2016