

DODATEK č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 10. 2017

uzavřené pro realizaci díla ve smyslu § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění s názvem: „Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava“ mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Adresa/Sídlo: 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legií 148/14
Zastoupený: Jiří Nekvasil – ředitel
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528
kontaktní os. ve věcech technických: [REDAKCE]
dále jen „objednatel“

a

PORR a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zastoupen: Ing. Dušanem Čížkem, MBA, členem představenstva
a Josefem Husarem, členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ/DIČ: 43005560/CZ43005560
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Telefon: [REDAKCE]
ID datové schránky: 5ssf4h
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10.2017, ve znění Dodatků č. 1 až 5, kterými se Smlouva o dílo doplňuje a mění v čl. III. Předmět smlouvy, v čl. V. Cena díla, v čl. VI. Termín plnění, v čl. XIV. Záruka za Dílo, a v čl. XXI. Závěrečná ujednání a to takto:

III. Předmět smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se při realizaci akce "Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava" v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) rozšiřuje o více a méněpráce, které jsou blíže vyspecifikovány v Rekapitulaci změnových listů č. ZL 68, ZL 105, ZL 106, ZL 107, ZL 115a,b,c, ZL 125, ZL 130, ZL 156A, ZL 156B, ZL 157, ZL 163, ZL 165, ZL 169, ZL 171, ZL 173, ZL 174, ZL 193, ZL 201, ZL 219, ZL 221, ZL 222, ZL 223, ZL 224, ZL 225, ZL 226, ZL 227, ZL 228, ZL 230, ZL 231, ZL 232, ZL 233, ZL 234, ZL 236, ZL 237, ZL 238, ZL 239, ZL 240, ZL 241, ZL 242, ZL 243, ZL 244A, ZL 244B, ZL 244C, ZL 244D, ZL 245, ZL 246, ZL 247, ZL 248, ZL 249, ZL 250, ZL 251, ZL 252, ZL 253, ZL 254, ZL 255, ZL 256, ZL 257, ZL 258, ZL 259, ZL 260, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6.

Odůvodnění změn dle změnových listů (ZL) vyjma ZL 244A - D

Pod odkrytí stávajících konstrukcí podlah došlo k nepředvídatelným úpravám technologie jejich zhotovení, tak aby byla zaručena jejich funkčnost (ZL 106, ZL 109, ZL 121, ZL 148, ZL 163, ZL 167, ZL 169, ZL 175, ZL 198).

S ohledem na maximální funkčnost objektu a budoucí provoz objektu bylo nutné navýšit počet dveří v objektu (ZL 115a, ZL 115b, ZL 115c, ZL 193, ZL 201). Po odkrytí stávajících konstrukcí a s ohledem na Požárně bezpečnostní řešení stavby bylo nutné doplnit SDK podhledy s požární odolností (ZL 219). S ohledem na budoucí provoz budovy a její funkční využití bylo nutné doplnit systém generálního klíče (ZL 230 a 231), a dále taky provést změny v oblastech ZTI, elektro, VZT a gastro vybavení.

Po zahájení prací na fasádách jednotlivých objektů a po odkrytí nesoudržných omítek, došlo k navýšení objemu prací na fasádách. Dále pak došlo k požadavkům na opravy plastik ze strany příslušného Národního památkového úřadu (ZL 255, ZL 256, ZL 257).

S ohledem na výše uvedené, změny díla na základě tohoto Dodatku č. 6, vznikly zejména v návaznosti na skutečnosti nezbytné pro řádné dokončení díla; a dále jsou splněny zákonné požadavky:

- a) změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, neboť se jedná o práce nezbytné pro řádné provedení celého díla; změna v osobě dodavatele by způsobila prodlení a nemožnost pokračování v provedení původního díla;
- b) potřeba dodatečných prací vznikla z důvodů, které nemohl objednatel ani při vynaložení odborné péče předvídat a odhalit, neboť tyto změny vyplývají z podstaty rekonstrukce;
- c) změny nemění celkovou povahu díla, naopak jsou nezbytné pro jeho řádné provedení;
- d) nově zjištěné skutečnosti vyvolaly potřebu provedení původně nepředpokládaných prací, a jejich neprovedení by bezprostředně ovlivnilo lhůty pro dokončení stavby a jejího předání objednateli.
- e) celkový cenový nárůst související se změnami dle změnových listů při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a zároveň hodnota změny v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (a to ani při zohlednění celkových změn dle Dodatku č. 1 až č. 5 této smlouvy).

Další odůvodnění potřeby a detailní rozsah jednotlivých změn je blíže popsáno pro jednotlivé výkony v souvisejících změnových listech.

Odůvodnění změn dle změnových listů ZL 244A - D

V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ se dále předmět smlouvy rozšiřuje o dodatečné práce dle ZL 244A - D. Dodatek je uzavírán z důvodu hospodárnosti a ekonomických úspor, ke kterým dojde realizací dodatečných prací v návaznosti na celkovou rekonstrukci budovy.

Dodatečné práce dle ZL 244A - D je změnou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, a to i při zohlednění celkových změn dle ZL č. 26 dle Dodatku č. 2 této Smlouvy.

V. Cena díla

Cena se s ohledem na změnu předmětu díla mění a činí:

Cena díla bez DPH	135 900 911,55 Kč
DPH 21 % celkem	28 539 191,43 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	164 440 102,98 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1 až 5 bez DPH	161.435.146,31 Kč
DPH 21 % celkem	33.901.380,72 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1 až 5 s DPH	195.336.527,04 Kč
Dodatek č. 6 bez DPH	8.001.022,91Kč
DPH 21 % celkem	1.680.214,81Kč
Dodatek č. 6 vč. DPH	9.681.237,72 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1 až 6 bez DPH	169.436.169,22 Kč
DPH 21 % celkem	35.581.595,54 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 1 až 6 s DPH	205.017.764,76 Kč

VI. Termín plnění

Termín plnění části díla specifikovaného změnovými listy č. ZL 68, ZL 105, ZL 106, ZL 107, ZL 115a,b,c,, ZL 125, ZL 130, ZL 156A, ZL 156B, ZL 157, ZL 163, ZL 165, ZL 169, ZL 171, ZL 173, ZL 174, ZL 193, ZL 201, ZL 219, ZL 221, ZL 222, ZL 223, ZL 224, ZL 225, ZL 226, ZL 227, ZL 228, ZL 230, ZL 231, ZL 232, ZL 233, ZL 234, ZL 236, ZL 237, ZL 238, ZL 239, ZL 240, ZL 241, ZL 242, ZL 243, ZL 244A, ZL 244B, ZL 244C, ZL 244D, ZL 245, ZL 246, ZL 247, ZL 248, ZL 249, ZL 250, ZL 251, ZL 252, ZL 253, ZL 254, ZL 255, ZL 256, ZL 257, ZL 258, ZL 259, ZL 260, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 6 je upraven následovně:

V důsledku nových dodatečných prací dle tohoto dodatku č. 6 a při zohlednění klimatických podmínek v zimním období se smluvní strany domluvili na následujících termínech plnění:

1)

Vzhledem k nezbytnému navýšení objemu prací na fasádě (zjištěné po odkrytí nesoudržných omítek), a dále k dodatečným požadavkům na opravy plastik ze strany příslušného Národního památkového úřadu (ZL 255, ZL 256, ZL 257), ke kterým došlo v mezidobí (tj. od úprav termínu na základě dodatku č. 5) bylo nutné s ohledem na klimatické podmínky¹ panující v zimním období stanovit nový termín dokončení fasády objektu Milíčova 1a 3. Uvedené okolnosti proto vedly k potřebě dalšího posunu termínu pro provedení prací na fasádě objektu Milíčova 1 a 3 celkem o 62 dní. Nový termín dokončení fasády na tomto objektu však nebylo možné v době podpisu předchozího dodatku, resp. ani ke dni předání díla definovaného dodatky č. 1 až 5, určit konkrétním datem.

Obecně platí, že práce na fasádě nelze s ohledem na technologické postupy provádět v zimním období, neboť z objektivních důvodů není možné předvídat průběh klimatických podmínek (tj. denní teploty, srážky či povětrnostní podmínky) v zimním období. Provedení oprav fasády by proto muselo být stanoveno až po uplynutí zimního období. V zájmu dosažení, co nejrychlejšího postupu a tudíž i dokončení prací na fasádě, se však strany domluvily, že opravy budou probíhat kontinuálně i v zimním období, vždy ve dnech, ve kterých to klimatické podmínky s ohledem na předepsané technologické normy či postupy umožní (tj. zdokumentováno v zápisech z kontrolních dnů a stavebním deníku). Tímto postupem založeným na denní kontrole vhodných podmínek z pohledu technologických postupů, bylo dosaženo zkrácení termínu provedení prací na fasádě řádově o měsíce. Nový termín provedení fasády objektu Milíčova: 1 a 3 bylo proto možné stanovit až v měsíci leden s ohledem na dosavadní průběh prací v zimním období.

Termín dokončení montáže ochrany proti ptactvu viz ZL 174 do 31.3.2019

2)

S ohledem na budoucí provoz a maximální funkční využití objektu došlo k dodatečným úpravám v prostorech skladu materiálů technického zabezpečení, staré a nové pokladny, jídelny a kanceláří vedení divadla (ZL 247, ZL 235, ZL 203). Termín dokončení těchto dodatečných úprav byl stanoven na 31.3.2019.

Termín dokončení úprav v prostorech skladu MTZ, staré a nové pokladny, jídelny: 31.3.2019

Termín dokončení úprav kanceláří vedení divadla dle ZL č. 229: 31.3.2019

Konečný termín dokončení díla dle tohoto dodatku je tedy z výše popsaných důvodů stanoven na 31.3.2019.

XIV. Záruka za dílo

Smluvní strany se dohodly, že čl. XIV. Záruka za Dílo se doplňuje:

7. Záruční doba pro plnění dle dodatku č. 6 začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného plnění a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

¹ Klimatické podmínky pod 5°C neumožňují s ohledem na technologické postupy a normy provádění prací na fasádě.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 smlouvy je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne uzavření. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 až č. 5, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 6 jsou přílohy:

č. 1. Rekapitulace změnových listů

č. 2. Změnové listy č. ZL 68, ZL 105, ZL 106, ZL 107, ZL 108, ZL 115a,b,c, ZL 125, ZL 130, ZL 156A, ZL 156B, ZL 157, ZL 163, ZL 165, ZL 169, ZL 171, ZL 173, ZL 174, ZL 193, ZL 201, ZL 219, ZL 221, ZL 222, ZL 223, ZL 224, ZL 225, ZL 226, ZL 227, ZL 228, ZL 230, ZL 231, ZL 232, ZL 233, ZL 234, ZL 236, ZL 237, ZL 238, ZL 239, ZL 240, ZL 241, ZL 242, ZL 243, ZL 244A, ZL 244B, ZL 244C, ZL 244D, ZL 245, ZL 246, ZL 247, ZL 248, ZL 249, ZL 250, ZL 251, ZL 252, ZL 253, ZL 254, ZL 255, ZL 256, ZL 257, ZL 258, ZL 259, ZL 260

Za objednatele:

V Ostravě dne 21-02-2019

Jiří Nekvasil
ředitel

Za zhotovitele:

V Praze dne

Ing. Dušan Čížek, MBA, a Josef Husar,
členové představenstva



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Rekapitulace změnových listů

Dod.	ZL č.	Obj.	Název změnového listu	Méněpráce bez DPH	Méněpráce DPH 21%	Méněpráce vč. DPH	Vícepráce bez DPH	Vícepráce DPH 21%	Vícepráce vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH	Term. dopad	Term. nároky dnů
D6	ZL 68	SB	Úprava vzduchotechniky (VZT)	0,00	0,00	0,00	53 163,10	11 164,25	64 327,35	53 163,10	11 164,25	64 327,35	Ano	5
D6	ZL 70	SB	Ostatní SDK konstrukce	-16 944,00	-3 558,24	-20 502,25	870 369,30	182 777,55	1 053 146,86	853 425,30	179 219,31	1 032 644,61	Ano	30
D6	ZL 105	SB	Nová skladba podlahy ředitelna	0,00	0,00	0,00	45 618,69	9 579,93	55 198,62	45 618,69	9 579,93	55 198,62	Ano	5
D6	ZL 106	SB	Nová skladba podlahy v 3. a 4. NP	0,00	0,00	0,00	62 439,54	13 112,30	75 551,84	62 439,54	13 112,30	75 551,84	Ano	5
D6	ZL 107	SB3	trám pro posuvné prosklené stěny-Baletní sál D404	0,00	0,00	0,00	13 466,48	2 827,96	16 294,44	13 466,48	2 827,96	16 294,44	Ano	25
D6	ZL 108	DJM,MS	Pískovcové sokly méněpráce	-143 290,57	-30 091,02	-173 381,59	0,00	0,00	0,00	-143 290,57	-30 091,02	-173 381,59	NE	0
D6	ZL 115a	DJM	Nové dveře	0,00	0,00	0,00	184 439,51	38 732,30	223 171,81	184 439,51	38 732,30	223 171,81	Ano	30
D6	ZL 115b	MS	Nové dveře, obložky, samozavírač	0,00	0,00	0,00	135 199,34	28 391,86	163 591,20	135 199,34	28 391,86	163 591,20	Ano	30
D6	ZL 115c	SB	Nové dveře, samozavírač	0,00	0,00	0,00	39 134,53	8 218,25	47 352,78	39 134,53	8 218,25	47 352,78	Ano	30
D6	ZL 125	DJM	Úprava pasáže a přilehlých prostor mč. 1.14 - 1.18	0,00	0,00	0,00	108 319,68	22 747,13	131 066,81	108 319,68	22 747,13	131 066,81	Ano	30
D6	ZL 130	DJM	Úprava vzduchotechniky	-1 425,11	-299,27	-1 724,38	64 832,67	13 614,86	78 447,54	63 407,56	13 315,59	76 723,15	Ano	30
D6	ZL 156A	SB	Neprováděné - Antigrafiti	-125 024,10	-26 255,06	-151 279,16	0,00	0,00	0,00	-125 024,10	-26 255,06	-151 279,16	NE	0
D6	ZL 156B	MS	Neprováděné - Antigrafiti	-27 884,75	-5 855,80	-33 740,55	0,00	0,00	0,00	-27 884,75	-5 855,80	-33 740,55	NE	0
D6	ZL 157	MS	Neprovedené Posuvné zastíňující panely pol.122 rozp	-185 442,72	-38 942,97	-224 385,69	0,00	0,00	0,00	-185 442,72	-38 942,97	-224 385,69	NE	0
D6	ZL 161	DJM	Řezání zdiva ostění oken kavárny Arbe	0,00	0,00	0,00	42 314,58	8 886,06	51 200,64	42 314,58	8 886,06	51 200,64	Ano	5
D6	ZL 163	DJM	Nová skladba podlahy v 2.NP	0,00	0,00	0,00	79 034,56	16 597,26	95 631,81	79 034,56	16 597,26	95 631,81	Ano	5
D6	ZL 165	DJM	D+M nerez madel třiram.schodiště dle AD33	0,00	0,00	0,00	47 352,80	9 944,09	57 296,89	47 352,80	9 944,09	57 296,89	Ano	20
D6	ZL 169	DJM	Kavárna - fimsa SDK, kolejnice, podlaha	0,00	0,00	0,00	75 320,30	15 817,26	91 137,56	75 320,30	15 817,26	91 137,56	Ano	15
D6	ZL 170	DJM	D+M PP vaty, 2ks PP dvířek - mč 310b SDK-Saton pol 7	0,00	0,00	0,00	3 493,19	733,57	4 226,76	3 493,19	733,57	4 226,76	NE	0
D6	ZL 171	DJM	Příplatek za dekor mob.přičky spol.sálu	0,00	0,00	0,00	23 424,46	4 919,14	28 343,59	23 424,46	4 919,14	28 343,59	Ano	0
D6	ZL 173	DJM	Ocel.kce fimsy v pasáži - mč.1.18	0,00	0,00	0,00	12 247,50	2 571,98	14 819,48	12 247,50	2 571,98	14 819,48	Ano	5
D6	ZL 174	SB, DJM	Ochrana proti holubům	0,00	0,00	0,00	308 759,23	64 839,44	373 598,67	308 759,23	64 839,44	373 598,67	Ano	5
D6	ZL 187	DJM	Vyrovnaní ploch, opravy, doplnění obkladů a dlažeb	0,00	0,00	0,00	180 519,34	37 909,06	218 428,41	180 519,34	37 909,06	218 428,41	Ano	15
D6	ZL 188	SB	Vyrovnaní ploch, opravy, doplnění obkladů a dlažeb	0,00	0,00	0,00	170 707,06	35 848,48	206 555,54	170 707,06	35 848,48	206 555,54	Ano	15
D6	ZL 189	MS	Vyrovnaní ploch, opravy, doplnění obkladů a dlažeb	-5 611,60	-1 178,44	-6 790,04	91 116,21	19 134,40	110 250,61	85 504,61	17 955,97	103 460,58	Ano	15
D6	ZL 193	MS	D+M dveřní křídlo 60;80;90;145	0,00	0,00	0,00	150 568,87	31 619,46	182 188,33	150 568,87	31 619,46	182 188,33	Ano	36
D6	ZL 195	DJM	Doplnění rozvodů EPS	0,00	0,00	0,00	97 553,84	20 486,31	118 040,15	97 553,84	20 486,31	118 040,15	Ano	15
D6	ZL 196	SB	Dodatečné úpravy SLP	0,00	0,00	0,00	44 284,38	9 299,72	53 584,10	44 284,38	9 299,72	53 584,10	Ano	10
D6	ZL 197	DJM	Dodatečné úpravy elektroinstalace	0,00	0,00	0,00	90 958,26	19 101,23	110 059,49	90 958,26	19 101,23	110 059,49	Ano	15
D6	ZL 198	MS	Dodatečné úpravy elektroinstalace	0,00	0,00	0,00	42 198,97	8 861,78	51 060,75	42 198,97	8 861,78	51 060,75	Ano	15
D6	ZL 199	DJM	Kavárna AVT	0,00	0,00	0,00	41 496,05	8 714,17	50 210,22	41 496,05	8 714,17	50 210,22	Ano	15
D6	ZL 200	DJM	Změny EPS dle revize PD	0,00	0,00	0,00	290 200,24	60 942,05	351 142,29	290 200,24	60 942,05	351 142,29	Ano	15
D6	ZL 201	SB	D+M dveřní křídla a opravy 60;80;90;125;145	0,00	0,00	0,00	285 312,61	59 915,65	345 228,25	285 312,61	59 915,65	345 228,25	Ano	36
D6	ZL 202	SB3	Sklad MTZ - stavební úpravy mč. D1.01	0,00	0,00	0,00	87 026,49	18 275,56	105 302,05	87 026,49	18 275,56	105 302,05	Ano	20
D6	ZL 203	SB3	Sklad MTZ - stavební úpravy mč. D1.03 a 1.04 ??? obklad dřevo	0,00	0,00	0,00	68 200,28	14 322,06	82 522,33	68 200,28	14 322,06	82 522,33	Ano	20
D6	ZL 208a	MS	D+M Lamelové žaluzie vnitřní	0,00	0,00	0,00	18 585,13	3 902,88	22 488,00	18 585,13	3 902,88	22 488,00	Ano	25
D6	ZL 208b	SB	D+M Lamelové žaluzie vnitřní	0,00	0,00	0,00	2 160,05	453,61	2 613,66	2 160,05	453,61	2 613,66	Ano	25

D6	ZL 208c	MS	D+M Lamelové žaluzie vnitřní - dvorní část	0,00	0,00	0,00	11 167,57	2 345,19	13 512,75	11 167,57	2 345,19	13 512,75	Ano	25
D6	ZL 219	SB1,3	SDK protipožární podhledy 15 mm; úpravy SDK	-2 007,54	-421,58	-2 429,12	633 866,79	133 112,03	766 978,81	631 859,25	132 690,44	764 549,69	Ano	40
D6	ZL 220A	SB	Chyby ve ZL37, ZL43, ZL47, ZL61, ZL 144, ZL 149	-156 278,01	-32 818,38	-189 096,39	16 451,00	3 454,71	19 905,71	-139 827,01	-29 363,67	-169 190,68	NE	
D6	ZL 220B	MS	Chyby ve ZL54, ZL55, ZL90, ZL146, ZL153	-25 651,93	-5 386,91	-31 038,84	189 006,36	39 691,34	228 697,70	163 354,43	34 304,43	197 658,86	NE	
D6	ZL 220C	DJM	Chyby ve ZL140 a ZL141	-42 633,73	-8 953,08	-51 586,82	0,00	0,00	0,00	-42 633,73	-8 953,08	-51 586,82	NE	
D6	ZL 221	ALL	Příprava pro doplnění čteček ke vstupním dveřím. SLP-06	0,00	0,00	0,00	58 279,34	12 238,66	70 518,00	58 279,34	12 238,66	70 518,00	NE	0
D6	ZL 222	SB1	Zásuvka SK pro rozvaděč MaR mč C101. SLP-08	0,00	0,00	0,00	7 581,22	1 592,06	9 173,28	7 581,22	1 592,06	9 173,28	NE	0
D6	ZL 223	SB	Doplnění rezervní trasy 4.NP SLP-07	0,00	0,00	0,00	13 952,46	2 930,02	16 882,48	13 952,46	2 930,02	16 882,48	NE	0
D6	ZL 224	SB	Doplnění kabeláže pro osvětlení pod kuchyňskou linku ZEL21	0,00	0,00	0,00	7 043,99	1 479,24	8 523,22	7 043,99	1 479,24	8 523,22	Ano	5
D6	ZL 225	DJM	Doplnění rohů k parapetnímu kanálu v mč. 3.11a, 3.11b ZEL23	0,00	0,00	0,00	18 659,87	3 918,57	22 578,45	18 659,87	3 918,57	22 578,45	Ano	5
D6	ZL 226	DJM	Doplnění svítidel nad umyvadla v mč.1.07a,b a v m.č 3.01. ZEL98	0,00	0,00	0,00	9 300,96	1 953,20	11 254,16	9 300,96	1 953,20	11 254,16	Ano	3
D6	ZL 227	DJM	Napájecí přívod pro hodiny mč.3.11b ZEL27	0,00	0,00	0,00	2 059,88	432,58	2 492,46	2 059,88	432,58	2 492,46	NE	0
D6	ZL 228	DJM	Výměna stávajícího rozvaděče RA1 za větší vč. přepojení ZEL36	0,00	0,00	0,00	25 694,45	5 395,83	31 090,28	25 694,45	5 395,83	31 090,28	Ano	5
D6	ZL 229	SB1	Úpravy místnosti Sekretariát a ředitelna mč. C208-210	0,00	0,00	0,00	718 225,52	150 827,36	869 052,88	718 225,52	150 827,36	869 052,88	Ano	80
D6	ZL 230	SB	Generální klíč	0,00	0,00	0,00	194 093,27	40 759,59	234 852,86	194 093,27	40 759,59	234 852,86	Ano	15
D6	ZL 231	MS	Generální klíč	0,00	0,00	0,00	63 743,56	13 386,15	77 129,71	63 743,56	13 386,15	77 129,71	Ano	15
D6	ZL 232	MS	Zábradlí vstup a bar	0,00	0,00	0,00	41 708,60	8 758,81	50 467,41	41 708,60	8 758,81	50 467,41	Ano	15
D6	ZL 233	ALL	Dokumentace zdolávání požáru	0,00	0,00	0,00	40 000,00	8 400,00	48 400,00	40 000,00	8 400,00	48 400,00	NE	0
D6	ZL 234	DJM	Změny technologického gastro vybavení UNIS JAKOS	-727 844,00	-152 847,24	-880 691,24	1 233 112,57	258 953,64	1 492 066,20	505 268,57	106 106,40	611 374,96	Ano	15
D6	ZL 235	SB1	Jídelna	0,00	0,00	0,00	16 906,17	3 550,30	20 456,46	16 906,17	3 550,30	20 456,46	Ano	10
D6	ZL 236	SB	Úprava SK mč. 4.11,12,13,14,15	0,00	0,00	0,00	107 234,61	22 519,27	129 753,87	107 234,61	22 519,27	129 753,87	Ano	30
D6	ZL 237	DJM	Doplnění LED pásku do římsy v kavárně ZEL62	0,00	0,00	0,00	183 587,39	38 553,35	222 140,74	183 587,39	38 553,35	222 140,74	Ano	15
D6	ZL 238	MS	Napájecí přívod pro rampu u zadního schodiště ZEL29	0,00	0,00	0,00	3 103,09	651,65	3 754,74	3 103,09	651,65	3 754,74	Ano	5
D6	ZL 239	DJM	Napájecí přívody pro požární klapky mč. 3.10a ZEL37	0,00	0,00	0,00	8 557,58	1 797,09	10 354,67	8 557,58	1 797,09	10 354,67	Ano	5
D6	ZL 240	SB1	Provizorní připojení archivu ZEL38	0,00	0,00	0,00	1 866,99	392,07	2 259,06	1 866,99	392,07	2 259,06	Ano	2
D6	ZL 241	DJM	Napojení vyhřívání vpustě ZEL97	0,00	0,00	0,00	38 408,26	8 065,74	46 474,00	38 408,26	8 065,74	46 474,00	Ano	5
D6	ZL 242	DJM	Fasádní prvky - oplechování říms	0,00	0,00	0,00	61 963,74	13 012,39	74 976,13	61 963,74	13 012,39	74 976,13	Ano	10
D6	ZL 243	DJM	Oprava poškozené krytiny DACORA	0,00	0,00	0,00	69 025,01	14 495,25	83 520,27	69 025,01	14 495,25	83 520,27	Ano	10
D6	ZL 244A	MS	Dvorní část - oplechování parapetů	0,00	0,00	0,00	42 233,76	8 869,09	51 102,85	42 233,76	8 869,09	51 102,85	Ano	10
D6	ZL 244B	SB1	Dvorní část - oplechování parapetů	0,00	0,00	0,00	61 750,23	12 967,55	74 717,78	61 750,23	12 967,55	74 717,78	Ano	10
D6	ZL 244C	SB3	Dvorní část - oplechování parapetů	0,00	0,00	0,00	55 989,52	11 757,80	67 747,32	55 989,52	11 757,80	67 747,32	Ano	10
D6	ZL 244D	DJM	Dvorní část - oplechování parapetů	0,00	0,00	0,00	33 583,65	7 052,57	40 636,22	33 583,65	7 052,57	40 636,22	Ano	10
D6	ZL 245	MS	Drobné stavební práce	0,00	0,00	0,00	58 714,00	12 329,94	71 043,94	58 714,00	12 329,94	71 043,94	Ano	5
D6	ZL 246	SB	Drobné stavební práce	0,00	0,00	0,00	20 719,53	4 351,10	25 070,63	20 719,53	4 351,10	25 070,63	Ano	10
D6	ZL 247	SB1	Dodatečné úpravy kancelář C 2.08, C 2.09, C2.10 ZEL19	0,00	0,00	0,00	83 316,43	17 496,45	100 812,88	83 316,43	17 496,45	100 812,88	Ano	5
D6	ZL 248	SB1	Doplnění EPS - 5.NP - strojovna VZT, mč. C.2.03 ZEL18	0,00	0,00	0,00	13 315,63	2 796,28	16 111,91	13 315,63	2 796,28	16 111,91	Ano	6
D6	ZL 249	MS	Rozdělení mč. B.2.17 ZEL17	0,00	0,00	0,00	32 599,97	6 845,99	39 445,97	32 599,97	6 845,99	39 445,97	Ano	10
D6	ZL 250	SB1	Doplnění čidla EPS do mč. C.3.34 v 3.NP ZEL14	0,00	0,00	0,00	4 470,90	938,89	5 409,79	4 470,90	938,89	5 409,79	Ano	3
D6	ZL 251	DJM	Trasa SLP - žlab - příprava trasy ZEL05	0,00	0,00	0,00	15 672,56	3 291,24	18 963,80	15 672,56	3 291,24	18 963,80	Ano	5
D6	ZL 252	SB	Změny v rámci ZTI	-6 820,00	-1 432,20	-8 252,20	355 181,21	74 588,05	429 769,26	348 361,21	73 155,85	421 517,06	Ano	25
D6	ZL 253	MS	Změny v rámci ZTI	-8 970,00	-1 883,70	-10 853,70	73 138,95	15 358,18	88 498,13	64 168,95	13 475,48	77 644,43	Ano	10
D6	ZL 254	DJM	Změny v rámci ZTI	-9 570,96	-2 009,90	-11 580,86	224 755,18	47 198,59	271 953,77	215 184,22	45 188,69	260 372,91	Ano	20

D6	ZL 255	DJM	Fasáda - zlaceni, čištění a doplnění omítek a štuků	0,00	0,00	0,00	349 306,93	73 354,45	422 661,38	349 306,93	73 354,45	422 661,38	Ano	45
D6	ZL 256	MS	Fasáda - Doplnění omítek a štuků	0,00	0,00	0,00	83 874,73	17 613,89	101 488,42	83 874,73	17 613,89	101 488,42	Ano	15
D6	ZL 257	SB	Fasáda - Doplnění omítek a štuků	0,00	0,00	0,00	307 810,53	64 640,21	372 450,74	307 810,53	64 640,21	372 450,74	Ano	45
D6	ZL 258	DJM	Doplnění LED lišty nad hlavním vstupem	0,00	0,00	0,00	56 475,74	11 859,91	68 335,65	56 475,74	11 859,91	68 335,65	Ano	30
D6	ZL 259	MS	Úprava dveří 1NP D02a	0,00	0,00	0,00	6 750,00	1 417,50	8 167,50	6 750,00	1 417,50	8 167,50	Ano	15
D6	ZL 260	MS	Zrušení vypnutí CBS	0,00	0,00	0,00	2 345,00	492,45	2 837,45	2 345,00	492,45	2 837,45	Ano	1

Legenda:

ZL - Dodatek k SOD č.1	-4 689,59	-984,81	-5 674,41	1 177 543,45	247 284,12	1 424 827,57	1 172 853,85	246 299,31	1 419 153,16	75,00
ZL - Dodatek k SOD č.2	-2 873 428,09	-603 419,90	-3 476 847,99	8 504 954,80	1 786 040,51	10 290 995,31	5 631 526,71	1 182 620,61	6 814 147,31	129,00
ZL - Dodatek k SoD č.3	-3 315 618,97	-696 279,98	-4 011 898,95	6 419 602,76	1 348 116,58	7 767 719,34	3 103 983,79	651 836,60	3 755 820,38	24,00
ZL - Dodatek k SoD č.4	-2 660 103,24	-558 621,68	-3 218 724,92	14 231 494,35	2 988 813,81	17 220 108,16	11 571 391,10	2 429 992,13	14 001 383,24	310,00
ZL - Dodatek k SoD č.5	-1 397 231,49	-293 418,61	-1 690 650,10	5 451 710,80	1 144 859,27	6 596 570,06	4 054 479,31	851 440,65	4 905 919,96	330,00
ZL - Dodatek k SoD č.6	-1 485 399,03	-311 933,80	-1 797 332,83	9 466 421,94	1 992 148,61	11 478 570,54	8 001 022,91	1 680 214,81	9 681 237,72	1 172,00

*NE Počet dnů uvedený ve VCP nemá dopad na celkový termín

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:		19.2.19	
Za TDO:		19.2.19	