

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č 10PU-001713 ze dne 5.4. 2018

na realizaci zakázky
„I/14 Adamov - Suchovršice - oprava silnice“
ISPROFIN 500 111 0007. 26209

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. název: STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO, DIČ: 608 38 744, CZ60838744

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

Číslo smlouvy: 841/TC/RF/2018/025

Číslo stavby: RFLX

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran v souladu s čl. 6.1 (l), 7.3. a 10.3 Obchodních podmínek se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku skutečností, které nemohl objednatel ani zhotovitel předpokládat:

Povolení na kácení stromů u objektů opěrných zdí SO 251 a SO 252 bylo vydáno v říjnu 2018. Z tohoto důvodu došlo k rozdělení stavby do dvou stavebních sezón se zimní technologickou přestávkou. Rozdělení stavby na dvě stavební sezóny a tím vzniklými vícepracemi nad rámec projektové dokumentace se prodlužuje doba výstavby.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení doby pro dokončení stavby a doby pro uvedení do provozu, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

Doba pro dokončení dle Smlouvy se mění na	9 měsíců
Doba pro dokončení:	12 měsíců bez zimní technologické přestávky (předpoklad 12/2018 – 3/2019)
Doba pro uvedení do provozu dle Smlouvy: se mění na	8 měsíců
Doba pro uvedení do provozu:	11 měsíců bez zimní technologické přestávky (předpoklad 12/2018 – 3/2019)

Tato změna změně v rozsahu poskytnutí staveniště, termínu pro dokončení stavby a doby pro uvedení do provozu pak bude identicky promítnuta do příslušných ustanovení Přílohy a to takto:

Doba pro dokončení	1.1.9	12 měsíců bez zimní technologické přestávky (předpoklad 12/2018 – 3/2019)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	11 měsíců bez zimní technologické přestávky (předpoklad 12/2018 – 3/2019)

II.

Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 22 -02- 2019

Datum: 20.2.2019

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele

STRABAG a.s.