

## DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 03PT-002936 (č. zhotovitele: 1724049)

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. „Společnost pro výstavbu I/48 most“

**vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

IČO, DIČ: 62242105, CZ62242105

zastoupen: \_\_\_\_\_, předsedou představenstva  
\_\_\_\_\_, místopředsedou představenstva  
\_\_\_\_\_, členem představenstva

**společník: VÁHOSTAV – SK, a.s.**

se sídlem: Priemiseľná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OS v Bratislavě, oddíl SA, vložka 5996/B

IČO, DIČ: 31356648, CZ31356648

zastoupen: \_\_\_\_\_, na základě plné moci

bankovní spojení:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

## PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 05.12.2017 Smlouvu o dílo na provedení a dokončení stavby **I/43 most ev. č. 43-002 – Sportovní – estakáda u nádraží Královo pole, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007**, č. smlouvy: 03PT-002936, č. dodavatele: 1724049 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu:

- a) nutného podrobného zaměření odkryté NK a vypracování nového návrhu výšky vyrovnávací vrstvy oproti PDPS
- b) požadavku OD KÚ JMK na projednání a vypracování výpočtu zatížitelnosti opravovaného mostu,

došlo ke zpoždění stavebních prací na první polovině mostu o cca dva měsíce.

Následně tedy nebude možné některé technologicky náročné práce na druhé polovině mostu (izolace, živice, betonáže) provádět v klimaticky příznivém období, tak aby byly splněny všechny požadavky TKP (především TKP 8, TKP 18, TKP 21) a ZTKP. Z důvodu zajištění kvality prováděných prací a plnění a dodržování všech TePř při provádění prací je nezbytné upravit dobu pro uvedení Díla do provozu a dobu pro dokončení Díla, a to v souladu s příloženým Harmonogramem postupu prací.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se mění Smlouva, a to následujícím způsobem:

### 1.1. Doba pro uvedení do provozu dle čl 1.1.22 Smluvních podmínek

Původní znění:

Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	21.12.2018
-----------------------------	--------	------------

Nové znění:

Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	31.07.2019
-----------------------------	--------	------------

### 1.2. Doba pro dokončení dle čl 1.1.9 Smluvních podmínek

Původní znění:

Doba pro dokončení	1.1.9	21.02.2019
--------------------	-------	------------

Nové znění:

Doba pro dokončení	1.1.9	30.09.2019
--------------------	-------	------------

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v rejstříku smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a pravé vůle a nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Datum: 28-02-2019

Datum: 18.12.2018

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

za dodavatele/zhotovitele

**SILNICE GROUP a.s.**

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

**VÁHOSTAV – SK, a.s.**

