

DODATEK č. 1/2019

ke Smlouvě č. 03PT-003169 ze dne 07.12.2017

I/43 most ev.č.43-002-Sportovní-estakáda u nádraží Královo pole-výkon ÚOZI na stavbě

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 65993390
zastoupený: ,generálním ředitelem
ve věcech smluvních: , ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno

Dodavatel: MapKart s.r.o.
Souhrady 664/4, 625 00 Brno
zastoupený: , jednatel společnosti
IČ: 255 72 822

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

- původní znění:

Článek III. Doba a místo plnění

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v období od doručení výzvy Objednatele dle předchozího odstavce po dobu 14 měsíců. (předpoklad: 14 měsíců).

- nové znění:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v období od doručení výzvy dle předchozího odstavce po celou dobu realizace stavby „I/43 most ev.č. 43-002 - Sportovní, estakáda u nádraží Královo Pole“ do doby jejího dokončení (předpoklad: 24 měsíců).

ČLÁNEK IV. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1. Cena Služeb

Celková nabídková cena Poskytovatele za řádné, včasné a úplné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy činí:

Celková cena Služeb bez DPH	DPH v zákonné výši	Celková cena Služeb včetně DPH
577500,- Kč	121275,- Kč	698775,- Kč

- nové znění:

4.1. Cena Služeb

Celková nabídková cena Poskytovatele za řádné, včasné a úplné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy a přílohy č.2 činí:

Celková cena Služeb bez DPH	DPH v zákonné výši	Celková cena Služeb včetně DPH
697900,- Kč	146559,- Kč	844459,- Kč

Zdůvodnění: V důsledku přerušení stavebních prací v 10/2018, byl výkon ÚOZI na stavbě přerušena, probíhají pouze činnosti na požadavek investora (kontrola fakturace, jednání, poloviny mostu).

Na základě uzavřeného dodatku se zhotovitelem stavby budou stavební práce pokračovat do 09/2019. Z tohoto důvodu předkládáme dodatek č.1, který prodlužuje činnost ÚOZI a to termín poskytování služeb do 12/2019 a s tím související navýšení ceny za provedení služeb.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-003169 ze dne 07.12.2017.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Brně dne 28 -02- 2019

V Brně dne 25 -02- 2019

ředitel Závodu Brno

jednatel společnosti

Příloha č. 2

Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny

I/43 Most ev.č. 43-002 - Sportovní, estakáda u nádraží Královo pole - výkon ÚOZI na stavbě				
SOUPIS SLUŽEB - PRACÍ				
Lhůta výstavby....	měsíců			
r.2017	1			
r.2018	11			
r.2019	12			
celkem	24			
Popis činnosti	hod	počet hod	cena/ jednotka	cena v Kč
vytyčovací síť - návrh, odsouhlasení stabilizace: materiál a provedení, doprava				
vytyčovací síť - kontrola bodového pole z PD, výškové připojení stavby, měření a výpočty, předání, převzetí, doprava				
kontrolní měření na objektech: kontrola prostorových parametrů stavebních objektů a konstrukčních vrstev, doprava, kontrola hodnot naměřených zhotovitelem				
koordinace a kontrola prací na geodetické dokumentaci skutečného provedení stavby, doprava				
pracovní jednání, kontrolní dny, kancelářské práce, zpracování kontrolních protokolů, zpracování závěrečného elaborátu, výkon a ověření výsledků prací ÚOZI, doprava				
Celkem bez DPH		1834		697 900
DPH 21%				146 559
Celkem s DPH				844 459

Za dodavatele:

V Brně dne 25. 07. 2018

jednatel společnosti