

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D800160012
„PS Ústí nad Labem, Litoměřická 897, zřízení parkovací plochy“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Feygl, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu
Ing. Pavla Hajdinová, vedoucí provozního střediska Ústí n.L.
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 416 805 513, 475 259 776
Fax: 416 837 631
E-mail: labe-z3@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: V-Building, s.r.o.
Adresa sídla: Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6
Statutární orgán: Martin Velek, jednatel společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: Martin Velek, jednatel společnosti
Zástupce pro věci technické: Daniel Jindra, stavbyvedoucí
IČ: 01474979
DIČ: CZ01474979
Bankovní spojení: č.ú. 7696921001/5500
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C složka 206756
Tel: 774415202
Fax: -
E-mail: info@vbuilding.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. D800160012: „PS Ústí nad Labem, Litoměřická 897, zřízení parkovací plochy“ ze dne 5. 5. 2016 se mění a upravuje se takto:

1) Článek 5. odst. 5.1 se mění a upravuje takto:

Celková cena bez DPH činí **178 660,- Kč**

slovy: stosedmdesátosmtisícšestsetšedesát korun českých bez DPH

- 2) Důvodem navýšení ceny o 24 928,- Kč bez DPH od původní ceny 153 732,- Kč bez DPH jsou okolnosti vzniklé v průběhu stavby:

V době zpracování projektové dokumentace stál u vjezdové brány vzrostlý smrk stříbrný, který byl následně v době vegetačního klidu pokácen, z důvodu napadení mšicí smrkovou. Pro efektivnější využití parkovací plochy, bude odstraněn pařez a kořenový bal smrku a parkovací plocha bude rozšířena o **30 m²** (úprava pláň v zářezu, podklad ze štěrkodrti, pokládka vegetačních dlaždic a zasypání tvárnic štěrkodrtí).

Položkové navýšení ceny, ze dne 13. 7. 2016, je přílohou tohoto dodatku.

- 3) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Za objednatele:
V Roudnici n. L. dne

Za zhotovitele:
V Praze dne

.....
Ing. Jiří Feygl
ředitel závodu

.....
Martin Velek
jednatel společnosti