



TSKRP005L733

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Národní muzeum - povrchy č. akce 1000016

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/062

číslo smlouvy zhotovitele: 218046

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí odd. přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA, a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20074

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil

- ve věcech technických: Ing. Milan Fial

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Národní muzeum – povrchy, Praha 1 č. akce 1000016** ze dne 27. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

Jedná se o následující změny:

- Při projednávání stavby vydala MČ Prahy 2 nesouhlasné stanovisko týkající se dopravního řešení prostoru. Z tohoto důvodu byla upravena dokumentace, kde je zachován směr a napojení do Mezibranské v předprostoru NM. Řešení proběhlo nejenom z hlediska dopravního řešení, ale i v návaznosti na světelnou signalizaci Václavské náměstí / ul. Mezibranská a úpravu přechodů, čímž se změnil rozsah prací na tomto objektu.
- V průběhu realizace zakázky bylo mezi TSK, společností Eltodo, a.s. a Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy dohodnuto, že stavební úpravy související s realizací signalizovaných přechodů pro chodce provede objednatel z důvodu urychlení výstavby.

Dále je předmětem tohoto Dodatku nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

Jedná se o následující změny:

- V průběhu realizace zakázky došlo k obnažení kabelových tras a z důvodu jejich nutného krytí a nemožnosti jejich snížení bylo nezbytné změnit výškové řešení dotčených ploch.

Dále je předmětem tohoto Dodatku nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

Jedná se o následující změny:

- Předmětem této změny je snížení stropu v původním projektu nepředvídané a při realizaci zakázky odhalené betonové konstrukce. K odhalení betonové konstrukce neznámé funkce došlo při odebírání vrchních vrstev stávajícího povrchu pro vytvoření podkladu dle nového výškového řešení povrchu v rámci této stavby. Jak bylo následně zjištěno, odhalená betonová konstrukce je montážní šachtou, která v minulosti sloužila k obsluze strojoven eskalátorů, hlavně k dopravě nadrozměrných součástí do a ze stanice Muzeum A pražského metra.
- Předmětem změny jsou odchylky oproti zadávací dokumentaci, které vznikly v průběhu realizace díla. Jedná se o změny při řešení odvodnění stavby, které vedly k urychlení výstavby a nebylo možné je předpokládat před zahájením stavby.
- S ohledem na neutěšený stav parkování motorových vozidel v okolí rekonstruované Muzejní oázy, kde dochází k soustavnému ničení majetku města nepovoleným parkováním motorových vozidel, došlo z bezpečnostního hlediska k objednání 15ti žulových kostek pro zabránění možnosti takového parkování.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	44 682 692,15 Kč
DPH 21 %:	9 383 365,35 Kč
Původní cena vč. DPH:	54 066 057,50 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	7 832 130,54 Kč
DPH 21%:	1 644 747,41 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	9 476 877,95 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 6 860 184,75 Kč
DPH 21%:	-1 440 638,80 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 8 300 823,55 Kč

Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	45 654 637,94 Kč
DPH 21/%	9 587 473,96 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	55 242 111,90 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 dle § 222, odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15% původní hodnoty závazku a zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 dle § 222, odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
7. a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

1. 03. 2019

za Objednatele:

V Praze dne

za Zhotovitele:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

PhDr. Jiří Chytrý, MBA

Ing. Tomáš Přítasil

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
INPROS PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Přítasil

INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
102