



**DODATEK č. 1  
SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 12. 10. 2018**

**uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších právních předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:**

**1 Smluvní strany**

**1.1 Kupující/Objednatel**

Název:	<b>Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III</b>
Zástupce:	Ing. Irena Vostrá, ředitelka
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sídlo:	Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
Právní forma:	Příspěvková organizace
IČ:	18242171

**1.2 Prodávající/Zhotovitel**

Název:	T-BAU 2000 s.r.o.
Zástupce:	Martin Sefzig – jednatel společnosti
Kontaktní osoba: (Jméno, funkce, email, telefon)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sídlo:	Družstevní 554 371 01 Rokycany
Právní forma:	s.r.o.
IČ:	26318881
Banka:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě

**2 Úvodní ustanovení**

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, na základě veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce prostorů pro zájmovou činnost a celoživotní vzdělávání – stavební část**“ (dále také „veřejná zakázka“ nebo „VZ“).



### 3 Předmět dodatku

#### 3.1 Termín plnění – odůvodnění:

Zhotovitel stavby s objednatelem se vzájemně dohodli na prodloužení řádného termínu dokončení stavby „Rekonstrukce prostorů pro zájmovou činnost a celoživotní vzdělávání – stavební část“. **Termín dokončení díla bude 12. 5. 2019.**

Důvody pro prodloužení termínu dokončení stavby:

1. Zatečení do objektu z důvodu špatného technického stavu střechy.
2. Provizorní podepření stropní konstrukce z důvodu zatečení do objektu.
3. Zvýšení tloušťek vnitřních omítek jak sanačních, tak jádrových a tím technologický čas pro vysychání.
4. Dodatečná ocelová konstrukce pro podepření narušeného betonového průvlaku.

Ad 1) Zatečení do stávajícího střešního pláště budovy, kdy z důvodu špatného technického stavu střešní konstrukce a v důsledku špatných povětrnostních podmínek došlo k uvolnění střešní plechové šablony a tím k zatečení do budovy. Tento stav je zdokumentován ve stavebním deníku.

Ad 2) V souvislosti se zatečením do objektu bylo nutné řešit provizorní podepření stropní konstrukce.

Ad 3) Během realizace bylo zjištěno, že bude nutné použít větší tloušťky omítek, a to jak jádrových strojních, tak sanačních ručních. Vzhledem k technologickým dobám vysychání omítek, které v některých místech dosahují tl. až 5 cm, došlo k posunutí následných stavebních činností a tím ke značnému zdržení stavebních prací.

Ad 4) Dodatečná ocelová konstrukce pro podepření stávajícího průvlaku, kdy po odkrytí podhledů a osekání omítek bylo zjištěno značné porušení stávajícího betonového průvlaku v prostoru posilovny.

Z těchto důvodů firma T-BAU 2000 s.r.o. nemůže předat stavbu do 31. 3. 2019.

#### 4 Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

4.2 Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

za Objednatele:

za Zhotovitele:

V Rokycanech dne 4.3.2019

V Rokycanech dne 4.3.2019

**Ing. Irena Vostrá**  
ředitelka  
Střední škola, Rokycany

**Martin Sefzig**  
jednatel společnosti  
T-BAU 2000 s.r.o.