

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	II 2019			III 2019				IV 2019							
					14.	21.	28.	4.	11.	18.	25.	4.	11.	18.	25.	1.	8.	15.	
1	<b>Z2813_UK-PřF-Chovy odchycených živočichů</b>	<b>320 dny</b>	<b>14.1. 19</b>	<b>29.11. 19</b>															
2	Převzetí staveniště_předpoklad	1 den	14.1. 19	14.1. 19															
3	SO 01_Příprava území, bourací práce	15 dny	14.1. 19	28.1. 19															
4	<b>SO 02_Venkovní rozvody inž. sítí a přeložky</b>	<b>30 dny</b>	<b>15.4. 19</b>	<b>14.5. 19</b>															
5	SO 02.1_Voda a kanalizace	30 dny	15.4. 19	14.5. 19															
6	SO 02.2_Plynovod	30 dny	15.4. 19	14.5. 19															
7	SO 02.3_Silnoproud a slaboproud	30 dny	15.4. 19	14.5. 19															
8	SO 03_Kácení a ochrana zeleně	15 dny	14.1. 19	28.1. 19															
9	SO 04_HTU a zajištění stavební jámy	90 dny	28.1. 19	27.4. 19															
10	<b>SO 05_Objekt chovů</b>	<b>215 dny</b>	<b>27.4. 19</b>	<b>28.11. 19</b>															
11	Monolitické konstrukce	90 dny	27.4. 19	26.7. 19															
12	HSV	160 dny	15.6. 19	22.11. 19															
13	PSV	160 dny	15.6. 19	22.11. 19															
14	TZB	215 dny	27.4. 19	28.11. 19															
15	SO 06_Záložní zdroj el. en	30 dny	1.3. 19	30.3. 19															
16	SO 07_Komunikace a ČTÚ	40 dny	15.9. 19	25.10. 19															
17	SO 08_Sadové úpravy	30 dny	15.9. 19	15.10. 19															
18	Předání stavby	1 den	29.11. 19	29.11. 19															



XII 2019					I 2020					II 2020					III 2020					IV 2020					V 2020					VI 2020					VII 2020	
25.	2.	9.	16.	23.	30.	6.	13.	20.	27.	3.	10.	17.	24.	2.	9.	16.	23.	30.	6.	13.	20.	27.	4.	11.	18.	25.	1.	8.	15.	22.	29.	6.				

Mgr. Eva  
Zhořová

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Eva Zhořová




Datum:  
2019.03.01  
15:13:23 +01'00'




prof.  
RNDr. Jiří  
Zima, CSc.

Digitálně podepsal  
prof. RNDr. Jiří  
Zima, CSc.

Datum: 2019.03.04  
09:48:08 +01'00'

Projekt: PrF UK HMG.mpp  
Datum: 8.1. 19

Úkol   
Rozdělení   
Průběh 

Milník   
Souhrnný   
Souhrn projektu 

Vnější úkoly   
Vnější milník   
Konečný termín 