

DODATEK č. 1

PPR-12943-25/ČJ-2018-990663

ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-12943-5/ČJ-2018-990663
ze dne 29.11.2018

Smluvní strany


objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: plk. Ing. Michalem Keřkou, náměstkem ředitele Správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O. BOX 6, PSČ: 150 05, Praha 5


ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: KOČÍ a.s.
se sídlem: K Lipám 132, 397 01 Písek
IČO: 466 83 046
DIČ: CZ466 83 046
ID datové schránky: 
zastoupen: Ing. Tomášem Kočím, statutárním ředitelem
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 536

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 29.11.2018 smlouvu o dílo s názvem: „**Pražská 429/143, České Budějovice – Stavební úpravy**“ (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem VIII. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Úvodní ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly na změně přesné specifikace prováděných prací dle čl. II. odst. 2 smlouvy, spočívající ve vícepracích a méněpracích, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1., který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, v důsledku čeho dochází ke změně čl. IV odst. 1 smlouvy.

2) Smluvní strany se dohodly z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek na pozastavení stavebních prací, což bylo zaznamenáno ve stavebním deníku na stranách 8955 a 8958 viz příloha č. 2 tohoto dodatku, v důsledku čeho dochází ke změně čl. III odst. 4 smlouvy, tedy k prodloužení termínu provedení části díla.

II. Cena a termín plnění

1) Článek IV. odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:

„Cena díla se navyšuje o **104 645,43 Kč bez DPH, tj. 126 620,98 Kč včetně DPH**. Ceny navyšení jsou doloženy změnovým listem stavby, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.“

Celková cena díla se tímto dodatkem mění na **2 359 619,43 Kč bez DPH, tj. 2 855 139,51 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%**.

2) Článek III. odst. 4 smlouvy se doplňuje o:

„Termín provedení a předání řádně zhotovených částí díla uvedených v čl. II odst. 2

- *Zasedací místnost (m.č. 51) – Odstranění dřevěného obkladu, zapravení omítek stěn, oprava po zatečení ve světlících, demontáž umyvadla, nové obklady a umyvadlo, úprava osvětlení – výměna zdrojů světla, výměna podlahové krytiny za nové PVC dle výběru objednatele*
- *Objekt A – nová hydroizolace střešního pláště včetně všech klempířských prvků, demontáž střešních světlíků a osazení nových, demontáže hromosvodu a jeho uvedení do původního stavu*
- *Objekt B (m.č. 25) – odhalení střešního svodu, jeho výměna a oprava izolace kolem vpustí na střeše. Zaklopení dešťového svodu sádrokartonovou konstrukcí včetně povrchových úprav a malby*
- *Dokumentace skutečného provedení v počtu tři (3) paré a 1x elektronicky na CD*

je nejpozději do 1.4.2019

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 05 -02- 2019

za objednatele:



plk. Ing. Michal Keřka
náměstek ředitele SLZ PP ČR

V Praze dne 05 -02- 2019

za zhotovitele:



Ing. Tomáš Kočí
statutární ředitel



Změnový list č.1

Zakázka

Číslo zakázky	
Objednatel	Česká Republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7
Zakázka	Rekonstrukce objektu PP ČR NCOZ, Pražská 429/143 České Budějovice
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Kočí a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Jedlička Jan

Datum:

Za objednatele odsouhlasil: plk. Ing. Michal Keřka

Zakázka:

Rekonstrukce objektu PP ČR NCOZ, Pražská 429/143 České Budějovice
Popis

Změnový list č.1

	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01				
Vícepráce	163 857,58			
Méněpráce	-59 212,14			
Celkem (bez DPH)	104 645,43			
DPH	21 975,54			
Celkem (včetně DPH)	126 620,98			CZK

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena bez DPH
SO_01: Stavební objekt 01 - vícepráce										163 853
003: Svislé konstrukce										6 433
101.	SP	346272256		Přízdívka z porobetonových tvárcí tl. 150 mm - geberit	m2	7,1	-	7,1	906,00	6 433
0064: Výplně otvorů										31 840
13.	SP	X2		D+M kolmé zateplené manžety 900x900mm, výška 300mm	kus	8,0	--	8,0	3 980,00	31 840
009: Ostatní konstrukce a práce										5 040
14.	SP	962032431		Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 - světlíky	m3	4,8	-	4,8	1 050,03	5 040
099: Přesun hmot HSV										5 131
17.	SP	997211111		Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	7,68	--	7,68	328,81	2 525
18.	SP	997211119		Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy suti	t	7,68	--	7,68	20,51	158
19.	SP	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,68	--	7,68	154,38	1 186
20.	SP	997013509		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,68	--	7,68	6,84	53
21.	SP	997013803		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,68	-	7,68	157,50	1 210
722: Vnitřní vodovod										7 900
Vsazení uzavíracích kohoutů na stávající stoupačky, dopojení redukce + matice + flex hadice, D+M					ks	10,0	-	10,0	790,00	7 900
725: Zařizovací předměty										10 454
67.	H	64251311		Pisoár GOLEM Antivandal s radarovým splachovačem a s integrovaným zdrojem	kus	1,0	-	1,0	9 772,40	9 772
68.	SP	725129102		Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	1,0	-	1,0	682,00	682
735: Otopná tělesa										4 453
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm					ks	2,0		2,0	132,00	264
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu					ks	4,0		4,0	11,00	44
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm - zpětná montáž stávajících těles					ks	2,0		2,0	322,30	645
Úprava rozvodů Cu pod sdk kci - 2,5 bm					kpl	1,0		1,0	3 500,00	3 500
741: Elektromontáže										22 375
Svítilno zářivkové stropní LED 2x18W - D+M					ks	4,0		4,0	1 235,10	4 940
Demontáž a zpětná montáž svítidel zářivkových - 2 kanceláře					ks	8,0		8,0	550,00	4 400
Úprava hromosvodu na střeše - D+M podpěry uzemňovacích lan na atiku (PV 1.21)					ks	165,0		165,00	79,00	13 035
763: Dřevěné prefabrikace										31 506
104.	SP	763121415		SDK stěna přesazená tl.75mm, profil CW+UW 50, deska 12,5 bez izolace	m2	53,4		53,4	590,00	31 506

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena bez DPH
776: Podlahy povlakové										17 786
133.	SP	776511820		Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	77,21	–	77,21	97,50	7 528
134.	SP	776991821		Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	13,31	–	13,31	33,00	439
135.	SP	776111116		Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	13,31	–	13,31	55,50	739
136.	SP	776121111		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 - kanceláře	m2	77,21	–	77,21	53,10	4 100
152.	SP	776991121		Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	77,21	–	77,21	64,50	4 980
711: Izolace proti vodě										11 240
103.	SP	711210020		Izolace stěrkové hydroizolační těsnící hmotou, dvousložkovou pružnou izolací včetně těsnícího pásu do spoje	m2	18,07		18,07	622,00	11 240
781: Obklady keramické										4 200
				Oprava keramické dlažby u vstupu do kanceláří	h	12,0		12,0	350,00	4 200
SUB: Subdodávky										5 500
				D + M GSM modulu a ovládacího tlačítka	ks	1,0	–	1,0	5 500,00	5 500

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena bez DPH
SO_01: Stavební objekt 01 - méněpráce										- 59 212
006: Úpravy povrchu										- 22 066
7.	H	55331100		Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	- 1,0	-	- 1,0	735,00	- 735
8.	SP	642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	- 1,0	-	- 1,0	678,93	- 679
11.	SP	612142001		Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	- 82,15	-	- 82,15	160,00	- 13 144
12.	SP	612311131		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	- 54,0	-	- 54,0	139,05	- 7 508
725: Zařizovací předměty										- 8 096
66.	SP	725112022		Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubo	- 1,0	-	- 1,0	3 432,00	- 3 432
69.	SP	725211603		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubo	- 2,0	-	- 2,0	1 204,50	- 2 409
74.	SP	725822612		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubo	- 2,0	-	- 2,0	1 127,50	- 2 255
726: Instalační prefabrikáty										- 6 314
78.	SP	726131041		Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubo	- 1,0	-	- 1,0	5 263,50	- 5 264
79.	SP	726191001		Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubo	- 1,0	-	- 1,0	311,30	- 311
80.	SP	726191002		Souprava pro předstěnovou montáž	soubo	- 1,0	-	- 1,0	739,20	- 739
766: Konstrukce truhlářské										- 6 268
115.	SP	766411812		Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	- 53,4	-	- 53,4	83,78	- 4 474
116.	SP	766411822		Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	- 53,4	-	- 53,4	33,59	- 1 794
781: Obklady keramické										- 16 468
154.	SP	781473810		Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	- 20,1	-	- 20,1	68,37	- 1 374
155.	H	59761037		Obkladačky keramické - 20 x 25 - dle výběru investora, cenová hladina 300,- Kč/m2	m2	- 22,11	-	- 22,11	300,00	- 6 633
156.	SP	781474114		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	- 20,1	-	- 20,1	369,08	- 7 419
159.	SP	781479191		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	- 20,1	-	- 20,1	51,86	- 1 042

Denní záznam stavby:

List č.

*008955

Datum:

PRÁCE:	TEPLOTA	PRAC. DOBA	9.1.2019
ZATEČENÍ	2-5°C	7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	ÚTERÝ

PRACOVNÍCI: 1x MALÉ, 1x OBLEČNÁŘ, 1x SÍDLOKAZETOVNÍ
 1x VOZEČ, 1x STŘECHAŘ
 NEVYKONÁVÁNÍ: AVIA

PROVEDENÉ PRÁCE: VÝMALBA KANCELÁŘÍ, HODIŤÁŘ
 SÍDLO PŘEDSTĚNY, OBLEČNÁŘI SOU. MĚROSTI,
 ZAMĚŘENÍ STŘECHY, DÍTE UVEDENÝM TĚLES
 L'PRAVA POKROVU



PRÁCE:	TEPLOTA	PRAC. DOBA	9.1.2019
ZATEČENÍ	0-2°C	7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	STŘEDA

PRACOVNÍCI: 1x MALÉ, 1x OBLEČNÁŘ, 1x SÍDLOKAZETOVNÍ,
 NEVYKONÁVÁNÍ: AVIA

PROVEDENÉ PRÁCE: VÝMALBA KANCELÁŘÍ, OBLEČNÁŘI,
 SÍDLOVÁ SOU. + BROUŠENÍ

PRÁCE:	TEPLOTA	PRAC. DOBA	10.1.2019
ZATEČENÍ	-1-1°C	7 ⁰⁰ -16 ⁰⁰	ČTVRTEK

PRACOVNÍCI: 1x OBLEČNÁŘ, 1x MALÉ
 NEVYKONÁVÁNÍ: AVIA

PROVEDENÉ PRÁCE: OBLEČNÁŘI, VÝMALBA KANCELÁŘÍ

ZÁPIS OBLEČNÁŘI:

10.1.2019

- Z DŮVODU NEVYKONÁNÍ DÍLA KURATIVNÍM PODNIKEM
 MŮŽE ZAHÁJIT PRÁCI NA NOVÉ KURATIVNÍ STĚŽENÍ TERTIÁLNÍ
 (KONKRETNĚ) DÍLA BŮDE POKRYTO V SOUVISLOSTI S KURATIVNÍM
 PODNIKEM



Denní záznam stavby:

List č.

*008958

Dat

ROČASÍ
KONČENÍ
TEPLOTA
-6 - -1°C
PRAC. DOBA
7⁰⁰ - 16⁰⁰
22. 1. 2019
ÚTĚRKY

PRACOVNÍCI: 2x OSKARDAČ
MECHANIZACE: AVIA

PROVEDENÉ PRÁCE: UBELOVÁNÍ, SVAZOVÁNÍ,
TYLENÍ

ROČASÍ
KONČENÍ
TEPLOTA
-5 - -2°C
PRAC. DOBA
7⁰⁰ - 16⁰⁰
23. 1. 2019
STŘEŠŤ

PRACOVNÍCI: 3x OSKARDAČ, 2x ELEKTRIKÁŘ, 2x MALÍŘ
MECHANIZACE: AVIA, STŘEŠŤ

PROVEDENÉ PRÁCE: TYLENÍ, SVAZOVÁNÍ,
VÝMALBA SÁDELAŘI, MTĚ SUTIDEL

ROČASÍ
KONČENÍ
TEPLOTA
-3 - 0°C
PRAC. DOBA
7⁰⁰ - 16⁰⁰
24. 1. 2019
ÚTĚRKY

PRACOVNÍCI: 2x ELEKTRIKÁŘ, 2x MALÍŘ, 2x VOZÁK, 2x STŘEŠŤ
MECHANIZACE: AVIA

PROVEDENÉ PRÁCE: MTĚ SUTIDEL, MTĚ STI
VÝMALBA, MTĚ STĚRNÍ KCE

ZÁPIS OBJEDNATELE

24. 1. 2019

OPRAVA STŘEŠŤI STAVBY NEVZBĚHÁVÁNÍ - TERMÁKOVÉ ÚPRAVY PRÁTKY

ROČASÍ
KONČENÍ
TEPLOTA
-4 - 0°C
PRAC. DOBA
7⁰⁰ - 10³⁰
25. 1. 2019
PÁTEK