

## DODATEK č. 4

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„PŘESTAVBA BÝVALÉ SOKOLOVNY NA KOMUNITNÍ CENTRUM V KONICI“

číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_052/0002228  
Vytvoření komunitního centra v Konici

#### Objednatel:

Město Konice,  
Masarykovo nám. 27,798 52 Konice  
IČO: 00288365

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Ing. Michal Obrusník, starosta města Konice  
tel: +420 582 401 401

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor investora:

Bc. Martin Ženožička, investiční technik  
tel. +420 582 401 415

Ing. Pavel Svoboda, technický dozor investora

a

#### Zhotovitel:

sídlo:  
zapsaný v obchodním rejstříku:

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  
ve věcech technických je oprávněn jednat:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

#### WELLCO Brno s.r.o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno  
vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 26670  
Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti  
Ing. Kamil Franc, projektový manažer  
25337009  
CZ25337009  
Raiffeisenbank  
1014030379/5500

### Preambule

Účelem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti se zjištěnými vícepracemi.

## 1 Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že

- a) mezi sebou dne 31. 7. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo týkající se provedení investiční akce s názvem „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“ (dále jen „smlouva“)
- b) Zhotovitel v souladu se smlouvou upozornil Objednatele na potřebu provést stavební práce, dodávky a služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

## 2 Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2 V souvislosti se sjednaným závazkem Zhotovitele provést vícepráce smluvní strany rovněž omezují předmět díla sjednaný ve smlouvě o stavební práce, dodávky a služby, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
- 2.3 S ohledem na sjednání provedení víceprací a omezení předmětu díla o méněpráce v tomto dodatku smluvní strany mění cenu díla tak, že nově činí:

Cena bez DPH:	23 138 584,79	Kč
DPH 21 %:	4 859 102,81	Kč
<b>Cena s DPH:</b>	<b>27 997 687,60</b>	<b>Kč</b>

- 2.4 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

## 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a na důkaz jeho platnosti k ní připojují svoje podpisy.

Přílohy a nedílné součásti dodatku ke Smlouvě o dílo:

1. Změnové listy (oznámení změny) 24, 26, 27, 28, 30, včetně položkových rozpočtů

V Konici dne 18.02.2019

V Brně dne 21.02.2019

-----  
Za Objednatele  
Ing. Michal Obrusník  
starosta města Konice

-----  
Za Zhotovitele  
Ing. Jan Šenkýř,  
jednatel společnosti WELLCO Brno s.r.o.