

DODATEK č. 1

ke „SMLOUVĚ O DÍLO“

číslo smlouvy objednatele: 02PT-005774

číslo smlouvy zhotovitele: 18OBp/0041

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
dálnic D0,D1,D5 [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

a

název: SAMSON PRAHA, spol. s r.o.

se sídlem: Štěpánská 642/41, 110 00 Praha 1

IČ, DIČ: 485 39 589, CZ48539589

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Vzhledem k tomu, že

- A. strany mezi sebou uzavřely dne 22.08.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřenou na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku na akci: „**D1 Modernizace - úseky 07, 19 – Zbudování ZVS**“, ISPROFIN / ISPROFOND 500 155 0003.
- B. práce měly být realizovány v termínu do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy, tj. do 24.2.2019. Technické a vrtné práce se podařilo zrealizovat na obou úsecích 07 a 19 před zahájením zimní údržby. Většina bodů na úseku 19 byla navržena v nepřístupných podmínkách pro vrtnou techniku a bylo nutné nově odsouhlasit a projednat polohu jednotlivých bodů ZVS.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, nebylo možné zrealizovat DIO a zahájit měřické (geodetické) práce na úseku 19 (silné mrazy, špatná viditelnost). Závěrečná zpráva z D1 úseku 07 bude odevzdána v původním termínu.

- C. Z výše uvedených důvodů se prodlužuje termín dokončení díla pro úsek 19 o 2,5 měsíce tak, aby bylo možné dílo jako celek dokončit v požadované kvalitě a přesnosti.

I. PŘEDMĚT DODATKU:

A) Změna v „PŘÍLOHA“ číslo článku smluvních podmínek. 1.1.9 Doba pro dokončení „Smlouvy“

Původní ustanovení čl. 1.1.9 Doba pro dokončení:

Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
--------------------	-------	----------

Ruší se původní ustanovení čl. 1.1.9 Doba pro dokončení a nahrazuje se tímto novým zněním

Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců – D1 úsek 07 8,5 měsíce – D1 úsek 19
--------------------	-------	--

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- a) Cena za provedení a dokončení stavby dle Smlouvy ze dne 22.08.2018 **se nemění.**
- b) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- c) Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.
- d) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Datum: 25 -02- 2019

Datum: 21 -02- 2019