

DODATEK č. 2

Ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 5.2.2018 a dodatku č.1 ze dne 1.10.2018

Číslo smlouvy: 10PU-001643

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: **I.řř. Kácení stromů u silnic I.řř. v Královéhradeckém kraji**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)	

a

2. Mat'ha Zdeněk, OSVČ

se sídlem:	Čilina 220, 337 01 Rokycany – Plzeňské Předměstí
IČO:	76476294
DIČ:	CZ8803091528
zápis v obchodním rejstříku:	Netýká se
právní forma:	Netýká se
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku 3.4 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-001643** na poskytování služeb „**I.řř. Kácení stromů u silnic I.řř. v Královéhradeckém kraji**“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Bod

- 3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy a Dodatku č. 1:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne **28.2.2019.**
(dále jen „**Doba plnění**“).

se mění na

- 3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne **10.12.2019.**
(dále jen „**Doba plnění**“).

Zdůvodnění:

Objednateli se dosud nepodařilo zabezpečit všechna povolení ke kácení z důvodu odvolání spolku Biokontakt do všech řízení o povolení kácení v k.ú. spadajících pod MÚ Trutnov. Nový předpoklad kácení spadá až do dalšího období vegetačního klidu podzim – zima 2019. Některá řízení nejsou ukončena. Po vykácení je třeba ještě zajisti frézování pařezů a úklid.

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001643 ze dne 5.2.2018, a dodatku č. 1 ze dne 1.10.2018 nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech a Poskytovatel obdrží po jednom (1) stejnopisu.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum:

27.2.2019

Mat'ha Zděněk

Datum:

26.2.2019