

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :302/15 I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
001/001Číslo ZBV:  
1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 001 Demolice mostu 14-139

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016, 11PU-001984 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V PDPS se předpokládalo použití dvou polí mostních provizorií – 1.pole MMT-10 rozpětí 21m, 2.pole MMS rozpětí 21,15m. Zahájení stavebních prací předcházelo rozhodnutí o změně konstrukce MP z MMT-100 byla nahrazena provizoriem z plnostěnných nosníků „Vítkovice“ rozpětí 23m a nosná kce MMS byla nahrazena za nájezdovou rampu tvořenou prefabrikovanými dílci zasypanými zásypem, tvar spodní stavby je řešen v RDS. Změna nastala na základě žádosti obce Třebovice z důvodu maximálního snížení hlukové zátěže, která je u provizoria MMS značná. Dalším důvodem náhrady 2.pole byla nemožnost krátkodobé úplné uzavírky sil.I/14 v prostoru staveniště potřebná pro montáž 2.pole MP – nebylo povoleno KÚ Pce kraje z důvodu souběhu s jinou stavbou. Na základě požadavku KÚ Pardubického kraje bylo provizorium realizováno pouze při částečných uzavírkách s převedením dopravy po polovinách. K realizaci nájezdové rampy byly použity prefabrikáty z inventáře zhotovitele. Změna vyvolala stavební práce spojené s frézováním, odstranění podkladu vozovek a chodníků-pol.č. 11332, 11333, 11372 + skládkovné pol.č. 014101, 014131.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	46 414,90	46 414,9

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 15.2.19	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 19.2.19	podpis
	jméno	datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum 21.2.19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle §24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno datum 25. 02. 2019 p

Zhotovitel

jméno datum 14.2.19 p

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :302/15 I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 170/001	Číslo ZBV:  2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 170 Dočasné dopravní opatření		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016, 11PU-001984 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V PDPS se předpokládalo použití dvou polí mostních provizorií – 1.pole MMT-10 rozpětí 21m, 2.pole MMS rozpětí 21,15m. Zahájení stavebních prací předcházelo rozhodnutí o změně konstrukce MP z MMT-100 byla nahrazena provizoriem z plnostěnných nosníků „Vítkovice“ rozpětí 23m a nosná kce MMS byla nahrazena za nájezdovou rampu tvořenou prefabrikovanými dílci zasypanými zásypem, tvar spodní stavby je řešen v RDS. Změna nastala na základě žádosti obce Třebovice z důvodu maximálního snížení hlukové zátěže, která je u provizoria MMS značná. Dalším důvodem náhrady 2.pole byla nemožnost krátkodobé úplné uzavírky sil.I/14 v prostoru staveniště potřebná pro montáž 2.pole MP – nebylo povoleno KÚ Pce kraje z důvodu souběhu s jinou stavbou. Na základě požadavku KÚ Pardubického kraje bylo provizorium realizováno pouze při částečných uzavírkách s převedením dopravy po polovinách. K realizaci nájezdové rampy byly použity prefabrikátů z inventáře zhotovitele. Změna vyvolala stavební práce spojené s frézováním asf. vrstev, úpravou chodníku, snížení výměry asf.vrstev, úprava oplocení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-474 642,30	717 040,57	242 398,27

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 15.2.19	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 19.2.19	podpis
	jméno	datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum 21.2.19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle §24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 25.02.2019
Zhotovitel	jméno	datum 14.2.19

4 19

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :302/15 I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
101/001Číslo ZBV:  
3.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 Úprava komunikace I/14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016, 11PU-001984 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

V rámci DSP a PDPS byla navržena kompletní výměna konstrukce vozovky za mostem až po km 0,125 z důvodu narušení konstrukce vozovky osazením 2.pole MP. Protože 2.pole MP nebylo provedeno a také provizorní konstrukce vozovky v rámci SO 170 již byla napojena v rámci RDS na komunikaci I/14, nebylo nutné provádět kompletní výměnu konstrukce vozovky za mostem. Kompletní konstrukce byla snížena v rozsahu výkopů pro realizaci mostu na km 0,115, a tedy zkrácena o cca 10m.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-59 014,40	0,00	- 59 014,40

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	15.2.19	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum	19.2.19	podpis
	jméno	datum		podpis
Správce stavby	Jméno	datum	21.2.19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle §24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	25.02.2019	podpi
Zhotovitel	jméno	datum	14.2.19	podpi
				Číslo

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :302/15 I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
201/001Číslo ZBV:  
4.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 Most ev.č. 14-139

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016, 11PU-001984 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: Zhotovitel

opis Změny:

V PD se předpokládalo stávající trasování vedení dešťové kanalizace. Trouba DN 800mm (stoka A) měla být vyvedena skrz opěru mostu, ostatní pak souběžně s křídlem mostu. Na základě zákazu KÚ Pardubického kraje převedení dopravy na objízdné trasy z důvodu souběhu s jinou stavbou, bylo nutné realizovat práce bez úplné uzavírky kom. I/14. Tento zákaz (požadavek) znemožnil provedení definitivní přeložení trub jak bylo uvažováno v PD. Trouby byly přeloženy pouze v jedné etapě budování MP mimo objekt mostu. Touto úpravou došlo k vypuštění problematického detailu prostupu trouby opěrou mostu. Toto řešení má dobrý vliv na kvalitu mostu. Tímto řešením došlo k úpravě kamenné dlažby pod mostem – větší rozsah v místech vyústění trub.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
- 6 468,-	95 676,54	89 208,54

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno \_\_\_\_\_ datum 15.2.19 podpis \_\_\_\_\_

funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno \_\_\_\_\_ datum 19.2.19 podpis \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Správce stavby Jméno \_\_\_\_\_ datum 21.2.19 podpis \_\_\_\_\_

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem, nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle §24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2) jméno \_\_\_\_\_ datum 25.02.2019 podpis \_\_\_\_\_

Zhotovitel jméno \_\_\_\_\_ datum 14.2.19 podpis \_\_\_\_\_

Číslo

4 13

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :302/15 I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/002	Číslo ZBV: 5.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 Úprava komunikace I/14		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016, 11PU-001984 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci DSP a PDPS byla navržena obnova stávajícího potrubí v rozsahu kompletní výměny konstrukce vozovky za mostem. Během výstavby bylo zjištěno, že potrubí nevykazuje žádný výtok ani v době srážkových úhrnů. Po výtoku bylo pátráno, nebyl nalezen. Z důvodu nefunkčnosti potrubí bylo rozhodnuto o obnově potrubí pouze v místě výkopových prací pro založení opěry a křídla mostu. Bylo provedeno napojení na stávající troubu a vyústění potrubí ve zpevněném svahu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
- 51 552,0	0,00	-51 552,00

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 15.2.19	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 19.2.19	podpis
	jméno	datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum 24.2.19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle §24 Směrnice GŘ č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 25. 02. 2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 14.2.19	podpis
			Číslo

410

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :302/15 I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 330/001	Číslo ZBV:  6.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 330 Přeložka dešťové kanalizace		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016, 11PU-001984 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.		
<u>Přílohy Změnového listu:</u>  Rozpis ocenění změn položek	Paré	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	
Iniciátor změny: Zhotovitel		
Popis Změny:		
<p>V DSP a PDPS navržené a schválené řešení zpevněných ploch za křídlem mostu vpravo za mostem se po realizaci křídla mostu a instalaci nových svodidel ukázalo jako nevyhovující pro majitele domu vpravo za mostem. Na žádost majitele RD byly provedeny úpravy, při kterých bylo nutné rozebrat stávající oplocení a demontovat bránu, zřídít monolitickou betonovou podezdívku pro zábradlí a bránu. Tím došlo ke zvýšení úrovně pozemku soukromého vlastníka. Dále byla zřízena betonová zídka navazující na křídlo mostu tak, aby vznikl rovný prostor před bránou do domu. Zde DSP a PDPS uvažovala s zpevněním svahu kamennou dlažbou. Zpevnění prostoru před bránou z kamenné dlažby bylo nahrazeno dlažbou betonovou. Z důvodu nízkého množství tekoucí vody podél oplocení byly vypuštěny z realizace betonové žlaby. Změna se týká SO 330.</p>		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	17 093,16	17 093,16
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>		
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 15.2.19 podpis
funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 19.2.19 podpis
	jméno	datum podpis
Správce stavby	Jméno	datum 21.2.19 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle §24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 25.02.2019 podpis
Zhotovitel	jméno	datum 14.2.19 podpis
		číslo r.....

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :302/15 I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
101/003Číslo ZBV:  
  
7.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 Úprava komunikace I/14

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016, 11PU-001984 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: Zhotovitel

## opis Změny:

V DSP a PDPS navržené a schválené řešení zpevněných ploch za křídlem mostu vpravo za mostem se po realizaci křídla mostu a instalaci nových svodidel ukázalo jako nevyhovující pro majitele domu vpravo za mostem. Na žádost majitele RD byly provedeny úpravy, při kterých bylo nutné rozebrat stávající oplocení a demontovat bránu, zříditi monolitickou betonovou podezdívku pro zábradlí a bránu. Tím došlo ke zvýšení úrovně pozemku soukromého vlastníka. Dále byla zřízena betonová zídka navazující na křídlo mostu tak, aby vznikl rovný prostor před bránou do domu. Zde DSP a PDPS uvažovala s zpevněním svahu kamennou dlažbou. Zpevnění prostoru před bránou z kamenné dlažby bylo nahrazeno dlažbou betonovou. Z důvodu nízkého množství tekoucí vody podél oplocení byly vypuštěny z realizace betonové žlaby. Změna se týká SO 101.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-16 348,80	0,00	-16 348,8

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno \_\_\_\_\_ datum 15.2.19 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno \_\_\_\_\_ datum 19.2.19 podpis

\_\_\_\_\_ jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis

Správce stavby Jméno \_\_\_\_\_ datum 21.2.19 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle §24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2) jméno \_\_\_\_\_ datum 25. 02. 2019 podpis

Zhotovitel jméno \_\_\_\_\_ datum 14.2.19

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :302/15 I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
201/002Číslo ZBV:  
  
8.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 201 Most ev.č. 14-139

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016, 11PU-001984 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

V rámci DSPS a PDPS byl projektován v rámci SO 201 odvodňovací proužek z litého asfaltu podél chodníku na mostě. Na základě žádosti zhotovitele nebyl odvodňovací proužek proveden. Na mostě jsou mostní odvodňovače, které zajistí bezpečný odvod vody z povrchu mostu a vypuštění odvodňovacího proužku nebude mít zásadní vliv na bezpečnost provozu na mostě z důvodu nahromadění většího množství vody na vozovce.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
- 21 801,78	0,00	A - 21 801,78

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno \_\_\_\_\_ datum 15.2.19 podpis \_\_\_\_\_

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno \_\_\_\_\_ datum 19.2.19 podpis \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ jméno \_\_\_\_\_ datum \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

Správce stavby Jméno \_\_\_\_\_ datum 21.2.19 podpis \_\_\_\_\_

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle §24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2) jméno \_\_\_\_\_ datum 25.02.2019

Zhotovitel jméno \_\_\_\_\_ datum 14.2.19

are: **4**



## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :302/15 I/14 Třebovice, most ev.č. 14-139	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/004	Číslo ZBV: 9.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 101 Úprava komunikace I/14		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 15.6.2016, 11PU-001984 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MADOS MT s.r.o.

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

V rámci a rozsahu dle DSP a PDPS mělo dojít k napojení na stávající stav v km0,060, tj na začátku křižovatky komunikací I/14 a III/35848. Úprava křižovatky byla součástí PD. Po převedení provozu z mostního provizoria na dokončený most v předčasném užívání byly konstatovány tato skutečnosti: 1) stávající vozovka v km 0,030-0,060 vpravo byla poškozena patrně vlivem nájezdu na MP z důvodu směrového vedení trasy obloukem malého poloměru. Jednalo se o poruchy krytových vrstev a krajnice – km 0,035-0,050, 2) směrové vedení komunikace I/14 je v prostoru křiž. nevhodné, je zde oblouk o malém poloměru cca 52,3m, nejsou tak v oblouku rozšířeny jízdní pruhy. Rekonstrukcí došlo k posunu kritického místa z mostu do oblasti křižovatky. Vozidla, která dříve zpomalovala na úzkém mostě, tak najíždí do křižovatky vyšší rychlostí. Objednatel byl odsouhlasen vyšší rozsah úprav živičného krytu, prodloužení o cca 30m. Z důvodu požadavku ČSN 73 6110 pro daný poloměr komunikace byla provedena sanace poruch pod krajnicí v km 0,035-0,050 = provedení kompletní kce vozovky v místě porušené krajnice, zpevnění podkl.vrstev geomříží HDPE a výztuží krytových vrstev z geomříže ze skelných vláken. Touto úpravou nebyla rozšířena kce vozovky ani výškové klopení vozovky. Dále bylo provedeno v plné konstrukci postupné rozšíření vozovky (jízdních pruhů do křižovatky) kom.I/14 za křižovatkou na pravé straně v km 0,061 50 – 0,081 50 a přeloženo již provedené silniční svodidlo vpravo před mostem. Na hraně lomu příčného sklonu byla provedena vodící čára podél kom.I/14, vodící čára na levé straně byla provedena podél stávající obruby. Během realizace mostu bylo zjištěno, že při větších dešťových úhrnech se na okraji vozovky za mostem tvoří kaluž bylo provedeno geodetické měření vodícího proužku od křídla mostu vlevo za mostem až po stávající uliční vpust v cca 0,145km. Měřením bylo zjištěno, že nejnižší místo není v místě stávající vpusti, ale ve vzdálenosti 6,5 m od této vpusti směrem k mostu cca v km 0,138 50. Délka úpravy komunikace I/14 končila v rámci DSP a PDPS v km 0,140. bylo rozhodnuto o přidání nové uliční vpusti a jejím zaústění do stávající UV v km 0,145. touto úpravou došlo ke zvýšené obnově živičného krytu o 0,6m do km 0,146.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 114,62	460 256,39	451 141,77

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 15.2.19	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 19.2.19	podpis
	jméno	datum	podpis
Správce stavby	Jméno	datum 21.2.19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle §24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 25.02.2019	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 14.2.19	podpis
			Číslo