



## ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

### REKONSTRUKCE ÚZKOKOLEJNÉ DRÁHY - VINAŘICE

| DEN     | DATUM       | VLASTNÍ VÝKON  | MECHANIZACE               |
|---------|-------------|--|---------------------------|
| 0       | 13.3.       | PŘEPRAVA MECHANIZACE, PŘÍPRAVA + PŘEVOZ MATERIÁLU, ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ           | TATRA s HR, MHS, NÁVĚS    |
| 1.-2.   | 14.3.-15.3. | TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZEMNÍ PRÁCE, ZEMNÍ PLÁŇ, HUTNĚNÍ                                 | TATRA s HR, MHS, VIBROMAX |
| 3.-4.   | 18.3.-19.3. | NAVÁŽENÍ ŠTĚRKU, ZŘÍZENÍ ŠTĚRKOVÉ PLÁNĚ, HUTNĚNÍ, ROZVÁŽENÍ PRAŽCŮ A KOLEJNIC    | TATRA s HR, MHS, VIBROMAX |
| 5.-9.   | 20.-26.3.   | MONTÁŽ KOLEJOVÉHO SVRŠKU V OSE, NAVÁŽENÍ MATERIÁLU, PRŮBĚŽNÉ ZAŠTĚRKOVÁNÍ KOLEJÍ | TATRA s HR, MHS, VIBROMAX |
| 10.-11. | 27.-28.3.   | ÚPRAVA NIVELETY KOLEJÍ PODBÍJENÍM, ÚPRAVA MEZIPRAŽCOVÉHO PROSTORU DO PROFILU     | TATRA s HR, MHS, VIBROMAX |
| 12.     | 29.3.       | ÚKLID PLOCH, LIKVIDACE STAVENIŠTĚ, ODVOZ MECHANIZACE                             | TATRA s HR, MHS, NÁVĚS    |

Pozn. *Harmonogram prací je orientační, skutečné zahájení prací je závislé na termínu dokončení stávající stavby*

Zpracoval: Kratochvíl Roman  
Raeder & Falge s.r.o.