

**DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
č. S913/2018/047**



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] pověřený
ředitel Krajského ředitelství Šumperk,
ve věcech technických jedná: [redacted] TPSČ KŘ Šumperk,

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 2161/22, Šumperk
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Město Albrechtice, nám. ČSA 12, 793 95
Město Albrechtice

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s.r.o.

IČO: 479 76 250, DIČ: CZ47976250

sídlem: Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C vložka 5803

zastoupena: [redacted] jednatel

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace:

„LC Honzíkova – projektová dokumentace“

dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S913/2018/047

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. II. Doba plnění a v čl. III. Cena a platební podmínky.

Dodatek se týká následujícího: Důvodem změny termínu je delší časový interval nutný pro odkácení lesního porostu ze strany objednatele projektové dokumentace. Na základě této prodlevy byl zhotovitel nucen přesunout zeměměřičské práce do jarních měsíců roku 2019. Cena se snižuje z důvodu požadavku objednatele na snížení rozsahu projektovaných prací. Nebude proveden objekt SO_2 a SO_03 ve stupni DPS včetně inženýrské činnosti, nebude provedeno IGP. Objekt SO_02 a SO_02 budou provedeny jako lesní svážnice ve stupni DUR, včetně inženýrské činnosti a výkazu výměr.

II. Doba plnění

Nově sjednaný termín odevzdání PD: 31.07.2019

III. Cena a platební podmínky

Původní cena: 697.600,- Kč

Činnost	Cena dle SOD	I.etapa LC 2018	I.etapa LC 2019	II.etapa - svážnice 2019	Nově sjednaná cena
Průzkumné práce	4 700.00 Kč	4 700.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	4 700.00 Kč
Geodetické práce	156 600.00 Kč	16 600.00 Kč	0.00 Kč	139 400.00 Kč	156 000.00 Kč
DUR	148 300.00 Kč	20 000.00 Kč	0.00 Kč	128 300.00 Kč	148 300.00 Kč
IČ DUR	40 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	40 000.00 Kč	40 000.00 Kč
DSP	235 000.00 Kč	60 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	60 000.00 Kč
IČ DSP	30 000.00 Kč	10 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	10 000.00 Kč
DPS	63 000.00 Kč	0.00 Kč	13 000.00 Kč	20 000.00 Kč	33 000.00 Kč
IGP	20 000.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč	0.00 Kč
Součet :	697 600.00 Kč	111 300.00 Kč	13 000.00 Kč	327 700.00 Kč	452 000.00 Kč
DPH 21%	146 370.00 Kč	23 373.00 Kč	2 730.00 Kč	68 817.00 Kč	94 920.00 Kč
Cena celkem	843 370.00 Kč	134 673.00 Kč	15 730.00 Kč	396 517.00 Kč	546 920.00 Kč

Nová cena: 452.000,- Kč bez DPH

Slovy: čtyřistapadesátdvatisíce Korun českých bez DPH


Zhotovitel odevzdal kompletní PD objektu SO_01 ve stupni DSP, včetně zajištění stavebního povolení. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy se nemění a platí nadále.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku ke smlouvě vázán na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek ke smlouvě účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou


V Šumperku dne: 27 -02- 2019



Lesy České republiky, s. p.

Objednatel  zástupce ředitele KR Šumperk

V Krnově dne: 27.2. 2019



Jednatel společnosti
Lesprojekt Krnov s.r.o.

Zhotovitel

