

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Iljou Deylem, ředitelem

ID datové schránky: emtmvtj

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

E-mail / telefon:

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ZEROSTAV inženýring, a.s.

Sídlo: Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 01

Zastoupený: Martinem Krupičkou, předsedou představenstva

ID datové schránky: 4e3icc

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

E-mail / telefon:

IČ:

DIČ: CZ28673042

Bank. spojení:

číslo účtu:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1970, datum zápisu 16. 9. 2008.

uzavírají tento dodatek č. 1, Smlouvy o dílo č. SOD180009, uzavřené dne 22. 11. 2018.

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22. 11. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „**Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň**“.

Vzhledem k změnám provedeným při realizaci díla oproti původně sjednanému rozsahu (zejména vůči projektové dokumentaci), uvedeným ve Změnovém listu č. 1 (který je přílohou č. 1 tohoto dodatku), se smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a změně Smlouvy takto:

V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:

1. Cena díla je stanovena ve výši 441 242,79 Kč Kč (slovy:

čtyřistačtyřicetjednatísícdvěstěčtyřicetdva korun českých a sedmdesátdevět haléřů) bez DPH 533 903,78 Kč Kč (slovy pětsetřicettřítisícdevětsetřetí korun českých a sedmdesátosm haléřů) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce „**Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň**“, evidovanou pod č. VZ-1162/2018 a ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním, vyjma osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které podléhají znečitelnění, v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel jako zadavatel veřejné zakázky. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne -5 -03- 2019

V Ústí nad Labem, dne 6.3.2019



.....
Objednatel

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

MUDr. Ilja Deyl, ředitel

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00 82 90 13



.....
Zhotovitel

ZEROSTAV inženýring, a.s.

**Martin Krupička, předseda
představenstva**

ZEROSTAV inženýring, a.s.
Na Vantrókách 352/16
Ústí nad Labem 400 01
IČO: 286 73 042 ③

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Změnový list č.1

Stavba:

Realizace kanalizační přípojky VZ Kadaň

Místo realizace stavby:

Výjezdová základna ZZS ÚK, p.o v Kadani, na adrese Golovinova 1983, 432 01 Kadaň

Popis změn:**Vícepráce**

1 **Přípojka - trubní vedení** - po odbourání vniřních podlah a obnažení stávajícího kanalizačního potrubí bylo zjištěno, že na toto potrubí je oproti PD napojeno další stoupací potrubí DN 110, které je nutné přepojit a zajistit jeho funkčnost. Tímto vznikly vícenáklady za vsazení odbočného kusu, potrubí a přechodku z PVC na litinu.

2 **Bourání betonových konstrukcí ve výkopu** - při provádění výkopových prací v komunikaci (na pozemku jiného vlastníka) byly zjištěny rozdíly mezi skutečností a výkazem výměr (PD) - při provedeném výkopu byly zjištěny podkladní vrstvy kromě kameniva i z betonu o tl. až 20 cm. Tímto vznikly vícenáklady na bourání betonových konstrukcí, zvýšených přesunech vybouraných hmot a skládkovném.

3 **Výkop sond** - vzhledem k nedostatečnému vytyčení stávajících inženýrských sítí na dotčených pozemcích od jejich provozovatelů a správců (nedostatek informací z vyjádření těchto provozovatelů a správců), musely být provedeny kontrolní sondy pro nalezení skutečné polohy venkovního kanalizačního řadu a v kritických místech, zejména v místech předpokládaného křížení se stávajícími sítěmi.

4 **Obklady keramické** - V projektové dokumentaci byl nejasně znárodněn rozsah obnovení keramických obkladů a ve výkazu výměr byla proto uvedená chybně výměra 2,7 m². Dopočítává se skutečné množství 11,2 m² montáže a dodávky keramických obkladů.

5 **Malby** - PD (vč. výkazu výměr) obsahovala pouze povrchovou úpravu a výmalbu stěn, nezahrnovala úpravu stropu. Prováděné stavební úpravy vyžadovaly i částečnou povrchovou úpravu stropu a pro sjednocení bylo třeba provést odstranění původních vrstev, vyspravení a nové malby v celé ploše.

Méněpráce

1 **Kanalizační potrubí** - po provedení kontrolních sond bylo zjištěno, že venkovní kanalizační řad je ve skutečnosti o 1,5 m blíže k objektu, než je uvedeno v PD. Při realizaci došlo k úspoře 1,5 m potrubí KG DN 160 mm.

Cena změn (bez DPH) dle cenové nabídky předložené zhotovitelem.

Popis - přípočet	Cena	KP	Cena celkem
1 Přípojka - trubní vedení	592,93 Kč	1	592,93 Kč
2 Bourání betonových konstrukcí ve výkopu	5 742,50 Kč	1	5 742,50 Kč
3 Výkop sond	6 324,61 Kč	1	6 324,61 Kč
4 Obklady keramické	10 942,40 Kč	1	10 942,40 Kč
5 Malby	3 262,15 Kč	1	3 262,15 Kč
Celkem přípočet bez DPH			26 864,59 Kč
Popis - odpočet	Cena	KP	Cena celkem
1 Kanalizační potrubí	-223,50 Kč	1	-223,50 Kč
Celkem odpočet bez DPH			-223,50 Kč

Oceněný položkový soupis prací, dodávek a služeb uvedených změn (přípočtových a odpočtových položek) je přílohou tohoto Změnového listu.


Přípočet celkem (bez DPH)		26 864,59 Kč
DPH	21,00%	5 641,56 Kč
Přípočet celkem (s DPH)		32 506,15 Kč
Odpočet celkem (bez DPH)		-223,50 Kč
DPH	21,00%	-46,94 Kč
Odpočet celkem (s DPH)		-270,44 Kč

Cena díla dle SoD ze dne 22.11.2018:

Cena celkem (bez DPH)		414 601,70 Kč
DPH	21,00%	87 066,36 Kč
Cena celkem (s DPH)		501 668,06 Kč

Cena díla po změně:

Cena celkem (bez DPH)		441 242,79 Kč
DPH	21,00%	92 660,99 Kč
Cena celkem (s DPH)		533 903,78 Kč

Objednatel	ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální péče 799/7a, Severní Terasa 400 11 Ústí nad Labem	Zhotovitel	AV Inženýring, a.s. Antrokách 352/16 nad Labem 400 01 IČO: 286 73 042 (5)
Datum a podpis: 18.2.2019		Datum a podpis: 18.2.2019	