

# Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č.j. SPÚ 518149/2016 ze dne 10.10.2016 na vypracování návrhu

## „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Červená Hora“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY:

**1. Objednatel :** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Náchod  
Palachova 1303, 547 01 Náchod

**Adresa:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Kafka  
vedoucí Pobočky Náchod

**V technických záležitostech oprávnění jednat:** Ing. Štěpán Melichar  
Kateřina Řeháková

**Bankovní spojení:** Česká národní banka,  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ/DIČ** 01312774/ není plátce

a

**2. Zhotovitel :** Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.  
A GEODÉZIE Náchod s.r.o.

**Adresa:** Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

**Zastoupený:** Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxxxxxx, odpovědný zástupce  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, odpovědný projektant

**Bankovní spojení:** MONETA MONEY BANK a.s.  
**Číslo účtu** 341302-664/0600  
**IČ / DIČ :** 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.j. SPÚ 518149/2016 ze dne 10.10.2016, resp. Přílohy č.1 k této smlouvě a dodatků č.1 a č. 2.
2. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení mění se termín pro splnění bodu smlouvy 3.2.2. – „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ z původního dne 28.2.2019 nově na termín, který je dán 90. dnem od odevzdání předchozí části díla, tj. od předání části 3.2.1. Plán společných zařízení.

Důvodem je nutnost vytvořit návrh nového uspořádání pozemků, který bude odpovídat schválené podobě plánu společných zařízení.

3. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení mění se tímto dodatkem rozsah některých fakturačních celků takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Snížení MJ o	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH snížení v Kč
3.1.3	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ	100 bm	67	2	1 800	3 600,00
	Zjišťování hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona	100 bm	38	5	2 000	10 000,00
3.1.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	150	1	470	470,00

Snižuje se celková cena díla o 14 070 Kč bez DPH na částku 862 370 Kč bez DPH.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní SOD a dodatků č.1 a č. 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.3 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne 21.2.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 22.2.2019

.....  
**Ing. Pavel Kafka**  
vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

.....  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**  
jednatel společnosti