

DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2017

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: **D2017030**

číslo smlouvy zhotovitele: **03540/17/17184/2**

SMLUVNÍ STRANY

1. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupeno: Bc. Martinou Žirovnickou, ředitelkou

IČ: 71238301

DIČ: CZ71238301

Osoba oprávněna jednat

....., referent org. Oddělení

....., vedoucí Dopravní obsl.,

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. RAVEK s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Janem Procházkou, jednatelem

se sídlem: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25432141

DIČ: CZ25432141

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. I

Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2017 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2017, dodatku č. 2 ze dne 9. 11. 2017, dodatku č. 3 ze dne 5. 3. 2018 a dodatku č. 4 ze dne 3. 10. 2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení stavebního díla „**Oprava zpevněné pochůzná plochy u objektu Kulturního domu CORSO Ústí nad Labem**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku č. 5 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více a méně práce). Rozsah všech prací včetně ocenění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z výše uvedeného důvodu se tímto dodatkem smlouvy upravují některá ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. II

1. Na základě změny rozsahu díla v důsledku objednatel vneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází ke snížení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo, a to o částku 547.305,56 Kč bez DPH, kdy vícepráce činí částku 260.378,90 Kč bez DPH a méněpráce činí částku 807.684,45 Kč bez DPH (viz. přílohy č. 1 - č.7 tohoto dodatku a odpočet nerealizovaného střežení z dodatku č.4 ve výši 125.803,72 Kč).

Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	10.020.513,08 Kč
DPH 21 %	2.104.307,75 Kč

Cena celkem včetně DPH

12.124.820,82 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací.

(Slovy: „desetmilionůdvacetisícpětsetřináctkorunosmhaléřůčeských bez DPH.“)

Čl. IV

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Přílohy:

- Příloha č. 1 SO 02 - Zemní práce, Plotové stříšky, Stěna ze ztraceného bednění, bourání podkladů, bourání ŽB zdi, spádové betony, Izolace proti vodě
- Příloha č. 2 SO 04 - Úprava kovových dveří
- Příloha č. 3 SO 02 - dopočet izolací
- Příloha č. 4 SO 04 - dopočet izolací
- Příloha č. 5 Nerealizované položky z SoD SO02
- Příloha č. 6 Nerealizované položky z SoD SO04
- Příloha č. 7 Položky chybně odečtené v dodatku č. 2 - SO 02 (neměly být odečteny)

V Ústí nad Labem dne 6. 3. 2019

V Ústí nad Labem dne 5. 3. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Martina Žirovnická
ředitelka
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

.....
Ing. Jan Procházka
jednatel
RAVEK s.r.o.