

Dodatek č.1 KUPNÍ SMLOUVY

uzavřená podle ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ)

č. u kupujícího: 004/600/2019

č. u prodávajícího:

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

(dále jen „prodávající“)

se sídlem:

zapsán:

PATRIOT, spol.

Tuřanka 383/92, 627 00 Brno

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 842

IČ:

15546501

DIČ:

CZ15546501

zastoupen:

• ve smluvních záležitostech:

• v technických záležitostech

Ing. Ondřejem Hájkem, jednatelem společnosti

Ing. Ondřejem Hájkem, jednatelem společnosti

Jiřím Zukalem, vedoucí SSZ

bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4010036072/6800

tel.:

543234938

e-mail:

patriot@patriot.cz

a

Zadavatel

(dále jen „kupující“)

se sídlem:

zapsán:

TS a.s.

17. listopadu 910, Frýdek-Místek, PSČ 738 01

v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1076

60793716,

CZ60793716

IČ:

DIČ:

zastoupen:

• ve smluvních záležitostech:

• v technických záležitostech:

• k převzetí předmětu koupě:

• **bankovní spojení:**

Ing. Jaromírem Kohutem, předsedou představenstva

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

Radomír Pecka, vedoucí provozu

Radomír Pecka, vedoucí provozu

ČSOB a.s.

číslo účtu:

198232455/0300

tel.:

558 443 204

e-mail:

sekretariat@tsfm.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento Dodatek č. 1 Kupní smlouvy na dodávku a montáž řadičů SSZ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy u vědomí těchto skutečností:

1. Vzhledem k prodloužení výběrového řízení oproti předpokladu, se termín zahájení plnění smlouvy posunul do zimního období, což s ohledem na dodržení technologické kázně a s tím související kvality provedení díla, především nemožnosti manipulace s kabely v teplotách pod 5°C, vedlo k odůvodněnému odsunutí zahájení plnění předmětu smlouvy do jarních měsíců.

2. Vedle toho došlo k odsunutí termínu zahájení prací na díle do jarních měsíců i podle požadavku Dopravního inspektorátu Policie české republiky Frýdek-Místek, který nedoporučil provádění těchto prací v zimních měsících z důvodu potřeby tří denního vypnutí SZZ za účelem výměny jeho řadičů a z důvodů, že PČR není v zimním období schopna v dostatečné míře zajistit potřebnou spolupráci hlídek PČR při potřebném řízení provozu na dotčených křižovatkách.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohody, že dosavadní text čl. VI odst. 1) smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

„Prodávající je povinen odevzdat předmět koupě uvedený v článku III. této smlouvy kupujícímu a provést všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, do 24.05.2019“.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy se nemění.
2. Protože výše uvedená smlouva podléhala povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a v rámci čl. 8, odst. 4 Smlouvy se strany dohody, že jí Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv zašle v dohodnuté lhůtě do 30 dnů objednatel, zašle objednatel Ministerstvu vnitra k uveřejnění ve stejné lhůtě i tento Dodatek.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ve Frýdku-Místku dne:

V Brně dne:

.....
Ing. Jaromír Kohut
předseda představenstva

.....
Ing. Ondřej Hájek
jednatel společnosti
