

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo č. d201800557 ze dne 12. 11. 2018

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

„WORLD INVEST“ v.o.s

sídlo: Obecní 23, 431 11 Otvice
adresa pro doručování: Obecní 23, 431 11 Otvice
IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938
zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 251
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 11. 2018 smlouvu o dílo č. d201800557 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla **Rekonstrukce smuteční obřadní síně v Chomutově**.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla, nikoliv však termín dokončení díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 31. 1. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 31. 1. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
d) *Změnový list č. 1, ze dne 31. 1. 2019, který je přílohou č. 1 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:
„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 31. 1. 2019 tvořící přílohu č. 1 této smlouvy“

4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 1) Změnový list č. 1, ze dne 31. 1. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	5.800.262,87 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	1.218.055,20 Kč
cena s DPH:	7.018.318,07 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 179/19 ze dne 18. 2. 2019.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne - 5. 03. 2019

V CHOMUTOVĚ^V dne 1. 3. 2019

Změnový list

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d201800557 z dne 12. 11. 2018

Změnový list č. 1 ze dne 31. 1. 2019

Název stavby:	Rekonstrukce smuteční obřadní síně v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	ZL k Dodatku č. d2019.....
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3 – 5, čl. III smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: <ul style="list-style-type: none">A. Změna skladby podlahy ve vestibulu<ul style="list-style-type: none">- V PD bylo počítáno s rozebráním vrchní vrstvy podlahy a pokládkou nové podlahyB. Změna vnitřních hliníkových dveří za dveře dřevěné, včetně jedné obložky navíc<ul style="list-style-type: none">- V PD uvažovány pouze hliníkové dveřeC. Změna obkladu žuly na katafalku<ul style="list-style-type: none">- V PD uvažovaná liberecká žula o výměře 11,915 m²	
Nové řešení: <ul style="list-style-type: none">A. Změna skladby podlahy ve vestibulu<ul style="list-style-type: none">- Z důvodu nesoudržného násypu pod podlahou se rozhodlo o odtěžení celého podkladu a zhotovení podkladu nového.B. Změna vnitřních hliníkových dveří za dveře dřevěné, včetně jedné obložky navíc<ul style="list-style-type: none">- Na KD bylo rozhodnuto, že hliníkové dveře v interiéru jsou zbytečné a nahradí je dveře dřevěnéC. Změna obkladu žuly na katafalku<ul style="list-style-type: none">- Na základě požadavku investora byl vznesen požadavek na změnu obkladu katafalku- Bude použita černá žula, tl. 2 cm, místo uvažované (v PD) Liberecké, tl. 5 cmD. Doplnění o okna plastová v počtu 2 ks (v PD nezahrnuto)	
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none">A. Změna skladby podlahy ve vestibulu<ul style="list-style-type: none">- při vybourání stávající kamenné dlažby ve vestibulu byl zjištěn nesoudržný násyp pod prasklým betonovým potěrem. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odtěžení materiálu a zhotovení nové skladby podlahyB. Změna vnitřních hliníkových dveří za dveře dřevěné, včetně jedné obložky navíc<ul style="list-style-type: none">- z hlediska úspory bylo rozhodnuto o výměně vnitřních hliníkových dveří za dveře dřevěné- mezi místnostmi 1.11 a 1.12 bylo v PD uvažováno pouze se začištěním otvoru. Na základě připomínky uživatele objektu bylo rozhodnuto, že otvor bude obložen dřevěnými obložkami.C. Změna obkladu žuly na katafalku<ul style="list-style-type: none">- z estetického hlediska investor rozhodl o změně barvy obkladu katafalkuD. Doplnění o okna plastová v počtu 2 ks<ul style="list-style-type: none">- v PD neřešeno 1 okno plastové chodbové- v PD neřešeno 1 okno plastové v technické místnosti VZT, otvor vyplněn pouze ventilační klapkou, bez bližší specifikace	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

PŘEHLED ZMĚN – CELKOVÝ VLIV NA CENU DÍLA (jednotlivé změny specifikovány v změnovém rozpočtu – viz příloha Změnového listu)

ZL	Označení změny dle ZL	stručný popis změny	vliv na cenu	vliv na cenu	Výsledná změna
			(v Kč bez DPH) vícepráce	(v Kč bez DPH) méněpráce	ceny části díla (v Kč bez DPH)
	A	Podlaha ve vestibulu	147.668,06	-	147.668,06
	B	Výměna hliníkových dveří za dřevěné		-123.020,00	-123.020,00
	C	Změna obkladu katafalku	45.083,49	-	45.083,49
	D	Plastová okna	14.268,37	-	14.268,37
					83.999,92


9

101.639,90 Kč s DPH

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	6.916.678,17 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	101.639,90 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	7.018.318,07 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	



Rekapitulace rozpočtu ke změnovému listu č. 1

Stavba: Rekonstrukce smuteční
obřadní síně v Chomutově

Název Změny	MNP	VCP	Celkem
A. <u>Změna skladby podlahy ve vestibulu</u>		147 668,06 Kč	147 668,06 Kč
B. <u>Změna vnitřních hliníkových dveří za dveře dřevěné, včetně jedné obložky navíc</u>	-123 020,00 Kč		-123 020,00 Kč
C. <u>Změna obkladu žuly na katafalku</u>		45 083,49 Kč	45 083,49 Kč
D. <u>Nové dvě plastová okna</u>		14 268,37 Kč	14 268,37 Kč
Celkem			83 999,92 Kč

