



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: 46/05/2018/ [redacted]

Evidenční číslo: d201900077

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/02

výtisk č. 2

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. d201800311

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

### SITEL, spol. s r.o.

sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4  
adresa pro doručování: Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10  
IČO: 44797320  
DIČ: CZ44797320  
zastoupený/á: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
zapsaný/á: [redacted]  
spisová značka  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 smlouvu o dílo č. d201800311 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace konektivity, strukturované kabeláže, vybavení počítačovou a AV technikou v odborných učebnách základních škol v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna dílčích termínů pro provádění díla tak, že ve školách budou v upravených termínech postupně dokončeny veškeré dodávky technologického vybavení (části díla písm. A) a modernizace sítě v odborných učebnách a ostatních prostorách školy (části díla písm. B).



Agendové číslo: 46/05/2018/ [redacted]

Evidenční číslo: d201900077

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/02

výtisk č.

3. Změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 6 ze dne 6. 2. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## II. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V odst. 4 se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

**Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:**

- Části díla A. **Dodávka a implementace vybavení (počítačová a audiovizuální technika) a modernizace datových rozvodů do učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť: do 50 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště**
  - Části díla B. **Modernizace datových rozvodů v jiných prostorách ZŠ: do 50 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště**
  - Části díla C. **Zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení): do 50 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště**
2. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se ruší harmonogramy plnění dle čl. II odst. 1 písm. f) smlouvy a sjednávají se nové termíny dle změnového listu č. 6, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
  3. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
*n) Změnový list č. 6, ze dne 6. 2. 2019, který je přílohou č. 7 této smlouvy*
  4. Smlouva se doplňuje o následující přílohy:  
7) Změnový list č. 6, ze dne 6. 2. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 175/19 ze dne 18. 2. 2019.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: 46/05/2018/ [REDACTED]

Evidenční číslo: d201900077

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/02

výtisk č.


4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne ..... - 5. 03. 2019

V Praze dne 20.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**ZMĚNOVÝ LIST č. 6**

Název stavby:	<b>Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť, modernizace datových rozvodů v jiných prostorách ZŠ, zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení)</b>
Číslo smluvního vztahu:	<b>SITEL, spol. s r.o. IČ: 44797320</b> Smlouva o dílo: 31. 5. 2018 Evidenční číslo objednatele: d201800311 Evidenční číslo zhotovitele: 138 295 001 Dodatek č. 1: d201800449, 20. 9. 2018
Název části stavby (PS, SO):  Posun termínu se dotkne těchto dílčích částí díla  Dílčí části C. budou dokončeny v původním termínu	<p><b>I. Základní škola Akademika Heyrovského 4539, Chomutov</b></p> <p>Část díla A1: Odborné učebny, školní poradenské pracoviště, serverovna (vybavení PC + AV technika, datové rozvody v učebnách)</p> <p>Část díla B1: modernizace datových rozvodů v jiných prostorách ZŠ</p> <p>Část díla C1: zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení)</p> <p><b>II. Základní škola Březenecká 4679, Chomutov</b></p> <p>Část díla A2: Odborné učebny, školní poradenské pracoviště, serverovna (vybavení PC + AV technika, datové rozvody v učebnách)</p> <p>Část díla B2: modernizace datových rozvodů v jiných prostorách ZŠ</p> <p>Část díla C2: zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení)</p> <p><b>III. Základní škola Kadaňská 2334, Chomutov</b></p> <p>Část díla A4: Odborné učebny, školní poradenské pracoviště, serverovna (vybavení PC + AV technika, datové rozvody v učebnách)</p> <p>Část díla B4: modernizace datových rozvodů v jiných prostorách ZŠ</p> <p>Část díla C4: zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení)</p> <p><b>IV. Základní škola Písečná 5144, Chomutov</b></p> <p>Část díla A6: Odborné učebny, školní poradenské pracoviště, serverovna (vybavení PC + AV technika, datové rozvody v učebnách)</p> <p>Část díla B6: modernizace datových rozvodů v jiných prostorách ZŠ</p> <p>Část díla C6: zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení)</p> <p><b>V. Základní škola Zahradní 5265, Chomutov</b></p> <p>Část díla A9: Odborné učebny, školní poradenské pracoviště, serverovna (vybavení PC + AV technika, datové rozvody v učebnách)</p> <p>Část díla B9: modernizace datových rozvodů v jiných prostorách ZŠ</p> <p>Část díla C9: zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení)</p>

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace.  
**Změna se netýká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.**  
**Změna se týká úpravy termínů v jednotlivých částech díla.**

Původní technické řešení dle smluvní dokumentace: Bez vlivu

Nové technické řešení: nerelevantní

Zdůvodnění změny:

Zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu realizace převážně v části díla B. (modernizace datových rozvodů v jiných prostorách školy), dále pro část díla A. (modernizace datových rozvodů v učebnách, školních poradenských pracovištích a serverovnách). Celkový termín (do 50 týdnů) stanovený ve smlouvě pro část díla C. (zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení) nebude překročen.

S ohledem na průtahy stavebních prací a dodávek dle níže uvedených důvodů č. 1 a č. 2 nemůže zhotovitel plnit a dokončit dílčí části díla A + B ve stanoveném termínu dle SoD.

**Důvod 1.)** Posun termínů se odvíjí od posunu termínu stavebních prací a s tím související dodávka nábytku do jednotlivých učeben, poradenských pracovišť. Zhotovitel stavebních prací (FRK s.r.o.) požádal objednatele o prodloužení termínu o 2 kalendářní týdny (původně 44 TÝDNŮ, nově 46 TÝDNŮ). Celkově docházelo v průběhu realizace stavebních prací k posunu jednotlivých termínů, a to na základě objevených dodatečných stavebních prací (nesoulad mezi PD a skutečným stavem). Tyto posuny ovlivnily také plánování časového harmonogramu pro splnění termínů části díla A + B. Zejména se to týká základních škol Zahradní a Březenecká (dokončení odborných učeben se nově plánuje až v termínu k 22. 3. 2019).

**Důvod 2.)** Posun termínů má souvislost v koordinaci se stavebními pracemi na ZŠ Kadaňská. Na začátku roku 2019 předložila stavební spol. závazný harmonogram, ve kterém byl nastaven průběh prací souvisejících s dokončením zateplení budovy školy a stavebních úprav uvnitř budovy. Hlavní vliv na posun termínu mají pevné podhledy, které se montují na chodbách školy. Nelze tedy zapojit aktivní prvky a dokončit modernizaci datové sítě po celé škole dříve, než budou podhledy zcela hotové. Pevné podhledy na chodbě budou mít nainstalované aktivní a bezpečnostní prvky (část díla B, část díla C).

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Posun termínu dílčích částí díla nemá vliv na celkový termín dokončení projektu do 28. 6. 2019.**

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Vliv změny na smluvní cenu:	NE

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Části díla A. do 45 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště (nejzazší termín 29. 4. 2019) Části díla B. do 40 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště (nejzazší termín 25. 3. 2019) Části díla C. do 50 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště (nejzazší termín 27. 5. 2019)
Nový termín dokončení díla:	Části díla A. do 50 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště (nejzazší termín 27. 5. 2019)

ZMĚNA: **POSUN O 5 TÝDNŮ** – hlavní vliv má posun termínu v části díla písm. B, bezpečnostní a technologické propojení učeben s ostatními prostory ve škole

Části díla B. **do 50 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště (nejzazší termín 27. 5. 2019)**

ZMĚNA: **POSUN O 10 TÝDNŮ** – hlavní vliv má posun ZŠ Kadaňská (rekonstrukce školy), ZŠ Březenecká (nedokončení serverovny a odborných učeben v plánovaném termínu) a posun dokončení na ZŠ Zahradní (odborné učebny),

Části díla C. **do 50 týdnů ode dne protokolárního převzetí staveniště (nejzazší termín 27. 5. 2019)**

ZMĚNA: **BEZ VLIVU**