

D o d a t e k č . 1 k e s m l o u v ě o d í l o

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 144-004 za obcí Nišovice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 17/VZ/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**
Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu**
tel.:387 002 725 fax: 382 002 757
IČ:480 35 599 DIČ: CZ48035599

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu, tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jaromír Zelenka, ředitel oblasti ST, tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED], tel.: 387 002 725
[REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a č. 2 mění bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	4.790.955,47 Kč
Změnový list č.1 – méněpráce	- 142.812,92 Kč
Změnový list č.2 – vícepráce	120.480,49 Kč

Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo bez DPH	4.768.623,04 Kč
DPH 21%	1.001.410,84 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	5.770.033,88 Kč

slovy: Pět miliónů sedm set sedmdesát tisíc třicet tři korun a osmdesát osm hal.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1
Změnový list č. 2

Přezkoumání

České Budějovice dne: 28 -11- 2016
Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

České Budějovice dne: 28 -11- 2016
Za zhotovitele:

Ing. Ivan Šot
Vedoucí oddělení závodů

 **SWIETELSKY** ④
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Prážská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Most ev.č. 144-004 za obcí Nišovice

č. SOD objednatele:

17/VZ/2016

Objekt: SO 201 Most ev.č. 144-004

č. SOD zhotovitele:

S17-016-0007

Investor (objednatel) stavby:Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**TDS:****Projektant:**Linio Plan, spol. s r.o.
Sochorova 26, 616 00 Brno**Zhotovitel:**SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**Předmět změny:**SO 01 0 Všeobecné konstrukce a práce
1 Zemní práce
3 Svislé konstrukce**Popis změny :**

Změnový list č. 2 řeší rozdíly ve výměrách a to mezi výměrami dle zadávací dokumentace a výměrami dle RDS respektive skutečnosti na stavbě.

V zadávací PD byla stavební jáma zapažena jako uzavřená jímka pomocí beranění štětovic Larssen. Pažení bylo vetknuto do zvětralých pararul co nehlouběji, aby byly opřeny o skalní podloží. Přesto docházelo oproti ZDS k průniku spodní vody do stavební jámy, odkud musela být v průběhu stavebních prací odčerpávána.

Po odstranění pažení z důvodu realizace přechodových oblastí mostu přítok spodní vody ještě zesílil, přestože byl tok řeky Volyňky od stavby mostu oddálen pomocí násypné hrázky. Proto byly zřízeny čerpací studny tak ,aby bylo možné po celou dobu realizace zášypových prací a podkladních vrstev vozovky provádět trvalé odčerpávání spodní vody. Rozsah čerpání je doložen zhotovitelem ve Stavebním deníku.

Na jednání se správcem toku o realizaci pažení pro stavbu mostu v toku řeky Volyňky vznikl dodatečný požadavek na ochranu jímачho zařízení vody pro město Volyně, které se nachází na opačném břehu než stavba mostu před případným znečištěním způsobeného realizací stavby mostu. Tvar pažení a ochranné hráze byl odsouhlasen správcem toku.

Vícepráce**Návrh ocenění:**

cena celkem

VícepráceCelkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH120 480,49 Kč
25 300,90 Kč**Vyjádření:****Zhotovitel:**

datum:

28 - 11 - 2016

podpis:

Projektant

datum:

28 - 11 - 2016

podpis:

TDS:

datum:

28 - 11 - 2016

podpis:

Investor:

datum:

28 - 11 - 2016

podpis:

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráceMinisterstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ASPE 9

Firma: LINIOPLAN s.r.o.

ZL č. 2

Stavba: L-14-062-000 - Most ev.č. 144-004 za obci Nišovice

Varianta: ZR - 04/2016

Odbytová cena: 120 480,49
OC+DPH: 145 781,39

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 201	Most ev.č. 144 – 004	120 480,49	25 300,90	145 781,39

ASPE 9

Firma: LINIOPLAN s.r.o.
ZL č. 2 Vícepráce

Stavba : L-14-062-000 Most ev.č. 144-004 za obcí Nišovice
 číslo a název SO: SO 201 Most ev.č. 144 – 004
 číslo a název rozpočtu: SO 201 Most ev.č. 144 – 004

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500L/MIN.	HOD.			70 224,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				70 224,00
		1	Zemní práce				
	17780		ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ JILOVITÝCH VČ. ODSTRANĚNÍ O ODVOZU NA SKLÁDKU 15*3,5*1,5 = 78,75 m3	M3			47 171,25
		0	Zemní práce				47 171,25
		3	Svislé konstrukce				
57	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 B500b, parametricky 175 kg/m3	T			3 085,24
			3,32155 - 3,158 = 0,16355 T				
		3	Svislé konstrukce				3 085,24
			C e l k e m				120 480,49



SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Strakonice
[redacted]
Řepice 138
386 01 Strakonice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Brno
	L-14-062-100	[redacted]	25. 11. 2016

Věc: Most ev.č. 144-004 za obcí Nišovice
Vyjádření AD ke změnovým listům - vícepráce

Stavební jáma byla zapažena dle požadavků ZDS jako uzavřená jímka pomocí beraněných štetovnic Larsen IIIIn. Pažení bylo vetknuto do zvětralých pararul co nejhluběji tak, aby byly opřeny o skalní podloží (předpoklad ZDS). Přesto docházelo oproti předpokladům ZDS (inženýrskogeologický průzkum) k průnikům spodní vody do stavební jámy, odkud musela být v průběhu stavebních prací odčerpávána. Po odstranění pažení z důvodu realizace přechodových oblastí mostu přítok spodní vody ještě zesílil, přesto že byl tok řeky Volyňky od stavby mostu oddálen pomocí nasypané hrázky. Proto byly zřízeny čerpací studny tak, aby bylo možné po celou dobu realizace záস্যových prací a podkladních vrstev vozovky provádět trvalé odčerpávání spodní vody. Rozsah čerpání je doložen zhotovitelem ve Stavebním deníku.

Dle sdělení zhotovitele stavby, vznikl na jednání se správcem toku o realizaci pažení pro stavbu mostu v toku řeky Volyňky, dodatečný požadavek na ochranu jímacího zařízení vody pro město Volyně, které se nachází na opačném břehu než stavba mostu, před případným znečištěním způsobeného realizací stavby mostu. Tvar pažení a ochranné hráze byl odsouhlasen správcem toku.

S pozdravem



Ing. Martin Vacek
autorský dozor

Kontakt: Ing. Martin Vacek, martin.vacek@linioplan.cz
[redacted]

SWIETELSKY

SWIETELSKY stavební s.r.o.
 o z. Dopravní stavby JIH
 oblast Strakonice
 Řepice 138
 386 01 Strakonice
 Telefon +420 728 615 147
 Fax +420 383 321 298
 E-mail zelenka@swietelsky.cz
 Internet www.swietelsky.cz

Povodí Strakonice
 [redacted]

U sv. Markéty 214
 Strakonice I, 386 01

[redacted]
 Strakonice, 8.8.2016

Věc: Most ev. č. 144-004 za obcí Nišovice

Vážení,

oznamujeme Vám, že dne 8.8.2016 zahajujeme práce na stavbě most ev. č. 144-004 za obcí Nišovice. Při stavebních pracích na mostě budeme provádět následující práce v řece Volyňce:

1. Vybudování dočasné zemní hrázky z lomového kamene
2. Zřízení dočasné štětovnicové jímky

Při těchto stavebních pracích bude dodržována ekologie a povodňový plán. V příloze najdete situaci s vyznačenými konstrukcemi.

Příloha:

Situace

S pozdravem

[redacted]
 [redacted]
 Příprava výroby

Swietelsky stavební s.r.o.
 OZ Dopravní stavby JIH
 Oblast Strakonice
 Řepice 138, 386 01 Řepice

Povodí Vltavy
 státní podnik
 U Sv. Markéty 214
 386 11 Strakonice

9. 8. 2016

SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 o z. Dopravní stavby JIH, oblast Strakonice
 Řepice 138, 386 01 Strakonice
 IČ: 420 [redacted]

Stavba: Most ev.č. 144-004 za obcí Nišovice

č. SOD objednatele:

17/VZ/2016

Objekt: SO 201 Most ev.č. 144-004

č. SOD zhotovitele:

S17-016-0007

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Projektant:

Linio Plan, spol. s r.o.
Sochorova 26, 616 00 Brno

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Předmět změny:

SO 01 0 Všeobecné konstrukce a práce
3 Svislé konstrukce

Popis změny :

Změnový list č. 1 řeší rozdíly ve výměrách a to mezi výměrami dle zadávací dokumentace a výměrami dle RDS respektive skutečnosti na stavbě.

Měněpráce

Návrh ocenění:

cena celkem

Měněpráce

Celkem bez DPH	- 142 812,92 Kč
DPH 21%	- 29 990,71 Kč
Celkem vč. DPH	- 172 803,63 Kč



SWIETELSKY

odš
CR - 370 04
IČ: 480

Vyjádření:

Zhotovitel:

datum: 28 - 11 - 2017

Projektant

datum: 28 - 11 - 2017

TDS:

datum: 28 - 11 - 2017

Investor:

datum: 28 - 11 - 2017

Přílohy: Položkový rozpočet - měněpráce

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

ASPE 9

Firma: LINIOPLAN s.r.o.

ZL č. 1

Stavba: L-14-062-000 - Most ev.č. 144-004 za obcí Nišovice

Varianta: ZŘ - 04/2016

Odbytová cena: - 142 812,92
OC+DPH: - 172 803,63

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 201	Most ev.č. 144 – 004	- 142 812,92	- 29 990,71	- 172 803,63

ASPE 9

Firma: LINIOPLAN s.r.o.
ZL č. 1 MěněpráceStavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:L-14-062-000
SO 201
SO 201Most ev.č. 144-004 za obcí Nišovice
Most ev.č. 144 – 004
Most ev.č. 144 – 004

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
4	02520	X	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU pouze se souhlasem investora: 30 000 Kč (pro celou stavbu) zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KČ	██████	██	- 30 000,00
8	02821	X	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU pouze se souhlasem investora 68 hod. zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	██████	██████	- 5 932,15
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 35 932,15
3			Svislé konstrukce				
55	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 B500b, parametricky 175 kg/m3 1,62968 - 2,034 = -0,40432 T	T	██████	██████	- 7 627,19
59	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 B500b, parametricky 200 kg/m3 17,33153 - 22,593 = -5,26147 T	T	██████	██████	- 99 253,58
3			Svislé konstrukce				- 106 880,77
			Celkem				- 142 812,92