

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/148/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 38/15 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností.

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM VH atelier, spol. s r.o.

Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
12070

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel

IČ: 49437267

DIČ: CZ49437267

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/148/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 18. 8. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 17. 7. 2018, upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

„h) bod C – 2) do 13. 3. 2019,

i) bod D do 10. 5. 2019.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„h) bod C – 2) do 31. 7. 2019,
i) bod D do 30. 9. 2019.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/148/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 18. 8. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 17. 7. 2018, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Ivo Pospíšil
jednatel
VH atelier, spol. s r.o.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR				
Projekt:	Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice				
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností				
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.					
ZMĚNOVÝ LIST				POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU				1	
Datum vydání:	4.3.2019	A	B	C	D E
Zařazení změnového listu					nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	VH atelier, spol. s r.o., Lidická 960/81, 602 00 Brno, [REDAKCE]				
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Prodloužení dílčích termínů plnění.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/148/P/SoD/2015				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny				1.3.2019
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Společnost VH atelier, spol. s r.o. zpracovává a zajišťuje k záměru "Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice" projektovou dokumentaci pro stavební povolení a stavební povolení dle uzavřené S/ŘVC/148/P/SoD/2015 (evid.č.objednatele). Je odevzdána projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá aktualizace stanovisek a vyjádření DOSS. V rámci zajišťování aktualizace stanovisek bylo nezbytné zajistit nové vydání výjimek z ochrany ZCHD. Žádost byla na Krajský úřad Pardubického kraje podána dne 25.9.2018, přičemž pravomocné rozhodnutí správního orgánu bylo vydáno 1/2019. S ohledem na skutečnost, že vydáním pravomocné výjimky bylo ze strany odboru ŽP podmíněno podání žádosti a souhrnné stanovisko z hlediska životního prostředí, včetně závazného stanoviska k zásahu do VKP, žádáme o prodloužení termínu plnění bodu C - 2) (stavební povolení) o 135 dnů (45 dnů na vydání ZS k VKP a 90 dnů na stavební řízení). O stejnou délku je pak potřeba posunout i termín navazujícího plnění bodu D (ZDS). Délka zajištěných nových výjimek a podmínění jejich vydáním další stanoviska se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele.</p>					
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>					
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano.</p>					
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</p>					
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>					
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>					
<p>b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p>					

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.372.000,- Kč	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na dokončení dílčích částí díla - posun o 135 dnů.</i>
Cena SoD po změně	1.372.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu.</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/148/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C-2) a D	284.000,- Kč	2019
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	