

Dodatek č. 3
SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 053/2017

„III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín“
- projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem
osobou oprávněnou k jednání: [redacted]

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
tel: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: společnost AF&PRIS
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno
a
AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 13, 140 00 Praha 4

vedoucí konsorcia: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**
se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
Zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545
IČO: 46974806 DIČ: CZ46974806
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

člen konsorcia: **AF-CITYPLAN s.r.o.**
se sídlem : Magistrů 13, 140 00 Praha 4
Zápis v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 25005
IČO: 47307218 DIČ: CZ47307218
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Martin Řehulka, jednatel spol. Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Na realizaci služby

„III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín“
- projektová dokumentace

Tímto dodatkem se mění shora uvedená smlouva uzavřená dne 20.9.2017 a ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 takto:

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 30.6.2019

3. Cena díla

1. Cena díla se mění následně:

Cena celkem bez DPH	1.189 200,- Kč
z toho: diagnostika	85 000,- Kč
geodetické práce	68 000,- Kč
inženýrská činnost	156 000,-Kč
projektová dokumentace	614 000,-Kč (z toho SO 101 Silnice 446 000,- Kč SO 104 Most 168 000,- Kč)
Rozšíření proj. dokumentace	266 200,-Kč (z toho Projekt DUSP 134 200,- Kč, Most 37752-2 a 37752-3 132 000,- Kč)
DPH 21%	249 732,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	1 438 932,- Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 2x obdrží objednatel a 2 zhotovitel

Za objednatele:

V Olomouci dne 28-02-2019



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní příhrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc₉

Za zhotovitele:

V Brně dne 27.2.2019

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Gruha 20, 625 00 Brno



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

**Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
Lipenská 120
772 11 Olomouc**

Náše značka
HS- 0359/2019 - Řeh

Zakázka č.
17130

Vyřizuje
Řehulka

Datum
27.2.2019

Akce: **III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín**

Věc: **Žádost o termínový a cenový dodatek SoD**

Dobrý den,

dle SoD a uzavřeného Dodatku máme vypracovat dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu PDPS včetně podání žádosti o stavební povolení do 28.2.2019. Žádáme tímto o uzavření termínového a cenového Dodatku.

Při zpracování projektové dokumentace této akce nám oproti zadávacím podmínkám a uzavřené SoD vznikly nepředpokládané vícepráce. Jejich výčet je uveden níže:

- 1.) Zpracování projektové dokumentace DUSP namísto dokumentace DSP.
- 2.) Zvětšený rozsah předmětu díla u mostních objektů.

K jednotlivým bodům:

- 1.) Při projednání projektové dokumentace na základě požadavku DOSS bylo nutné zpracovat dokumentaci v rozsahu DUSP (společné územní a stavební řízení).
- 2.) Rozsah prací dle SoD Příloha č. 1,2 – bod 2.1, odstavec druhý, odrážka osmá a navazující u mostních objektů 37752-2 a 37752-3 (oprava říms a zábradlí) nebylo možné dodržet a bylo nutno:
 - a. Most 37752-2 – vzhledem k nevyhovující šířce vozovky, polohy levostranné římsy vůči ose silnice a požadavku DI Policie ČR na osazení pravostranného svodidla musela být zpracována PD na opravu tohoto mostu.
 - b. Most 37752-3 – vzhledem k nevyhovující šířce vozovky a požadavku DI Policie ČR na osazení svodidel musela být zpracována PD na opravu tohoto mostu.

V souvislosti s výše uvedeným žádáme o prodloužení termínu dle SoD do 30.6.2019. Vyčíslení víceprací je uvedeno v příloze.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Martin Řehulka

Příloha: Kalkulace víceprací

tel.:

web:

e-mail:

jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení:

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

Akce: **III/37752, III/37754 Kostelec na Hané – Lešany – Zdětín**
Příloha: **Kalkulace cenového dodatku**

1.) Rozšíření projektové dokumentace ze stupně DSP na stupeň DUSP

Rozšíření projektové dokumentace: **134 200 Kč**

2.) Zvětšený rozsah předmětu díla u mostních objektů.

Most 37752-2	49 500 Kč
Most 37752-3	82 500 Kč
Celkem:	132 000 Kč

Víceprací dle bodů 1-2 celkem: **266 200 Kč bez DPH**

U projektových prací je kalkulace stanovena dle počtu hodn násobených dohodnutou hodinovou sazbou za práci v kanceláři dle SoD.

V Brně dne 27.2.2019


Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Projektní kancelář RIS spol. s r.o.
Osobá 20, 625 07 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974896