

DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70802822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

(dále jen „objednatel“)

a

FILIPSTAV s.r.o.

se sídlem Husova 69, 572 01 Polička

IČ: 26006707

zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 19551

zastoupen: [REDACTED]

(dále též jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2017 smlouvu o dílo č. OR/17/24923 na zhotovení stavby „Gymnázium Polička – zřízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 20. 8. 2018 (dále jen „smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.
2. Změny smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VI odst. 6 smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na skutečnost, že stavba „Gymnázium Polička – zřízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří“ měla být v souladu s ust. čl. I odst. 2 smlouvy provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností LABINA, spol. s r.o., se sídlem Křížíkova 68, 660 90 Brno, IČ: 46962905 a změn provedených dodatkem č. 1, je pochybné, jestli neprovedením vybraných povrchových úprav terénu - výsadba 10 ks dřevin a s tím souvisejících úprav terénu vyplývajících ze změnového listu č. 5 v celkové výši 8.600 Kč bez DPH, byť se zohledněním při fakturaci, bez toho, aby uvedená změna byla předmětem dodatku, nedošlo k porušení smlouvy.

Článek II.

Sporná práva a povinnosti

1. S ohledem na absenci dodatku, který by řešil neprovedení výsadby 10 ks dřevin a s tím souvisejících úprav vyplývajících ze změnového listu č. 5, v celkové výši 8 600,- Kč bez DPH, vyplývající z neuskutečnění celkového rozsahu povrchových úprav terénu (z důvodu chyby v rozpočtu stavby), byť se zohledněním při fakturaci, je sporné, jestli byl předmět díla proveden v souladu se smlouvou.

Článek III. Narovnání

1. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohody na narovnání nejasných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy dle čl. II této dohody.
2. S ohledem na zjištěné skutečnosti smluvní strany považují i v případě neprovedení vybraných povrchových úprav terénu – hloubení jamek bez výměny půdy vyplývající ze změnového listu č. 5 v celkové výši 4 250,- Kč bez DPH a výsadby 10 ks dřevin s balem vyplývající ze změnového listu č. 5 v celkové výši 4 350,- Kč bez DPH předmět díla provedený v souladu se smlouvou.
3. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohody, že s ohledem na neprovedení prací specifikovaných v čl. II odst. 1 této dohody se smluvní cena bez DPH uvedená v čl. I odst. 2 dodatku č. 1 smlouvy s přihlédnutím k vlivům zaokrouhlování snižuje o částku 8 599,61 Kč, cena včetně DPH o částku 10 405,53 Kč.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tato dohoda o narovnání byla schválena Radou Pardubického kraje dne 11. 2. 2019 usnesením č. R/1721/19.
4. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohody, že objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 5 ze dne 30. 8. 2018

V Pardubicích dne 08. 03. 2019

V Poličce dne 08. 03. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele

JUDr. Martin Netolický
hejtman

jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	FILIPSTAV s.r.o. Husova 69, 572 01 Polička IČ: 26006707		
Investor:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125 532 11 Pardubice	Datum: 30.8.2018	
Název akce: Gymnázium Polička – zřízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002769			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL č. 05	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Venkovní sadové úpravy			
<p>Popis a zdůvodnění změny: Při vlastní realizaci sadových úprav byl opožděně dodavatelem stavby a technickým dozorem investora zjištěn nesoulad výkresové části s oceněným výkazem výměr zakázky. Ve výkrese č. C. 3 Situace venkovních úprav jsou v části okrasná výsadba specifikovány 3 kusy výsadby dřevin s balem. Ve výkazu výměr nabídky došlo k chybě rozpočtáře, kde je uváděno v položce č. 8 hloubení jamek bez výměny půdy a pol. č.11 výsadba dřevin s balem D do 60 cm shodný počet 13 ks.</p> <p>U obou položek dojde ke snížení měrných jednotek o 10 ks. Částka odpovídající 10 ks výsadby dřevin a hloubení jamek nebude fakturována.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:		Pardubický kraj	
Stanovisko technického dozoru stavby: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px;"></div>			
Stanovisko projektanta stavby - AD: <div style="background-color: black; width: 100%; height: 40px;"></div>			
Příloha :			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	FILIPSTAV s.r.o. Husova 69, 572 01 Polička IČ: 26006707	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	30.8.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Při vlastní realizaci sadových úprav byl opožděně dodavatelem stavby a technickým dozorem investora zjištěn nesoulad výkresové části s oceněným výkazem výměr zakázky. Ve výkrese č. C. 3 Situace venkovních úprav jsou v části okrasná výsadba specifikovány 3 kusy výsadby dřevin s balem. Ve výkazu výměr nabídky došlo k chybě rozpočtáře, kde je uváděno v položce č. 8 hloubení jamek bez výměny půdy a pol. č. 11 výsadba dřevin s balem D do 60 cm shodný počet 13 ks.</p> <p>U obou položek dojde ke snížení měrných jednotek o 10 ks. Částka odpovídající 10 ks výsadby dřevin a hloubení jamek nebude fakturována.</p>		
Počet připojených listů specifikací:5	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
8.600,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 8.600,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 30. 8. 2018	Datum: 30. 8. 2018	

Ověřil:

Schválil: