

Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje**  
IČO: 272 56 456  
DIČ: CZ27256456  
Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01  
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  
Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 35-3525450227/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

Společnost: **ATEBEK s.r.o.**  
IČO: 28862520  
DIČ: CZ28862520  
Se sídlem: Drahobejlova 1019/190 00 Praha 9  
Zastoupená: Chionex a.s., Lubomír Benýšek, statutární ředitel  
Bankovní spojení: Fio banka a.s.  
Číslo účtu: 2400453315/2010  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149756

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,  
společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO** dále jen „dodatek“

### **1. Předmět dodatku**

- 1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.10.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s rekonstrukcí a úpravou prostor Pavilonu D (4) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje na prostory pro administrativu.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění prací nastaly skutečnosti, které mají vliv na termín dokončení díla. Zejména je nutné provést dílčí stavební připravenost pro montáž technického vybavení budovy, které má být realizováno v rámci celkové revitalizace budovy, kterou však nebude možné provádět za plného provozu pracoviště administrativy. Jedná se o rozvody vody, kanalizace a vzduchotechniky, jejichž konstrukční části probíhají všemi podlažními budovy včetně aktuálně řešených prostor. Dále nebyla doposud z prostoru u staveniště přemístěna úprava vody včetně stávajícího napojení na přívod vody a elektroinstalace. Z těchto důvodů není možné provádět stavební práce v zamýšleném rozsahu.

- 1.4. Smluvní strany konstatují, že výše popsané skutečnosti nebudou mít vliv na celkovou cenu díla.
- 1.5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že dosavadní termín dokončení prací uvedený v čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění na termín nejpozději do **31.1.2019**.
- 1.6. Pro vyloučení veškerých pochybností se sjednává, že v období od 1.11.2018 do 31.1.2019 nebyl objednatel v prodlení s dokončením a předáním díla dle Smlouvy.
- 1.7. Tento dodatek se použije na práva a povinnosti smluvních stran již od 1.11.2018.

### **1.1. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
2. Vzhledem k tomu, že Smlouva včetně tohoto dodatku podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uzavírají smluvní strany toto samostatné ujednání. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy a tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Z uveřejnění budou vyloučeny ty části Smlouvy a ty údaje, které zákon o registru smluv uveřejnit zakazuje či jejich uveřejnění neukládá (obchodní tajemství, osobní údaje apod.). Toto samostatné ujednání smluvních stran nabývá platnosti a účinnosti podpisem tohoto dodatku oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

.....  
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,  
a.s., nemocnice Středočeského kraje**  
JUDr. Ladislav Řípa  
předseda představenstva

.....  
**Atebek s.r.o.**  
Lubomír Benýšek  
statutární ředitel

.....  
**Oblastní nemocnice Mladá Boleslav,  
a.s., nemocnice Středočeského kraje**  
Ing. Jiří Bouška  
místopředseda představenstva