

Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo č. SML/1222/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/4942: MIROŠOV – VLACHOVA LHOTA, SESUV II“

a

Příkazní smlouvy

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/4942: MIROŠOV – VLACHOVA LHOTA, SESUV II“

a

Smlouvy

uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/4942: MIROŠOV – VLACHOVA LHOTA, SESUV II“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

(dále jen objednatel - příkazce)

a

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

e-mail:

Bankovní spojení:

(dále jen zhotovitel - příkazník - poskytovatel)

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Centroprojekt Group a.s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 6873

01643541

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

na základě pověření ze dne 5.4.2016

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Účel dodatku

Dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu splnění dílčích závazků dle Smlouvy o dílo (SoD) a Příkazní smlouvy (PS) v návaznosti na žádost zhotovitele – příkazníka ze dne 20.2.2019.

Změna termínu splnění dílčích závazků dle SoD a PS

Dne 11.12.2018 požádal zhotovitel - příkazník o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu. Silniční správní úřad (dále jen „SSÚ“) vydal oznámení o zahájení stavebního řízení až 31.1.2019. Stavební řízení probíhalo bez přerušení, SSÚ vydal stavební povolení dne 13.2.2019 s předpokladem nabytí právní moci 5.3.2019.

Na základě uvedených skutečností se dohodou obou smluvních stran stanovuje posunutí termínu předání PD ve stupni DSP a vydání SP s NPM z 28.2.2019 na 5.3.2019.

Článek III. Změny ve smlouvě

Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, odst. 1., písmena d) a dále odst. 2., písmena b)
Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- d) předání **1 paré DSP** potvrzené stavebním úřadem,
předání **4 paré DSP/PDPS** vč. dokladové části,
předání **1 x** oceněného soupisu prací (podrobného rozpočtu)
a plánu BOZP: **05.03.2019**

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

- b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou
nabytí právní moci: **05.03.2019**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv postupem dle z.č. 340/2015 Sb. O zveřejnění v registru smluv bude objednatel informovat zhotovitele e-mailem na jeho adresu.

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho jsou dva pro objednatele - příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka.

Ve Zlíně dne 26.2.2019

.....

.....