

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 15	
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“		
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8		
Datum:	11.2.2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna podhledů (Rekonstrukce objektu)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výšková změna podhledu v tělocvičně, doplnění podhledu do ostění, doplnění kastlíků u hlavic sloupů, zrušení akustických nástěnek. - doplnění výrobku mříží - Z/6a,b - do otvoru u bočního schodiště. - doplnění výrobku O/22 - konzoly na vlajky na fasádě. - upřesnění polohy a výšky koncových prvků na stěnách, stropěch, podhledech. Změna délky konzol hodin. - doplnění a upřesnění vývodů ZTI, změna polohy trasy kanalizace v 1.NP - doplnění zásuvky v místnosti č. 1.04 - přepojení vývodů pro pisoár na zásuvkový okruh, - doplnění zásuvek v gastroprovozu <p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 015.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 17	Počet připojených výkresů: ---		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-372 418,58 Kč	527 272,44 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
154 853,86 Kč	-		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum:	Datum:		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _015

Stavba: Pernerova - změna č.015

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

154 853,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	154 853,86	32 519,31
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

187 373,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _015

Stavba: Pernerova - změna č.015

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		154 853,86	187 373,17	
1.15a	Změna č.015a - přípočet	527 272,44	637 999,65	STA
A.a	Rekonstrukce objektu	489 111,92	591 825,42	Soupis
1	Architektonické řešení	120 795,25	146 162,25	Soupis
2	Gastro - ZTI	14 330,69	17 340,13	Soupis
3	Elektro - slaboproud	27 034,15	32 711,32	Soupis
4	Elektro - silnoproud	326 951,83	395 611,71	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	38 160,52	46 174,23	Soupis
1.15b	Změna č.015b - odpočet	-372 418,58	-450 626,48	STA
A.b	Rekonstrukce objektu	-345 465,39	-418 013,12	Soupis
1	Architektonické řešení	-121 386,93	-146 878,19	Soupis
4	Elektro - silnoproud	-224 078,46	-271 134,94	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-26 953,19	-32 613,36	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

1 - Architektonické řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

120 795,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 795,25	21,00%	25 367,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

146 162,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

1 - Architektonické řešení

Misto:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

120 795,25

PSV - Práce a dodávky PSV

120 795,25

763 - Konstrukce suché výstavby

49 438,79

767 - Konstrukce zámečnické

71 356,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

1 - Architektonické řešení

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 795,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				120 795,25	
D	763		Konstrukce suché výstavby				49 438,79	
1	K	76313 C6	Podhled akustický odolný- nárazuvzdorný akustický systém s tl. panelu 40 mm , rozměr 1200x600 mm (např. Ecophon Super G A)	m2	13,064	3 312,19	43 270,45	sml.rozpočet
	VV		0,875*4*0,2*3		2,100			
	VV		((0,875*0,875)-(3,14*0,2*0,2))*3		1,920			
	VV		podhled ostění					
	VV		(1,4+(1,75*6))*0,66		7,854			
	VV		(1,4+(1,75*6))*0,1		1,190			
	VV		Součet		13,064			
2	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Připlátek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	13,064	53,20	695,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	763164137.	SDK obklad ke tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	3,800	1 311,54	4 983,85	sml.rozpočet
4	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	489,493	1,00	489,49	sml.rozpočet
D	767		Konstrukce zámečnické				71 356,46	
5	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	2,000	127,00	254,00	CS ÚRS 2019 01
6	M	55135	Kovová větrací mřížka atyp., vel. 250/250 mm, ozn 6a/Z, 1xzákladní + 2x vrchní nátěr, barva RAL 1015 mandlová, atd dle PD	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	R-položka
7	M	55136	Kovová větrací mřížka atyp., vel. 250/250 mm, ozn 6b/Z, 1xzákladní + 2x vrchní nátěr, barva RAL 8004 cihlově červená, atd dle PD	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	R-položka
8	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	6,576	119,00	782,54	CS ÚRS 2019 01
	VV		"komaxitový držák" 4,0		4,000			
	VV		"1,17kg/m" 0,25*4*2*1,17		2,340			
	VV		"0,59kg/m" 0,1*2*2*0,59		0,236			
	VV		Součet		6,576			
9	M	62333	Komaxitovaný držák na vlajky vel.280/150mm, ozn 22/O, barva RAL 1015 mandlová, atd dle PD	kus	1,000	3 770,00	3 770,00	R-položka
10	M	13010500	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 30x20x3mm	t	0,002	33 200,00	66,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1,17kg/m" 0,25*4*2*1,17/1000		0,002			
	VV		0,002*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,002			
11	M	13010353.1R	ocel pásová válcovaná za studena 25x3mm	kg	0,260	48,60	12,64	odvozeno URS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"0.59kg/m" 0,1*2*2*0,59		0,236			
	VV		0,236*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		0,260			
12	K	767996011R	Úprava povrchů zinkováním	m2	14,870	3 867,00	57 502,29	R-položka
	VV		"2/Z" 0,8*0,5*2*18		14,400			
	VV		"6/Z" 0,25*0,25*2*2		0,250			
	VV		"profil L" (0,03+0,02)*0,25*4*2*2		0,200			
	VV		"pásová ocel" 0,025*0,1*2*2*2		0,020			
	VV		Součet		14,870			
13	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	700,879	1,81	1 268,59	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

2 - Gastro - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 330,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 330,69	21,00%	3 009,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 340,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

2 - Gastro - ZTI

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	14 330,69
1.4.1a - Vnitřní kanalizace	9 819,05
1.4.1b - Vnitřní vodovod	4 511,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

2 - Gastro - ZTI

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 330,69

D	1.4.1a	Vnitřní kanalizace					9 819,05	
1	K	Pol3	D+M Ležaté kanalizační svody z tvrdého PVC systém KG SN4 spojovaného hrdly, Trubky KG 125	m	8,000	421,70	3 373,60	sml.rozpočet
2	K	Pol5	D+M Odpadní a přípojovací potrubí plastové , system HT, spojovaného hrdly s těsněním, Trubky HT 125	m	2,000	664,05	1 328,10	sml.rozpočet
3	K	Pol6	D+M Odpadní a přípojovací potrubí plastové , system HT, spojovaného hrdly s těsněním, Trubky HT 110	m	2,000	526,18	1 052,36	sml.rozpočet
4	K	Pol7	D+M Odpadní a přípojovací potrubí plastové , system HT, spojovaného hrdly s těsněním, Trubky HT 75	m	2,000	389,68	779,36	sml.rozpočet
5	K	Pol24	Protipožární prostupy v požárně dělicích konstrukcích 75	ks	1,000	1 122,10	1 122,10	sml.rozpočet
6	K	Pol26	Protipožární prostupy v požárně dělicích konstrukcích 125	ks	1,000	1 306,24	1 306,24	sml.rozpočet
7	K	Pol11	Zkouška vnitřní kanalizace, skládající se z technické prohlídky kanalizace a zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí	m	14,000	50,87	712,18	sml.rozpočet
8	K	Pol27	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	96,739	1,50	145,11	sml.rozpočet

D	1.4.1b	Vnitřní vodovod					4 511,64	
9	K	Pol36	Trubky z PP RCT EVO PN 22, 20x2,3	m	8,000	443,36	3 546,88	sml.rozpočet
10	K	Pol48	Kulové kohouty PN 25, Kulový kohout 3/4" bez výpustě	ks	1,000	446,22	446,22	sml.rozpočet
11	K	722232043	Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	Pol42	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 50	m	6,000	16,96	101,76	sml.rozpočet
13	K	Pol43	Proplach a desinfekce vodovodních rozvodů před uvedením do provozu	m	6,000	20,35	122,10	sml.rozpočet
14	K	Pol69	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	44,450	1,50	66,68	sml.rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

3 - Elektro - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

27 034,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 034,15	21,00%	5 677,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 711,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

3 - Elektro - slaboproud

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

27 034,15

D1 - Školní rozhlas

1 849,30

D2 - Strukturovaná kabeláž

12 940,85

D6 - PZTS poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace

6 442,00

D9 - Úprava vedení slaboproudu z MŠ

5 802,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

3 - Elektro - slaboproud

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 034,15	
D	D1	Školní rozhlas					1 849,30	
1	K	1.6	Kabel 2x1,5 B2ca, s1, d0, kabel funkční při požáru PH30-R dle ZP27 dle ČSN 73 0848	m	15,000	54,58	818,70	sml.rozpočet
2	K	1.10	Strojní drážkování pro trubky pr. 25mm,32mm + zához drážky	m	10,000	99,36	993,60	sml.rozpočet
3	K	1.12	Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení obsluhy, přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	30,00	30,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
4	K	1.14	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	7,00	7,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D	D2	Strukturovaná kabeláž					12 940,85	
5	K	2.20	Kabel UTP cat6, bezhalogenový	m	100,000	29,28	2 928,00	sml.rozpočet
6	K	2.21	Kabel 2x1,5 pro napájení zámku	m	35,000	36,83	1 289,05	sml.rozpočet
7	K	2.23	Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm	m	35,000	50,03	1 751,05	sml.rozpočet
8	K	2.24	Trubka ohebná elektroinstalační pr. 32mm	m	25,000	54,63	1 365,75	sml.rozpočet
9	K	2.30	Strojní drážkování pro trubky pr. 32mm, + zához drážky	m	25,000	99,36	2 484,00	sml.rozpočet
10	K	2.35	Vypínač s kontrolkou pro ovládání el. ovládací dveří, včetně instalační krabice, rámečku	ks	1,000	416,00	416,00	R-položka
11	K	2.36	Elektrický otvirač 12V, standard stav. stífelka, deblokace BEFO 1211MB	ks	1,000	2 457,00	2 457,00	R-položka
12	K	2.34	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	250,00	250,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D	D6	PZTS poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace					6 442,00	
13	K	6.8	Kabel PZTS 4x0,22	m	50,000	28,62	1 431,00	sml.rozpočet
14	K	6.9	Kabel PZTS 2x1+4x0,22	m	25,000	43,85	1 096,25	sml.rozpočet
15	K	6.10	Trubka ohebná elektroinstalační pr. 25mm	m	25,000	50,03	1 250,75	sml.rozpočet
16	K	6.12	Strojní drážkování pro trubky pr. 25mm + zához drážky	m	25,000	99,36	2 484,00	sml.rozpočet
17	K	6.16	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	180,00	180,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D	D9	Úprava vedení slaboproudu z MŠ					5 802,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	9.1	Uvolnění rozvodů z povrchové montáže	m	10,000	18,20	182,00	R-položka
19	K	9.2	Strojní drážkování pro trubky pr. 32mm + zához drážky	m	10,000	99,36	993,60	sml.rozpočet
20	K	9.3	Trubka ohebná elektroinstalační pr. 40mm	m	10,000	62,64	626,40	sml.rozpočet
21	K	9.4	Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení obsluhy, přípomocné práce. vrtání, řezání	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

4 - Elektro - silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

326 951,83

DPH základní
snižená

Základ daně

326 951,83

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

68 659,88

0,00

Cena s DPH

v CZK

395 611,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.015
Objekt: 1.15a - Změna č.015a - připočet
Soupis: A.a - Rekonstrukce objektu
Úroveň 3: **4 - Elektro - silnoproud**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 8. 9. 2018
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	326 951,83
M - Práce a dodávky M	326 951,83
21-M - Elektromontáže - silnoproud	321 109,11
2 - Svítidla reference fy. Elkovo čepelík, Vyrtych, Osmont, Trevos	287 578,20
02.01.2017 - Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)	4 248,06
3 - Kabele	29 282,85
D8 - Ostatní	5 842,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

4 - Elektro - silnoproud

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							326 951,83	
D	M		Práce a dodávky M				326 951,83	
D	21-M		Elektromontáže - silnoproud				321 109,11	
D	2		Svítilna reference fy. Elkovo čepelík, Vyrtych, Osmont, Trevos				287 578,20	
1	K	2.15.1	L - Osmont Elsa 5, kulaté svítidlo z triplexového skla, zářivkové, 2x32W, prům. 50cm, vč. integrovaného , bateriového nouzového modulu (1hodina) pro 1x32W , IP44	ks	16,000	11 316,24	181 059,84	R-položka
2	K	2.15.2	M - Osmont Adria P4, závěsné svítidlo skleněná opálová koule Ø500 mm, zářivkové, 2x32W, prům. 50cm, vč. integrovaného , bateriového nouzového modulu (1hodina) pro 1x32W , IP40, rozeta, závěs (délka 1m) a uchycení - broušený nerez	ks	9,000	11 402,04	102 618,36	R-položka
3	K	2.26	Drobný nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	150,00	150,00	sml.rozpočet
4	K	2.30	Montáž svítidel	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	sml.rozpočet
D	02.01.2017		Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)				4 248,06	
5	K	2.1.7	Jednoduchá zásuvka 1fázová , IP 44, vč. základny a rámečku, (barva bílá)	ks	2,000	287,08	574,16	sml.rozpočet
6	K	2.1.22	Otočný vypínač, v krytí, IP65, na povrch, 4x40A	ks	1,000	824,65	824,65	sml.rozpočet
7	K	2.1.23	Otočný vypínač, v krytí, IP65, na povrch, 4x25A	ks	1,000	695,01	695,01	sml.rozpočet
8	K	2.1.26	Tlačítkový ovladač s LED- indikace, vč. základny a rámečku (barva bílá)	ks	6,000	270,72	1 624,32	sml.rozpočet
9	K	2.1.31	přístrojová krabice pro vypínač do zdi nebo SDK	ks	6,000	88,32	529,92	sml.rozpočet
D	3		Kabely				29 282,85	
10	K	3.11	PRAFlaSafeX 5Jx6mm2	m	14,000	150,47	2 106,58	sml.rozpočet
11	K	3.13	PRAFlaSafeX 5Jx2,5mm2	m	13,000	80,04	1 040,52	sml.rozpočet
12	K	3.14	PRAFlaSafeX 5Jx1,5mm2	m	330,000	63,05	20 806,50	sml.rozpočet
13	K	3.16	PRAFlaSafeX 3Jx2,5mm2	m	25,000	59,17	1 479,25	sml.rozpočet
14	K	3.32	Instalace kabelových tras vč. čitelného a trvanlivého popisu na obou koncích	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	sml.rozpočet
D	D8		Ostatní				5 842,72	
15	K	7.5	Autorský dozor	hod	7,000	596,16	4 173,12	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	7.8	Kompletace, oživení	ks	1,000	834,80	834,80	cena odvozena ze sml. rozpočtu
17	K	7.9	Doprava materiálu na stavbu do 50km	ks	1,000	834,80	834,80	cena odvozena ze sml. rozpočtu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 160,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 160,52	21,00%	8 013,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 174,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	38 160,52
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	38 160,52
VRN3 - Zařízení staveniště	22 978,48
VRN4 - Inženýrská činnost	11 083,28
VRN6 - Územní vlivy	2 049,38
VRN7 - Provozní vlivy	2 049,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Permerova - změna č.015

Objekt:

1.15a - Změna č.015a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 160,52	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				38 160,52	
D	VRN3		Zařízení staveniště				22 978,48	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	4 891,12	22 978,48	
D	VRN4		Inženýrská činnost				11 083,28	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	4 891,12	1 232,56	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	4 891,12	9 850,72	
D	VRN6		Územní vlivy				2 049,38	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	4 891,12	2 049,38	
D	VRN7		Provozní vlivy				2 049,38	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	4 891,12	2 049,38	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15b - Změna č.015b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

1 - Architektonické řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-121 386,93

DPH základní
snižená

Základ daně

-121 386,93

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-25 491,26

0,00

Cena s DPH

v CZK

-146 878,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15b - Změna č.015b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

1 - Architektonické řešení

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-121 386,93

PSV - Práce a dodávky PSV

-121 386,93

763 - Konstrukce suché výstavby

-121 386,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15b - Změna č.015b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

1 - Architektonické řešení

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-121 386,93	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-121 386,93	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-121 386,93	
1	K	76311 O20	Pás z akustických panelů např. Ecophon Akusto Wall Super G A instalovaný do odolných Omega profilů, rozměr 2700x1200x40mm, umístění nad dřevěný obklad (výška od podlahy cca 1,8m) - dodávka a montáž	m2	-25,920	4 636,77	-120 185,08	
	VV		" O20 - tělocvična" -2,7*1,2*8		-25,920			
	VV		Součet		-25,920			
2	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 co 24 m	%	-1 201,851	1,00	-1 201,85	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15b - Změna č.015b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

4 - Elektro - silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-224 078,46

DPH základní
snižená

Základ daně

-224 078,46

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-47 056,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

-271 134,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15b - Změna č.015b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

4 - Elektro - silnoproud

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

-224 078,46

M - Práce a dodávky M

-224 078,46

21-M - Elektromontáže - silnoproud	-224 078,46
2 - Svítidla reference fy. Elkovo čepelík, Vyrtých, Osmont, Trevos	-207 413,20
02.01.2017 - Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)	-582,74
3 - Kabelely	-16 082,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15b - Změna č.015b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

4 - Elektro - silnoproud

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-224 078,46	
D	M		Práce a dodávky M				-224 078,46	
D	21-M		Elektromontáže - silnoproud				-224 078,46	
D	2		Svítlidla reference fy. Elkovo čepelík, Vyrtých, Osmont, Trevos				-207 413,20	
2	K	2.13	I - PŘÍSAZNÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTLIDLO, 1x29W-LED, PLAST. KRYT, IP44,EVG, INT. BATERIOVÝ ZDROJ 3 HOD., OSMONT TITAN (průměr 400mm), vč. světelného zdroje	ks	-40,000	5 185,33	-207 413,20	
D	02.01.2017		Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)				-582,74	
3	K	2.1.10	Servisní vypínač 2x20A, v krytí, na povrch	ks	-1,000	582,74	-582,74	
D	3		Kabely				-16 082,52	
4	K	3.12	PRAFlaSafeX 5Jx4mm2	m	-14,000	114,48	-1 602,72	
5	K	3.19	PRAFlaSafeX 3Jx1,5mm2	m	-260,000	47,23	-12 279,80	
6	K	3.32	Instalace kabelových tras vč. čitelného a trvanlivého popisu na obou koncích	ks	-1,000	2 200,00	-2 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15b - Změna č.015b - odpočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-26 953,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	-26 953,19	21,00%	-5 660,17
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 613,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15b - Změna č.015b - odpočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-26 953,19
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	-26 953,19
VRN3 - Zařízení staveniště	-16 229,95
VRN4 - Inženýrská činnost	-7 828,24
VRN6 - Územní vlivy	-1 447,50
VRN7 - Provozní vlivy	-1 447,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.015

Objekt:

1.15b - Změna č.015b - odpočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-26 953,19	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				-26 953,19	
D		VRN3	Zařízení staveniště				-16 229,95	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	-3 454,65	-16 229,95	
D		VRN4	Inženýrská činnost				-7 828,24	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	-3 454,65	-870,57	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	-3 454,65	-6 957,67	
D		VRN6	Územní vlivy				-1 447,50	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	-3 454,65	-1 447,50	
D		VRN7	Provozní vlivy				-1 447,50	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	-3 454,65	-1 447,50	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 18	
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“		
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8		
Datum:	11.2.2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Spárořezy obkladů a dlažeb (Rekonstrukce objektu, Půdní vestavba)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o opravu a doplnění chybějících informací v dokumentaci k provedení spárořezů obkladů a dlažeb vč. jejich barevnosti a barevnosti vinylu. Na základě konzultace s dodavatelem keramické dlažby a obkladů byl upřesněn, případně pozměněn formát, odstín, protiskluznost dlažeb v některých místnostech.</p>			
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 018_1.			
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: ---		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
0,00 Kč	145 594,43 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
145 594,43 Kč	-		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum:	Datum:		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _018

Stavba: **Pernerova - změna č.018**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				145 594,43
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	145 594,43	30 574,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	176 169,26
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _018

Stavba: Pernerova - změna č.018

Místo:

Datum:

7. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		145 594,43	176 169,26
1.18a	Změna č.018a - přípočet	145 594,43	176 169,26
A.a	Rekonstrukce objektu	135 057,28	163 419,31
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	10 537,15	12 749,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.018

Objekt:

1.18a - Změna č.018a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

135 057,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základni	135 057,28	21,00%	28 362,03
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 419,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.018

Objekt:

1.18a - Změna č.018a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 7. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 057,28

HSV - Práce a dodávky HSV 39 568,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 237,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 599,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 695,52

997 - Přesun sutě 492,31

998 - Přesun hmot 1 544,20

PSV - Práce a dodávky PSV 95 488,40

776 - Podlahy povlakové 22 105,29

781 - Dokončovací práce - obklady 73 383,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.018

Objekt:

1.18a - Změna č.018a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Místo:

Datum: 7. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							135 057,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 568,88	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 237,26	
1	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	53,840	283,01	15 237,26	Smluvní rozp.
	VV		"1.PP" (38,1+10,0+17,1+4,9+9,7+17,3+9,8+5,3-(0,8*2)+0,1*2*2+0,3*2*6+0,6*2*18)*0,2		27,240			
	VV		"2.NP - ostění" 0,5*3,8*14		26,600			
	VV		Součet		53,840			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 599,59	
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,560	343,00	192,08	Smluvní rozp.
	VV		"1.PP - pod zásuvkami" 0,2*0,2*14		0,560			
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (pod obklady)	m2	27,240	264,96	7 217,51	Smluvní rozp.
4	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	118,000	113,00	13 334,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"1.PP - pod zásuvkami" 14		14,000			
	VV		"1.PP - okolo oken" 26*4		104,000			
	VV		Součet		118,000			
5	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,000	214,00	856,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"2.NP - nad obkladem" 4		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				695,52	
6	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	3,360	207,00	695,52	Smluvní rozp.
	VV		"2.NP - ostění" 0,3*2,8*4		3,360			
D	997		Přesun sutě				492,31	
7	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,185	1 157,54	214,14	Smluvní rozp.
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,185	412,34	76,28	Smluvní rozp.
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,440	24,84	110,29	Smluvní rozp.
	VV		0,185*24 *Přepočtené koeficientem množství		4,440			
10	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,185	495,14	91,60	Smluvní rozp.
D	998		Přesun hmot				1 544,20	
11	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	2,465	626,45	1 544,20	Smluvní rozp.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	PSV		Práce a dodávky PSV				95 488,40	
D	776		Podlahy povlakové				22 105,29	
12	K	776411R01	Vytažení PVC krytiny na stěnu pomocí fabionu výšky do 80 mm	m	67,300	286,00	19 247,80	R-položka
	VV		"4.NP"					
	VV		"m.č. 4.16" 5,8-0,8		5,000			
	VV		"m.č. 4.17" (5,8-0,8)*2		10,000			
	VV		"m.č. 4.18" 22,3-0,9*2		20,500			
	VV		"m.č. 4.19" 8,0-0,9		7,100			
	VV		"m.č. 4.20" 8,0-0,9		7,100			
	VV		"m.č. 4.21" 18,4-0,8		17,600			
	VV		Součet		67,300			
13	M	284110211	podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2	m2	5,922	467,65	2 769,42	Smluvní rozp.
	VV		67,3*0,08		5,384			
	VV		5,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,922			
14	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	220,172	0,40	88,07	Smluvní rozp.
D	781		Dokončovací práce - obklady				73 383,11	
15	K	781473117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	75,140	516,67	38 822,58	Smluvní rozp.
	VV		"2.NP - m.č. 2.08" 7,6*2,0		15,200			
	VV		"2.NP - m.č. 2.15" 22,0*2,0-(1,9*1,2*3+0,8*2,0+1,1*2,0)		33,360			
	VV		"2.NP - m.č. 2.09, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 - ostění" 0,5*2,0*18		18,000			
	VV		"2.NP - m.č. 2.09, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 - parapet" 1,8*0,4*9		6,480			
	VV		"Přípravná MŠ - ostění" 1,6+0,5		2,100			
	VV		Součet		75,140			
16	M	597610001	obkládačky keramické - 40% obkladu barevný odstín	m2	82,654	207,22	17 127,56	Smluvní rozp.
	VV		75,14*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		82,654			
17	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	26,580	27,82	739,46	Smluvní rozp.
18	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	26,580	132,48	3 521,32	Smluvní rozp.
19	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	52,200	103,33	5 393,83	Smluvní rozp.
	VV		"2.NP - ostění" 2,0*18		36,000			
	VV		"2.NP - parapet" 1,8*9		16,200			
	VV		Součet		52,200			
20	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	16,200	79,49	1 287,74	Smluvní rozp.
	VV		"2.NP - parapet" 1,8*9		16,200			
21	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	75,140	52,99	3 981,67	Smluvní rozp.
22	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	708,742	3,54	2 508,95	Smluvní rozp.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.018

Objekt:

1.18a - Změna č.018a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 537,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 537,15	21,00%	2 212,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 749,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.018

Objekt: 1.18a - Změna č.018a - přípočet

Soupis: **A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 7. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 537,15
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	10 537,15
VRN3 - Zařízení staveniště	6 344,98
VRN4 - Inženýrská činnost	3 060,39
VRN6 - Územní vlivy	565,89
VRN7 - Provozní vlivy	565,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.018

Objekt:

1.18a - Změna č.018a - připočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 7. 12. 2018



Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 537,15	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				10 537,15	
D	VRN3		Zařízení staveniště				6 344,98	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	1 350,57	6 344,98	
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 060,39	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizi pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	1 350,57	340,34	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	1 350,57	2 720,05	
D	VRN6		Územní vlivy				565,89	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	1 350,57	565,89	
D	VRN7		Provozní vlivy				565,89	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	1 350,57	565,89	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 20	
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“		
Změnový list vystavil:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8		
Datum:	11.2.2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Nový prostor pro ústřednu rozhlasu (Rekonstrukce objektu)</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu požadavku z PBR na požární oddělení ústředny od ostatních prostor s minimální požární odolností EI 30DP1 bude nově vytvořen prostor pro ústřednu v „serverovně“ pomocí SDK konstrukce s požární odolností.</p> <p>Rozvody VZT v sociálním zařízení školníka byly upraveny tak, aby napojení bylo do průduchu, který již byl využíván pro větrání těchto místností (zrušeno napojení přes prostory školky).</p> <p>Na základě požadavku provozovatele dochází k propojení systémů rozvodů zabezpečení MŠ a ZŠ. Celý objekt bude napojen na PCO.</p> <p>V rámci výměny oken v 1.NP MŠ bylo nutné nově osadit magnety na okna – kompenzováno redukcí magnetických kontaktů ve střešních oknech půdní vestavby.</p> <p>Ústředna rozhlasu přesunuta do samostatné místnosti v „serverovně“ z důvodu splnění požadavku PBR</p>			
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 020.			
Počet připojených listů specifikací: 15	Počet připojených výkresů: ---		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
-80 171,59 Kč	190 772,58 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
110 600,99 Kč	-		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
			
Datum:	Datum:		



REKAPITULACE STAVBY

Kód: _020

Stavba: Pernerova - změna č.020

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

110 600,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	110 600,99	23 226,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

133 827,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _020

Stavba: Pernerova - změna č.020

Místo:

Datum:

8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		110 600,99	133 827,20	
1.20a	Změna č.020a - přípočet	190 772,58	230 834,82	STA
A.a	Rekonstrukce objektu	176 965,69	214 128,48	Soupis
1	Stavební řešení	90 648,06	109 684,15	Soupis
2	Elektro - slaboproud	86 317,63	104 444,33	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	13 806,89	16 706,34	Soupis
1.20b	Změna č.020b - odpočet	-80 171,59	-97 007,62	STA
A.b	Rekonstrukce objektu	-4 113,55	-4 977,40	Soupis
2	VZT	-4 113,55	-4 977,40	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-320,99	-388,40	Soupis
C.b	Půdní vestavba	-67 680,42	-81 893,31	Soupis
1	Elektro - slaboproud	-67 680,42	-81 893,31	Soupis
C.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-8 056,63	-9 748,52	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20a - Změna č.020a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

1 - Stavební řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 648,06

DPH základní
snižená

Základ daně

90 648,06

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

19 036,09

0,00

Cena s DPH

v CZK

109 684,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.020
Objekt: 1.20a - Změna č.020a - přípočet
Soupis: A.a - Rekonstrukce objektu
Úroveň 3:
1 - Stavební řešení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 8. 9. 2018

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 648,06

HSV - Práce a dodávky HSV 42 483,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 309,70

997 - Přesun sutě 92,84

998 - Přesun hmot 4 080,70

PSV - Práce a dodávky PSV 48 164,82

763 - Konstrukce suché výstavby 14 840,68

766 - Konstrukce truhlářské 14 162,19

767 - Konstrukce zámečnické 18 319,69

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 842,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20a - Změna č.020a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

1 - Stavební řešení

Misto:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 648,06	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				42 483,24	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				38 309,70	
1	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	15,510	2 470,00	38 309,70	ZL4
	VV		"m.č. 1.03,1.04, 1.05" (4,6+8,0+10,5)*0,22		5,082			
	VV		"m.č. 2.03,2.04, 2.05" (4,1+8,4+10,8)*0,22		5,126			
	VV		"m.č. 3.03,3.04, 3.05" (4,2+8,6+11,3)*0,22		5,302			
	VV		Součet		15,510			
D		997	Přesun sutě				92,84	
2	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,017	1 157,54	19,68	sml.rozpočet
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,017	412,34	7,01	sml.rozpočet
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,408	24,84	10,13	sml.rozpočet
	VV		0,017*24 'Přepočtené koeficientem množství		0,408			
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,017	3 295,42	56,02	sml.rozpočet
D		998	Přesun hmot				4 080,70	
6	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	6,514	626,45	4 080,70	sml.rozpočet
D		PSV	Práce a dodávky PSV				48 164,82	
D		763	Konstrukce suché výstavby				14 840,68	
7	K	763111335	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 bez TI EI 15 Rw 41 DB	m2	5,780	1 391,03	8 040,15	sml.rozpočet
	VV		"W3a"					
	VV		(0,8+0,925)*4,15		7,159			
	VV		-0,7*1,97		-1,379			
	VV		Součet		5,780			
8	K	763111771	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení	m2	5,780	119,23	689,15	sml.rozpočet
9	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	5,780	463,68	2 680,07	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	M	631509620	plst' příčková např. ISOVER PIANO TWIN 60 mm 15000x625 mm	m2	5,896	79,49	468,67	sml.rozpočet
	VV		5,78*1,02 Přepočtené koeficientem množství		5,896			
11	K	763111921	Zhotovení otvorů v příčkách ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost do 0,10 m2	kus	3,000	862,00	2 586,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	7631316R	přetmelení a přebroušení spar + penetrace - stěny	m2	5,780	39,74	229,70	sml.rozpočet
13	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce mcntované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	146,937	1,00	146,94	sml.rozpočet
	D	766	Konstrukce truhlářské				14 162,19	
14	K	766660181	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výplně otvorů"					
	VV		"29/P" 1		1,000			
15	M	61165338	dveře vnitřní protipožární hladké lakované 1křídle 700x1970m	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Odolnost EI30 DP3					
16	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	1,000	92,70	92,70	CS ÚRS 2019 01
17	M	54926045	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem pravý/levý	kus	1,000	139,00	139,00	CS ÚRS 2019 01
18	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	1,000	1 720,00	1 720,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klíčkou	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2019 01
20	M	54914622	kování dveřní vrchní klíka včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikel	kus	1,000	399,00	399,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	766682211	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"výplně otvorů"					
	VV		"29/P" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	M	61182259	zárubeň protipožární pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	1,000	5 420,00	5 420,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	137,497	3,00	412,49	sml.rozpočet
	D	767	Konstrukce zámečnické				18 319,69	
24	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	2,000	127,00	254,00	CS ÚRS 2019 01
25	M	5545212R	Protipožární větrací mřížka 400/200mm s rámem nastavitelným dle tl.stěny, odolnost proti ohni 60min, s horiz.lamelami, bílá	kus	2,000	8 870,00	17 740,00	R-položka
26	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	179,940	1,81	325,69	sml.rozpočet
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				842,26	
27	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	11,560	72,86	842,26	sml.rozpočet
	VV		5,78*2		11,560			
	VV		Součet		11,560			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20a - Změna č.020a - přípočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

2 - Elektro - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 317,63

DPH základní
snižená

Základ daně
86 317,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 126,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

104 444,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.020
Objekt: 1.20a - Změna č.020a - přípočet
Soupis: A.a - Rekonstrukce objektu
Úroveň 3:
2 - Elektro - slaboproud

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	86 317,63
PSV - Práce a dodávky PSV	7 993,79
742 - Elektroinstalace - slaboproud	7 993,79
D6 - PZTS poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace	78 323,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20a - Změna č.020a - připočet

Soupis:

A.a - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

2 - Elektro - slaboproud

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 317,63	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 993,79	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				7 993,79	
1	K	72711114R	Požární ucpávky kabelových svazků a sdružených tras potrubí	kus	7,000	1 141,97	7 993,79	sml.rozpočet
P			<i>Poznámka k položce: pozn.: Utěsnění prostupů skrz požární dělicí konstrukce PU protipožární pěnou, požární odolnost EI 60 -120 min</i>					
D	D6		PZTS poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace				78 323,84	
2	K	6.2	Pomocný zálohovaný napájecí zdroj PZTS 12V 3A v instalační krabici pro montáž na stěnu, včetně akumulátorů	ks	1,000	4 709,64	4 709,64	sml.rozpočet
3	K	6.3	Klávesnice PZTS LCD	ks	3,000	4 945,45	14 836,35	sml.rozpočet
4	K	6.5	Expander, 8 zón, včetně boxu, tamperu, komplet	ks	6,000	3 551,77	21 310,62	sml.rozpočet
5	K	6.6	Magnetický kontakt závrtný	ks	50,000	295,43	14 771,50	sml.rozpočet
6	K	6.7	Propojovací krabice PZTS	ks	1,000	145,73	145,73	sml.rozpočet
7	K	6.14	Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení obsluhy, přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
8	K	6.16	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	cena odvozena ze sml. rozpočtu
9	K	6.17	Přepojení stávajícího systému zabezpečení mateřské školy do systému zabezpečení školy. Výměna klávesnic, koncentrátorů, doplnění napájecího zdroje atd.	ks	1,000	17 550,00	17 550,00	R-položka

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20a - Změna č.020a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 806,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 806,89	21,00%	2 899,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 706,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20a - Změna č.020a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	13 806,89
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	13 806,89
VRN3 - Zařízení staveniště	8 313,86
VRN4 - Inženýrská činnost	4 010,05
VRN6 - Územní vlivy	741,49
VRN7 - Provozní vlivy	741,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20a - Změna č.020a - přípočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 806,89	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				13 806,89	
D	VRN3		Zařízení staveniště				8 313,86	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	1 769,66	8 313,86	
D	VRN4		Inženýrská činnost				4 010,05	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	1 769,66	445,95	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	1 769,66	3 564,10	
D	VRN6		Územní vlivy				741,49	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	1 769,66	741,49	
D	VRN7		Provozní vlivy				741,49	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	1 769,66	741,49	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20b - Změna č.020b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

2 - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-4 113,55

DPH základni
snižená

Základ daně

-4 113,55

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-863,85

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 977,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.020
Objekt: 1.20b - Změna č.020b - odpočet
Soupis: A.b - Rekonstrukce objektu
Úroveň 3:
2 - VZT

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-4 113,55
1.4.3 - VZT	-4 113,55
751 - Vzduchotechnika	-4 113,55
Zařízení č. 6 - Větr - Zařízení č. 6 - Větrání hygienického zázemí - školník	-4 113,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20b - Změna č.020b - odpočet

Soupis:

A.b - Rekonstrukce objektu

Úroveň 3:

2 - VZT

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 113,55	
0		1.4.3	VZT				-4 113,55	
0		751	Vzduchotechnika				-4 113,55	
0		Zařízení č. 6	Větr - Zařízení č. 6 - Větrání hygienického zázemí - školník				-4 113,55	
1	K	6.16	Spirálově vinuté kruhové potrubí z ocel. pozink. plechu vč. spojovacího a mont. materiálu pr 160	bm	-23,000	178,85	-4 113,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20b - Změna č.020b - odpočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-320,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-320,99	21,00%	-67,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-388,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20b - Změna č.020b - odpočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-320,99
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	-320,99
VRN3 - Zařízení staveniště	-193,28
VRN4 - Inženýrská činnost	-93,23
VRN6 - Územní vlivy	-17,24
VRN7 - Provozní vlivy	-17,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20b - Změna č.020b - odpočet

Soupis:

A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-320,99	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				-320,99	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-193,28	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	-41,14	-193,28	
D	VRN4		Inženýrská činnost				-93,23	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	-41,14	-10,37	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	-41,14	-82,86	
D	VRN6		Územní vlivy				-17,24	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	-41,14	-17,24	
D	VRN7		Provozní vlivy				-17,24	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	-41,14	-17,24	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20b - Změna č.020b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Úroveň 3:

1 - Elektro - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-67 680,42

DPH základní
snižená

Základ daně

-67 680,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-14 212,89

0,00

Cena s DPH

v CZK

-81 893,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20b - Změna č.020b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Úroveň 3:

1 - Elektro - slaboproud

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-67 680,42

D7 - PZTS

-67 680,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20b - Změna č.020b - odpočet

Soupis:

C.b - Půdní vestavba

Úroveň 3:

1 - Elektro - slaboproud

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-67 680,42	
D	D7		PZTS				-67 680,42	
1	K	6.4	Expander, 8 zón, včetně boxu, temperu, komplet	ks	-4,000	3 551,77	-14 207,08	
2	K	6.5	Magnetický kontakt závrtný	ks	-52,000	295,43	-15 362,36	
3	K	6.6	Propojovací krabice PZTS	ks	-26,000	145,73	-3 788,98	
4	K	6.7	Kabel PZTS 4x0,22	m	-500,000	28,62	-14 310,00	
5	K	6.9	Trubka ohebná elektroinstalační pr. 20mm	m	-400,000	50,03	-20 012,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20b - Změna č.020b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 056,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 056,63	21,00%	-1 691,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 748,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20b - Změna č.020b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-8 056,63
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	-8 056,63
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-976,62
VRN3 - Zařízení staveniště	-3 873,33
VRN4 - Inženýrská činnost	-2 200,28
VRN6 - Územní vlivy	-387,13
VRN7 - Provozní vlivy	-387,13
VRN9 - Ostatní náklady	-232,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.020

Objekt:

1.20b - Změna č.020b - odpočet

Soupis:

C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 8. 9. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 056,63	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				-8 056,63	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-976,62	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	-676,80	-651,08	
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	-676,80	-325,54	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-3 873,33	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-676,80	-3 873,33	
D	VRN4		Inženýrská činnost				-2 200,28	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-676,80	-186,12	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-676,80	-2 014,16	
D	VRN6		Územní vlivy				-387,13	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-676,80	-387,13	
D	VRN7		Provozní vlivy				-387,13	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-676,80	-387,13	
D	VRN9		Ostatní náklady				-232,14	
8	K	091003000	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	-676,80	-232,14	