



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 27</b>
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>	
Datum:	11.2.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Přesun recepce + šikmá plošina (Rekonstrukce objektu)</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>V návaznosti na řešení inkluze a na základě požadavku provozovatele školy je potřeba zajistit možnost nového umístění recepce tak, aby byl umožněn přímý výhled na vstup – původní umístění recepce naproti výtahu tento požadavek nespĺňovalo. Z tohoto důvodu změna řeší přípravu/přesun prvků elektro do místa budoucí recepce – umístění pod rameno schodů. Původní recepce je vyjmuta z předmětu díla.</p> <p>Dále je nutné dořešení bezbariérového přístupu ve vstupu do budovy pomocí šikmé nájezdové rampy z ulice Pernerova pro překonání schodů k schodišťové plošině. V zadávacím projektu neřešeno. Je nutná výměna typu plošiny z důvodu nedostatečného prostoru pro nájezd pro handicapované a realizace bočního nájezdu v prostoru u vstupu do školy + příprava pro zvonek pro handicapované u vstupu do školy pro případnou asistenci</p>		
Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 027.		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>116 709,91 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>116 709,91Kč</b>	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: \_027

**Stavba: Pernerova - změna č.027**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH 116 709,91**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	116 709,91	24 509,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 141 218,99**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: \_027

**Stavba:** Pernerova - změna č.027

Místo:

Datum:

14. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>116 709,91</b>	<b>141 218,99</b>	
1.27a	Změna č.027a - přípočet	116 709,91	141 218,99	<b>STA</b>
A.a	Rekonstrukce objektu	108 263,23	130 998,51	Soupis
A.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	8 446,68	10 220,48	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.027

Objekt:

1.27a - Změna č.027a - připočet

Soupis:

## A.a - Rekonstrukce objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**108 263,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 263,23	21,00%	22 735,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**130 998,51**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.027

Objekt:

1.27a - Změna č.027a - přípočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 14. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 108 263,23**

M - Práce a dodávky M 30 000,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh 30 000,00

21-M - Elektromontáže - silnoproud 16 622,16

1 - Rozvaděče- ref. Typ Schrack Technik 417,57

02.01.2017 - Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos) 641,94

3 - Kabely 8 302,65

4 - Společné kabelové trasy 2 754,00

7 - Ostatní 4 506,00

D1 - Elektromontáže - slaboproud 61 641,07

D2 - Školní rozhlas 8 331,87

D3 - Strukturovaná kabeláž 49 568,00

D6 - PZTS poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace 3 741,20

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.027

Objekt:

1.27a - Změna č.027a - připočet

Soupis:

**A.a - Rekonstrukce objektu**

Místo:

Datum: 14. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>108 263,23</b>		
D	M		Práce a dodávky M				30 000,00		
D	33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				30 000,00		
1	K	Pol1	příplatek za boční nájezd šikmé schodišťové plošiny, specifikace dle odsouhlaseného vzorkovacího listu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	R-položka	
D	21-M		Elektromontáže - silnoproud				16 622,16		
D	1		Rozvaděče- ref. Typ Schrack Technik				417,57		
2	K	6.13	Doplnění jističe do rozvaděče	ks	1,000	417,57	417,57	Smluvní rozp.	
D	02.01.2017		Koncové prvky-zásuvky , vypínače (ref. ABB, Kopos)				641,94		
3	K	2.1.30	přístrojová krabice pro zásuvku do zdi nebo SDK	ks	3,000	88,32	264,96	Smluvní rozp.	
4	K	2.1.34	rozvodná krabice s víčkem a svorkovnicí do zdi nebo SDK , hl. 42mm	ks	2,000	188,49	376,98	Smluvní rozp.	
D	3		Kabely				8 302,65		
5	K	3.16	PRAFlaSafeX 3Jx2,5mm2	m	85,000	59,17	5 029,45	Smluvní rozp.	
6	K	3.19	PRAFlaSafeX 3Jx1,5mm2	m	40,000	47,23	1 889,20	Smluvní rozp.	
7	K	3.31	CH-R 6mm2	m	40,000	34,60	1 384,00	Smluvní rozp.	
D	4		Společné kabelové trasy				2 754,00		
8	K	4.28	kabelový žlab drátěný (galvanicky pozinkovaný) 50x60, vč. spojových dílů, vč. závěsných a úchytných konstrukcí, vč. příslušenství	m	10,000	275,40	2 754,00	Smluvní rozp.	
D	7		Ostatní				4 506,00		
9	K	7.4	Stavební přípomocce, prostupy	hod	5,000	331,20	1 656,00	Smluvní rozp.	
10	K	7.17	Těleso přímotopu do výtahové šachty - 2,5 kW	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	R-položka	
P			<i>Poznámka k položce: Včetně montáže, upevňovacích prostředků apod</i>						
D	D1		Elektromontáže - slaboproud				61 641,07		
D	D2		Školní rozhlas				8 331,87		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	1.6	Kabel 2x1,5 B2ca, s1, d0, kabel funkční při požáru PH30-R dle ZP27 dle ČSN 73 0848 - součást dokumentace Půdní vestavby 8/2016	m	40,000	54,58	2 183,20	Smluvní rozp.
12	K	1.9	Kabelová přichytka funkční při požáru PH30-R dle ZP27 dle ČSN 73 0848	ks	100,000	43,19	4 319,00	Smluvní rozp.
13	K	1.10	Strojní drážkování pro trubky pr. 25mm,32mm + zához drážky - součást dokumentace Půdní vestavby 8/2016	m	10,000	99,36	993,60	Smluvní rozp.
14	K	1.17	Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení obsluhy, přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	749,58	749,58	cena odvozena ze sml. rozpočtu
15	K	1.19	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	86,49	86,49	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D	D3		<b>Strukturovaná kabeláž</b>				<b>49 568,00</b>	
16	K	2.12	Panel domácího telefonu pro napojení na IP ústřednu se čtyřmi tlačítky, kódovou klávesnicí, hovorovou jednotkou, včetně instalační krabice	ks	1,000	36 614,60	36 614,60	Smluvní rozp.
17	K	2.20	Kabel UTP cat6, bezhalogenový	m	100,000	29,28	2 928,00	Smluvní rozp.
18	K	2.21	Kabel 2x1,5 pro napájení zámku	m	70,000	36,83	2 578,10	Smluvní rozp.
19	K	2.24	Trubka ohebná elektroinstalační pr. 32mm	m	20,000	54,63	1 092,60	Smluvní rozp.
20	K	2.27	Kovový kabelový žlab 150x60 včetně uchycení do stropu, víka, tvarovek, příslušenství, komplet včetně montáže	m	3,000	457,05	1 371,15	Smluvní rozp.
21	K	2.30	Strojní drážkování pro trubky pr. 32mm, + zához drážky	m	30,000	99,36	2 980,80	Smluvní rozp.
22	K	2.32	Propojení, montáž, oživení, revize, měření, protokoly, školení obsluhy, přípomocné práce, vrtání, řezání	kpl	1,000	1 820,68	1 820,68	cena odvozena ze sml. rozpočtu
23	K	2.34	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,000	182,07	182,07	cena odvozena ze sml. rozpočtu
D	D6		<b>PZTS poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace</b>				<b>3 741,20</b>	
24	K	6.12	Strojní drážkování pro trubky pr. 25mm + zához drážky	m	20,000	99,36	1 987,20	Smluvní rozp.
25	K	6.9	Kabel PZTS 2x1+4x0,22	m	40,000	43,85	1 754,00	Smluvní rozp.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pemerova - změna č.027

Objekt:

1.27a - Změna č.027a - připočet

Soupis:

## A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**8 446,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 446,68	21,00%	1 773,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**10 220,48**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pernerova - změna č.027

Objekt: 1.27a - Změna č.027a - přípočet

Soupis: **A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 14. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>8 446,68</b>
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	8 446,68
VRN3 - Zařízení staveniště	5 086,20
VRN4 - Inženýrská činnost	2 453,24
VRN6 - Územní vlivy	453,62
VRN7 - Provozní vlivy	453,62

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.027

Objekt:

1.27a - Změna č.027a - přípočet

Soupis:

## A.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 14. 12. 2018



Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 446,68</b>	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				8 446,68	
D		VRN3	Zařízení staveniště				5 086,20	
1	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	4,698	1 082,63	5 086,20	
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 453,24	
2	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize - zajištění všech revizí pro kolaudaci stavby, případně revize v průběhu stavby nutné pro provoz školky	%	0,252	1 082,63	272,82	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - inženýrská činnost dodavatele	%	2,014	1 082,63	2 180,42	
D		VRN6	Územní vlivy				453,62	
4	K	060001000	Územní vlivy	%	0,419	1 082,63	453,62	
D		VRN7	Provozní vlivy				453,62	
5	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,419	1 082,63	453,62	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 28</b>
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>	
Datum:	11.2.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Schodiště do 4.NP (Půdní vestavba)</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Původního kamenné točité schodiště se nachází v dobrém technickém stavu a vzhledem ke své historické hodnotě bude zachováno. Navrhované úpravy spočívají zejména v opravě povrchů a repasi zábradlí.</p> <p>Dále je doplněn otopný žebříček na WC z důvodu odstranění původního poškozeného otopného trubkového registru a jeho nahrazení za účelem zajištění bezproblémové funkčnosti.</p> <p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 028.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 10	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-105 537,84 Kč</b>	<b>161 374,99 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>55 837,15 Kč</b>	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: \_028

**Stavba: Pernerova - změna č.028**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH 55 837,15**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	55 837,15	11 725,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 67 562,95**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: \_028

**Stavba:** Pernerova - změna č.028

Místo:

Datum:

11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>55 837,15</b>	<b>67 562,95</b>	
<b>1.28a</b>	<b>Změna č.028a - přípočet</b>	161 374,99	195 263,74	<b>STA</b>
C.a	Půdní vestavba	144 208,48	174 492,26	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	17 166,51	20 771,48	Soupis
<b>1.28b</b>	<b>Změna č.028b - odpočet</b>	-105 537,84	-127 700,79	<b>STA</b>
C.b	Půdní vestavba	-94 311,04	-114 116,36	Soupis
C.VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-11 226,80	-13 584,43	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.028

Objekt:

1.28a - Změna č.028a - připočet

Soupis:

## C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**144 208,48**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 208,48	21,00%	30 283,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**174 492,26**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.028

Objekt:

1.28a - Změna č.028a - připočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 144 208,48**

HSV - Práce a dodávky HSV 11 597,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 755,49

9 - Cstatní konstrukce a práce, bourání 875,04

997 - Přesun sutě 2 454,79

998 - Přesun hmot 511,81

PSV - Práce a dodávky PSV 132 611,35

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4 471,49

734 - Ústřední vytápění - armatury 989,54

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 7 986,40

766 - Konstrukce truhlářské 32 554,20

772 - Podlahy z kamene 81 743,17

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 4 452,71

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 413,84

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.028

Objekt:

1.28a - Změna č.028a - připočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>144 208,48</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>11 597,13</b>	
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>7 755,49</b>	
1	K	612325225	Štuková omítka malých ploch do 4,0m2 na stěnách	kus	3,000	1 402,48	4 207,44	sml.rozpočet
	VV		"Zed' na poslední podestě" 2		2,000			
	VV		"Píliř" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	622635041	Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu do 50 %	m2	5,470	127,60	697,97	sml.rozpočet
3	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	5,470	283,01	1 548,06	sml.rozpočet
4	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	3,900	333,85	1 302,02	sml.rozpočet
	VV		"Horní parapet - oblouky + přímý" 0,8+0,8+0,4		2,000			
	VV		"Parapet" 0,6		0,600			
	VV		"Zábradlí na poslední podestě" 0,3*4+0,1		1,300			
	VV		Součet		3,900			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>875,04</b>	
5	K	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	5,470	159,97	875,04	sml.rozpočet
	VV		"Zed' na poslední podestě" 2,1*1,0+0,3*3*1,1+1,7*1,4		5,470			
D	997		<b>Přesun sutě</b>				<b>2 454,79</b>	
6	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,412	1 654,33	681,58	sml.rozpočet
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,412	412,34	169,88	sml.rozpočet
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,888	24,84	245,62	sml.rozpočet
	VV		0,412*24 Přepočtené koeficientem množství		9,888			
9	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,412	3 295,41	1 357,71	sml.rozpočet
D	998		<b>Přesun hmot</b>				<b>511,81</b>	
10	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,817	626,45	511,81	sml.rozpočet
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>132 611,35</b>	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				4 471,49	
11	K	5.01	Ocelové potrubí, závitové, FET 6001, DN 15, 21,4x2,65mm	m	8,000	372,22	2 977,76	sml.rozpočet
	VV		"Úprava tělesa v m.č. 3.08" 2,0		2,000			
	VV		"Přesun trasy v m.č. 3.03-3.05" 6,0		6,000			
	VV		Součet		8,000			
12	K	5.05	základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně	m	8,000	49,02	392,16	sml.rozpočet
13	K	6.01	Izolace potrubí pro potrubí DN15, ?? 0.04 W/(mK) při 0 °C, tl. 25 mm	m	8,000	117,91	943,28	sml.rozpočet
14	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	43,132	3,67	158,29	sml.rozpočet
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				989,54	
15	K	2.01	Radiátorové šroubení rohové, DN 15	kus	1,000	615,64	615,64	sml.rozpočet
16	K	2.03	Termostatická hlavice, pro ventilová tělesa RA	kus	1,000	370,94	370,94	sml.rozpočet
17	K	998734203	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	9,866	0,30	2,96	sml.rozpočet
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 986,40	
18	K	Pol1	Demontáž tělesa	kus	1,000	400,00	400,00	OZ302
19	K	735111R02	Úpravy potrubí pro dopojení nového tělesa	kpl	1,000	1 557,00	1 557,00	R-položka
20	K	735164R01	Trubkové otopné těleso, Koralux Linear Max, délka: 450mm; výška: 1820mm, spodní připojení, Typ: KLM 1820; včetně příslušenství pro upevnění na zeď.	kus	1,000	5 842,98	5 842,98	R-položka
21	K	998735203	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	78,000	2,39	186,42	sml.rozpočet
	D	766	Konstrukce truhlářské				32 554,20	
22	K	76694R01	D+M parapetu dřevěného masivního na zábradlí nejvyšší podesty	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně povrchové úpravy Deska tl. 30 mm s rozšířením u sloupku Rozměry cca 2,5*0,2+0,3*0,3</i>					
23	K	76694R02	D+M parapetu dřevěného masivního k oknu vedlejšího schodiště	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně povrchové úpravy Deska tl. 30 mm Rozměry cca 1,0*0,38 m</i>					
24	K	76694R03	D+M parapetu dřevěného masivního na obloukové plochy u vedlejšího schodiště	kus	2,000	10 400,00	20 800,00	R-položka
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně povrchové úpravy Deska tl. 30 mm Rozměry cca 1,5*1,6 m</i>					
25	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	322,000	1,10	354,20	sml.rozpočet
	D	772	Podlahy z kamene				81 743,17	
26	K	77223 F4	Stávající schodiště - žulové stupně (přebroušení, vyčištění a nakonzervování)	kus	30,000	2 539,86	76 195,80	sml.rozpočet
	VV		"F4"					
	VV		" 4NP - vedlejší schodiště" 30		30,000			
27	K	77224 F4	Stávající dlažby (přebroušení, vyčištění a nakonzervování)	m2	1,780	2 437,83	4 339,34	sml.rozpočet
	VV		"F4"					
	VV		" 4NP - vedlejší schodiště - sokl" 8,9*0,2		1,780			
28	K	998772203	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	805,351	1,50	1 208,03	sml.rozpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene				4 452,71	
29	K	782612313	Montáž obkladů parapetů z měkkých kamenů kladených do lepidla z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. přes 30 do 50 mm	m2	0,600	1 470,00	882,00	CS ÚRS 2019 01
30	M	583819R01	deska parapetní pískovec tl 5cm	kus	1,000	3 390,00	3 390,00	R-položka
31	K	998782203	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	42,720	4,23	180,71	CS ÚRS 2019 01
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				413,84	
32	K	784211103	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	5,680	72,86	413,84	sml.rozpočet
VV			"Zeď na poslední podestě" 2,1*1,1+0,3*3*1,1+1,7*1,4		5,680			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.028

Objekt:

1.28a - Změna č.028a - přípočet

Soupis:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**17 166,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 166,51	21,00%	3 604,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**20 771,48**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.028

Objekt:

1.28a - Změna č.028a - připočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**17 166,51**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

17 166,51

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2 080,92

VRN3 - Zařízení staveniště

8 253,02

VRN4 - Inženýrská činnost

4 688,20

VRN5 - Územní vlivy

824,87

VRN7 - Provozní vlivy

824,87

VRN9 - Ostatní náklady

494,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.028

Objekt:

1.28a - Změna č.028a - přípočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 166,51</b>	
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				17 166,51	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 080,92	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	1 442,08	1 387,28	sml.rozpočet
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	1 442,08	693,64	sml.rozpočet
D		VRN3	Zařízení staveniště				8 253,02	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	1 442,08	8 253,02	sml.rozpočet
D		VRN4	Inženýrská činnost				4 688,20	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	1 442,08	396,57	sml.rozpočet
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	1 442,08	4 291,63	sml.rozpočet
D		VRN6	Územní vlivy				824,87	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	1 442,08	824,87	sml.rozpočet
D		VRN7	Provozní vlivy				824,87	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	1 442,08	824,87	sml.rozpočet
D		VRN9	Ostatní náklady				494,63	
8	K	091003000	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	1 442,08	494,63	sml.rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Perrerova - změna č.028

Objekt:

1.28b - Změna č.028b - odpočet

Soupis:

## C.b - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-94 311,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-94 311,04	21,00%	-19 805,32
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-114 116,36**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.028

Objekt:

1.28b - Změna č.028b - odpočet

Soupis:

**C.b - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-94 311,04**

PSV - Práce a dodávky PSV

-94 311,04

773 - Podlahy z litého teraca

-94 311,04

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.028

Objekt:

1.28b - Změna č.028b - odpočet

Soupis:

**C.b - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-94 311,04</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-94 311,04	
D	773		Podlahy z litého teraca				-94 311,04	
1	K	773221211	Obklady barevným litým teracem stupňů rovných	m2	-8,000	5 564,13	-44 513,04	
	VV		"dle skladby F4-vedlejší schodiště" -8		-8,000			
	VV		Součet		-8,000			
2	K	773223100	Obklady barevným litým teracem čel stupňů tl do 20 mm	m2	-3,499	2 782,06	-9 734,43	
	VV		"dle skladby F4-vedlejší schodiště" -18*1,08*0,18		-3,499			
	VV		Součet		-3,499			
3	K	773229090	Obklady schodišť barevným litým teracem Příplatek k cenám za bílý cement	m2	-11,499	635,90	-7 312,21	
	VV		-8,0-3,499		-11,499			
	VV		Součet		-11,499			
4	K	773229091	Obklady schodišť barevným litým teracem Příplatek k cenám za kamenické opracování stupnic	m2	-11,499	158,98	-1 828,11	
5	K	773424200	Soklíky z barevného litého teraca schodišťové šikmé tl 20 mm výšky do 100 mm	m	-8,900	1 126,07	-10 022,02	
	VV		"při vedl.schodišti"-8,9		-8,900			
	VV		Součet		-8,900			
6	K	773429090	Soklíky z barevného litého teraca Příplatek k cenám za bílý cement	m	-8,900	198,72	-1 768,61	
7	K	773993000	Ostatní práce protiskluzové karborundové pásky šířky do 50 mm	m	-19,440	503,42	-9 786,48	
	VV		"dle skladby F4-vedlejší schodiště" -18*1,08		-19,440			
	VV		Součet		-19,440			
8	K	998773203	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-849,649	11,00	-9 346,14	



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.028

Objekt:

1.28b - Změna č.028b - odpočet

Soupis:

## C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-11 226,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 226,80	21,00%	-2 357,63
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-13 584,43**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.028

Objekt:

1.28b - Změna č.028b - odpočet

Soupis:

**C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 11. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-11 226,80</b>
VRN - Vedlejší a ostatní náklady	-11 226,80
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-1 360,91
VRN3 - Zařízení staveniště	-5 397,42
VRN4 - Inženýrská činnost	-3 066,06
VRN6 - Územní vlivy	-539,46
VRN7 - Provozní vlivy	-539,46
VRN9 - Ostatní náklady	-323,49

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.028

Objekt:

1.28b - Změna č.028b - odpočet

Soupis:

## C.VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Misto:

Datum: 11. 12. 2018



Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-11 226,80</b>	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				-11 226,80	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-1 360,91	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	-943,11	-907,27	
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	-943,11	-453,64	
D	VRN3		Zařízení staveniště				-5 397,42	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	-943,11	-5 397,42	
D	VRN4		Inženýrská činnost				-3 066,06	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	-943,11	-259,36	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	-943,11	-2 806,70	
D	VRN6		Územní vlivy				-539,46	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	-943,11	-539,46	
D	VRN7		Provozní vlivy				-539,46	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	-943,11	-539,46	
D	VRN9		Ostatní náklady				-323,49	
8	K	09100300	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	-943,11	-323,49	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL 29</b>
Zhotovitel:	Společnost „GEOSAN + VISTORIA – PERNEROVA“	
Změnový list vystavil:	<b>Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8</b>	
Datum:	11.2.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b>            Prodloužení příložky vazného trámu (Půdní vestavba)</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Prodloužení příložky vazného trámu do uložení zhlaví trámu je provedeno z důvodu větší bezpečnosti konstrukce. Vazný trám bude opláštěný SDK stěnou a budoucí kontrola zhlaví v obvodové stěně je prakticky nemožná.</p>		
<p>Změnový list je vydán na základě oznámení o změně č. OZ 029.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,00 Kč</b>	<b>8 781,02 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>8 781,02 Kč</b>	-	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
		
Datum:		Datum:



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: \_029

**Stavba:** Pernerova - změna č.029

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH** **8 781,02**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 781,02	1 844,01
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **10 625,03**  
v **CZK**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: \_029

**Stavba:** Pernerova - změna č.029

Místo:

Datum:

9. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>8 781,02</b>	<b>10 625,03</b>
1.29a	Změna č.029a - přípočet	8 781,02	10 625,03
C.a	Půdní vestavba	7 846,92	9 494,77
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	934,10	1 130,26

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.029

Objekt:

1.29a - Změna č.029a - přípočet

Soupis:

## C.a - Půdní vestavba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**7 846,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 846,92	21,00%	1 647,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 494,77**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.029

Objekt:

1.29a - Změna č.029a - připočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 9. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>7 846,92</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	3 561,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 498,44
998 - Přesun hmot	62,68
PSV - Práce a dodávky PSV	4 285,80
762 - Konstrukce tesařské	4 285,80



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.029

Objekt:

1.29a - Změna č.029a - přípočet

Soupis:

**C.a - Půdní vestavba**

Místo:

Datum: 9. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 846,92</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 561,12	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 498,44	
1	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,061	7 760,00	473,36	CS ÚRS 2019 01
	VV		"příložky ke krovu" 0,0606		0,061			
2	M	134809R13	tyč ocelová U, jakost S 235 JR označení průřezu 260 vč. povrchové úpravy, svarů apod.	t	0,073	41 439,49	3 025,08	sml.rozpočet
	VV		"příložky ke krovu" 0,0606		0,061			
	VV		"20% prořez" 0,0606*0,2		0,012			
	VV		Součet		0,073			
D	998		Přesun hmot				62,68	
3	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	0,074	847,00	62,68	CS ÚRS 2019 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 285,80	
D	762		Konstrukce tesařské				4 285,80	
4	K	762332R01	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu a navázání na stávající konstrukce	m	2,700	1 456,86	3 933,52	sml.rozpočet
	VV		"Nový sloupek 200/200" 2,7		2,700			
5	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,108	1 090,00	117,72	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,2*0,2*2,7		0,108			
6	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	40,512	5,79	234,56	CS ÚRS 2019 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Permerova - změna č.029

Objekt:

1.29a - Změna č.029a - přípočet

Soupis:

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**934,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	934,10	21,00%	196,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 130,26**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.029

Objekt:

1.29a - Změna č.029a - připočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

9. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**934,10**

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

934,10

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

113,23

VRN3 - Zařízení staveniště

449,08

VRN4 - Inženýrská činnost

255,11

VRN6 - Územní vlivy

44,88

VRN7 - Provozní vlivy

44,88

VRN9 - Ostatní náklady

26,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pernerova - změna č.029

Objekt:

1.29a - Změna č.029a - přípočet

Soupis:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 9. 12. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>934,10</b>	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				934,10	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				113,23	
1	K	013203R01	Dodavatelská a dílenská dokumentace	%	0,962	78,47	75,49	
2	K	013203R02	Dopracování projektové dokumentace stavby (výkresy výztuže, úpravy PD dle skutečného stavu odhalených konstrukcí, apod.)	%	0,481	78,47	37,74	
D	VRN3		Zařízení staveniště				449,08	
3	K	030001000	Zařízení staveniště, GZS	%	5,723	78,47	449,08	
D	VRN4		Inženýrská činnost				255,11	
4	K	044002000	Inženýrská činnost - Revize	%	0,275	78,47	21,58	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2,976	78,47	233,53	
D	VRN6		Územní vlivy				44,88	
6	K	060001000	Územní vlivy	%	0,572	78,47	44,88	
D	VRN7		Provozní vlivy				44,88	
7	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,572	78,47	44,88	
D	VRN9		Ostatní náklady				26,92	
8	K	091003000	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	%	0,343	78,47	26,92	