

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053446.10  
Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 17010164/Mi

## **Dodatek č. 10 ke smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů

---

Investiční akce: **„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“**

### **Smluvní strany**

#### **I. Statutární město Brno**

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 10 smlouvy:

[REDAKCE] vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních  
staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  
601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

[REDAKCE] technický ředitel

[REDAKCE] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### **II. Metrostav a.s.**

Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem divize 1, na základě plné moci

Se sídlem: Kozelužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Právník osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 758

**a**

**IMOS Brno, a.s.**

Zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

a

**OHL ŽS, a.s.**

Zastoupený: [redacted] ředitelem divize M - Morava, na základě plné moci

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

sružení za účelem přípravy a realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku na základě smlouvy o společnosti ze dne 5. 5. 2017 ve společnosti s názvem „**MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo**“

Bankovní spojení společnosti: [redacted]

Číslo účtu společnosti: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2017 smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí, č. 5617053446 u Objednatele a č. DZ 17010164/Mi u Zhotovitele ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.9.2017, dodatku č. 2 ze dne 9.10.2017, dodatku č. 3 ze dne 10.1. 2018, dodatku č. 4 ze dne 22.2.2018, dodatku č. 5 ze dne 2.5.2018, dodatku č. 6 ze dne 19.6.2018, dodatku č. 7 ze dne 6.8.2018, dodatku č. 8 ze dne 19.10.2018 a dodatku č. 9 ze dne 4.1.2019 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s tím souvisejících změnách smlouvy.

## II.

### čl. II. Předmět smlouvy - text odst. II.10 se nahrazuje novým textem, který zní:

II.10 Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 27. 7. 2017, změnovém listu č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovém listu č. 3 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 19.9.2017, změnovém listu č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 7 dne 5.12.2017, změnovém listu č. 8 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 11 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 15 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 19 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 21 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 22 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 33 ze dne 5.12.2017 a změnovém listu č. 34 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 14 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 16 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 27 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 28 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 30 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 36 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 37 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 39 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 40 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 49 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 25 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 26 ze dne 21.2.2018, změnovém listu č. 41 ze dne 12.2.2018, změnovém listu č. 42 ze dne 9.2.2018, změnovém listu č. 43 ze dne 23.1.2018, změnovém listu č. 45 ze dne 23.1.2018, změnovém listu č. 46 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 47 ze dne 8.2.2018, změnovém listu č. 52 ze dne 31.1.2018, změnovém listu č. 56 ze dne 6.2.2018, změnovém listu č. 59 ze dne 7.2.2018, změnovém listu č. 67 ze dne 9.2.2018 změnovém listu č. 17 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 24 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 32 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 35 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 38 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 50 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 51 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 53 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 54 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 57 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 61 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 63 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 65 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 71 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 72 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 74 ze dne 17.4.2018, změnovém listu č. 31 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 48 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 55 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 58 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 60 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 62 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 64 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 66 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 68 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 70 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 73 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 76 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 79 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 80 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 82 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 84 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 86 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 87 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 88 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 92 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 93 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 94 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 96 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 97 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 98 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 99 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 100 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 103 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 123 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 23 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 69 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 77 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 78 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 83 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 89 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 91 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 95 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 101 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 102 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 104 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 105 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 106 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 107 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 108 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č.

109 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 110 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 111 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 112 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 113 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 114 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 115 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 116 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 117 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 118 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 119 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 120 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 121 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 122 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 126 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 127 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 128 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 129 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 130 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 131 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 132 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 133 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 134 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 135 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 136 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 137 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 138 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 141 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 142 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 143 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 145 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 146 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 148 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 149 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 150 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 151 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 152 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 154 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 156 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 157 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 158 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 159 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 160 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 161 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 162 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 163 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 167 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 168 ze dne 3.12.2018 a změnovém listu č. 169 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 171 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 172 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 173 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 174 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 175 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 179 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 181 ze dne 15.2.2019 a ve změnovém listu č. 182 ze dne 15.2.2019.

Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovém listu č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 30 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 49 ze dne 16.1.2018, změnovém listu č. 41 ze dne 12.2.2018, změnovém listu č. 42 ze dne 9.2.2018, změnovém listu č. 46 ze dne 16.2.2018, změnovém listu č. 52 ze dne 31.1.2018, změnovém listu č. 67 ze dne 9.2.2018, změnovém listu č. 17 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 24 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 32 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 38 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 54 ze dne 9.4.2018, změnovém listu č. 48 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 58 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 60 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 66 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 68 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 84 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 96 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 97 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 98 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 103 ze dne 25.6.2018, změnovém listu č. 23 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 69 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 77 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 83 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 89 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 95 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 101 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 105 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 109 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 113 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 114 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 116 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 119 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 122 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 124 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 127 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 135 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 139 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 140 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 143 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 144 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 148 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 149 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 153 ze dne 21.9.2018, změnovém listu č. 159 ze dne 3.12.2018, změnovém listu

č. 164 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 165 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 167 ze dne 3.12.2018, změnovém listu č. 172 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 173 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 174 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 177 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 178 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 179 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 180 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 181 ze dne 15.2.2019, změnovém listu č. 183 ze dne 15.2.2019 a ve změnovém listu č. 184 ze dne 15.2.2019.

Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny - text odst. V.1 a V.3 se nahrazuje novým textem, takto:**

V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:  
cena celkem **635.620.677,73 Kč bez DPH.**

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele, změnovým listem č. 1 ze dne 27. 7. 2017, změnovým listem č. 2 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 3 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 4 ze dne 19.9.2017, změnovým listem č. 6 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 7 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 8 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 11 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 12 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 15 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 19 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 20 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 21 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 22 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 33 ze dne 5.12.2017 a změnovým listem č. 34 ze dne 5.12.2017, změnovým listem č. 10 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 13 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 14 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 16 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 27 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 28 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 29 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 30 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 36 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 37 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 39 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 40 ze dne 16.1.2018 a změnovým listem č. 49 ze dne 16.1.2018, změnovým listem č. 25 ze dne 16.2.2018, změnovým listem č. 26 ze dne 21.2.2018, změnovým listem č. 41 ze dne 12.2.2018, změnovým listem č. 42 ze dne 9.2.2018, změnovým listem č. 43 ze dne 23.1.2018, změnovým listem č. 45 ze dne 23.1.2018, změnovým listem č. 46 ze dne 16.2.2018, změnovým listem č. 47 ze dne 8.2.2018, změnovým listem č. 52 ze dne 31.1.201, změnovým listem č. 56 ze dne 6.2.2018, změnovým listem č. 59 ze dne 7.2.2018 a změnovým listem č. 67 ze dne 9.2.2018, změnovým listem č. 17 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 24 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 32 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 35 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 38 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 50 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 51 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 53 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 54 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 57 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 61 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 63 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 65 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 71 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 72 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 74 ze dne 17.4.2018, změnovým listem č. 75 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 85 ze dne 9.4.2018, změnovým listem č. 31 ze dne 25.6.2018, změnovým listem č. 48 ze dne 25.6.2018, změnovým listem č. 55 ze dne 25.6.2018, změnovým listem č. 58 ze dne 25.6.2018, změnovým listem č. 60 ze dne 25.6.2018, změnovým listem č. 62 ze dne 25.6.2018, změnovým listem č. 64 ze dne 25.6.2018, změnovým listem č. 66 ze dne 25.6.2018, změnovým listem č. 68 ze dne 25.6.2018,



15.2.2019, změnovým listem č. 177 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 178 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 179 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 180 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 181 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 182 ze dne 15.2.2019, změnovým listem č. 183 ze dne 15.2.2019 a změnovým listem č. 184 ze dne 15.2.2019 takto:

Cena celkem dle smlouvy ze dne 29. 6. 2017 bez DPH.....	524.026.497,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	3.014.782,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	1.340.361,44 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH.....	-1.234.812,46 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 smlouvy bez DPH.....	18.466.726,26 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH.....	-585.484,26 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 4 smlouvy bez DPH.....	15.367.277,30 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH.....	-2.541.597,41 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 5 smlouvy bez DPH.....	25.008.309,53 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 6 smlouvy bez DPH.....	-1.895.340,28 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 6 smlouvy bez DPH.....	29.966.876,42 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 7 smlouvy bez DPH.....	-7.151.826,38 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 7 smlouvy bez DPH.....	20.372.076,70 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 8 smlouvy bez DPH.....	-13.561.740,97 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 8 smlouvy bez DPH.....	25.262.575,69 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 9 smlouvy bez DPH.....	-7.198.169,13 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 9 smlouvy bez DPH.....	7.550.151,69 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 10 smlouvy bez DPH.....	-1.495.970,23 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 10 smlouvy bez DPH.....	549.984,64 Kč
<b>Cena celkem bez DPH.....</b>	<b>635.260.677,73 Kč</b>

Z toho:

cena za část stavby vymezené Projektovou dokumentací **590.160.677,73 Kč bez DPH**

cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - střecha **40.900.000,00 Kč bez DPH**

cena za část stavby vymezené požadavky na výkon nebo funkci - schodiště **4.200.000,00 Kč bez DPH**

**čl. XVI. Ostatní ujednání - odst. XVI.14. se doplňuje o následující text:**

Příloha č. 20:

změnový list č. 171 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 172 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 173 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 174 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 175 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 177 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 178 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 179 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 180 ze dne

15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 181 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 182 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn, změnový list č. 183 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn a změnový list č. 184 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn.

### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 10 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 10 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 10 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 20 - změnový list č. 171 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 172 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 173 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 174 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 175 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 177 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 178 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 179 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 180 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 181 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 182 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 183 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn,  
- změnový list č. 184 ze dne 15.2.2019 včetně položkového rozpočtu změn



**Doložka**

Tento dodatek č. 10 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/P16 dne 6.3.2019.

V Brně dne 11.3.2019


V Brně dne 11.3.2019

Za Objednatel




....  
vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb  
Odboru investičního Magistrátu města Brna


Za Zhotovitele



ředitel divize 1  
Metrostav a.s.



předseda představenstva  
IMOS Brno, a.s.



ředitel divize M - Morava  
OHL ŽS, a.s.

„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“

Rekapitulace změnových listů

-1 495 970,23

549 984,64

-945 985,59

Č.ZL	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL171	0,00	0,00	0,00	32 282,00	6 779,22	39 061,22	32 282,00	6 779,22	39 061,22
ZL172	-50 040,00	-10 508,40	-60 548,40	51 290,00	10 770,90	62 060,90	1 250,00	262,50	1 512,50
ZL173	-29 377,30	-6 169,23	-35 546,53	29 377,30	6 169,23	35 546,53	0,00	0,00	0,00
ZL174	-15 660,00	-3 288,60	-18 948,60	17 044,00	3 579,24	20 623,24	1 384,00	290,64	1 674,64
ZL175	0,00	0,00	0,00	23 849,23	5 008,34	28 857,57	23 849,23	5 008,34	28 857,57
ZL177	-319 478,91	-67 090,57	-386 569,48	0,00	0,00	0,00	-319 478,91	-67 090,57	-386 569,48
ZL178	-346 937,23	-72 856,82	-419 794,05	0,00	0,00	0,00	-346 937,23	-72 856,82	-419 794,05
ZL179	-75 915,93	-15 942,35	-91 858,28	182 375,46	38 298,85	220 674,31	106 459,53	22 356,50	128 816,03
ZL180	-166 796,70	-35 027,31	-201 824,01	0,00	0,00	0,00	-166 796,70	-35 027,31	-201 824,01
ZL181	-31 084,90	-6 527,83	-37 612,73	44 060,00	9 252,60	53 312,60	12 975,10	2 724,77	15 699,87
ZL182	0,00	0,00	0,00	169 706,55	35 638,40	205 345,05	169 706,65	35 638,40	205 345,05
ZL183	-449 891,26	-94 477,17	-544 368,43	0,00	0,00	0,00	-449 891,26	-94 477,17	-544 368,43
ZL184	-10 788,00	-2 265,48	-13 053,48	0,00	0,00	0,00	-10 788,00	-2 265,48	-13 053,48
	-1 495 970,23	-314 153,75	-1 810 123,98	549 984,64	115 496,77	665 481,41	-945 985,59	-198 656,97	-1 144 642,57

Název ZL
Doplnění zábradlí ve zkušebním jevišti
Změna materiálu parapetů 1PP, změna dveří DR01a
Změna nášlapné vrstvy m.č. 49E, 2PP
Odpočty a přípočty ocelových poklopů
Doplnění 4ks svítidel typu D1 do m.č. 12C - Archiv ve 2.PP
Odpočet v oddílu izolace akustické a protiohřevové - 4NP, m.č. 38F a 14E
MNP Zdravotně technická instalace
Narovnění počtu kusů revízních SDK dveří
Odpočet rámu slavnostní opony
Kácení dřevin - sadové úpravy
Nové AL dveře do schodiště č.IV
Odpočty neprovedených prací III.část
Odpočet vpusť - 7196, dod.č.7



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Doplnění zábradlí ve zkušebním jevišti</b>	<b>171</b>
---	------------


<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Doplnění zábradlí ve zkušebním jevišti</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 171</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
--	--


**KOMU:** OI MMB **OD:** „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ **DATUM:** 15. 2. 2019  
**ODESLÁNO:** **POŠTOU:** **KURÝR:** **FAX:** **OSOBNĚ:** ANO  
**EMAIL:**

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Doplnění zábradlí ve zkušebním jevišti  
**DOTČENÉ MÍSTO:** 4NP, m.č.42–42.4  
**ODKAZ NA VÝKRESY:** D.1.1.104-3; schéma  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet ZL 171+příloha  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**



**POPIS ZMĚNY:**

Z důvodu posunutí hrany nástupního schodiště pro zkušební jeviště m.č. 42.4 bude nutné opatřit volný prostor kovaným zábradlím tak, aby splnilo požadavky OIP. Zábradlí bude provedeno v designu dle architekta stavby.



**POKYN VYDAL:**  **DATUM:** 7. 1. 2019

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna 
---	---



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Doplnění zábradlí ve zkušebním jevišti</b>	<b>171</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Doplnění zábradlí ve zkušebním jevišti</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 171</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zábradlí ve zkušebním jevišti DOTČENÉ MÍSTO: 4NP, m.č.42-42.4 ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.104-3; schéma ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 171+příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">32 282,00 Kč</td><td style="text-align: right;">6 779,22 Kč</td><td style="text-align: right;">39 061,22 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">00,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">32 282,00 Kč</td><td style="text-align: right;">6 779,22 Kč</td><td style="text-align: right;">39 061,22 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	32 282,00 Kč	6 779,22 Kč	39 061,22 Kč	Méněpráce:	00,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	32 282,00 Kč	6 779,22 Kč	39 061,22 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	32 282,00 Kč	6 779,22 Kč	39 061,22 Kč														
Méněpráce:	00,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	32 282,00 Kč	6 779,22 Kč	39 061,22 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 7. 1. 2019																
VYJÁDRĚNÍ: 																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																


# ZMĚNOVÝ LIST č. 171 - Doplnění zábradlí ve zkušebním jevišti

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Doplnění zábradlí ve zkušebním jevišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	767.1	Konstrukce zámečnické - nové				
1	R01	Doplnění ocelové konstrukce zábradlí ve zkušebním jevišti (m.č.42 - 42.4) ve 4.NP, D+M, vč. PÚ	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00
		Cena obsahuje: Doplnění zábradlí + záměna sloupků za materiál 35x35 kvůli nedostupnosti původního rozměru; navýšení kotvení z důvodu tloušťky materiálu; kotvu do stěny zakrytou madlem 2ks; zahrnuje i matice a velkoplošné podložky pod pódium - jiný způsob kotvení				
2	R02	Projekt výrobní dokumentace	kol	1,00000	2 190,00	2 190,00
		998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce				
		50 m vodovodní				
3	998767103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	0,07905	1 155,00	92,00
		<b>CELKEM</b>				<b>32 282,00 Kč</b>
		DPH 21%				6 779,22 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				39 061,22 Kč





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Změna materiálu parapetů 1PP, změna dveří DR01a	172
--	-----

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY                      NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 172  
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:  
Změna materiálu parapetů 1PP, změna dveří DR01a

KOMU: OI MMB    OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    DATUM: 15. 2. 2019  
ODESLÁNO:    POŠTOU:    KURÝR:    FAX:    OSOBNĚ: ANO  
EMAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna materiálu parapetů 1PP, změna dveří DR01a  
DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 37E, 2.PP + 45E,46E,47E 1PP  
ODKAZ NA VÝKRESY: Schéma – dveře DR01a, JdBrno\_1PP-zazemí\_PARAPETY  
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 172 + příloha  
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

**POPIS ZMĚNY:**

V projektové dokumentaci jsou v m.č. 45E - 47E v 1.PP označeny parapety jako teracové, jejichž povrch má být repasován. Na základě stavebního průzkumu bylo zjištěno, že jsou parapety kamenné. Tímto změnovým listem opravujeme název položky smluvního rozpočtu.  
V m.č. 37E v 2.PP se nachází stávající dveře s označením DR01a. Tyto dveře mají být repasovány. Na základě PBŘ je však nutné zajistit požární odolnost v hodnotách EI30 DP1. Proto musí být dveře nové, stejný typ jako D20, viz schéma, vykázané v ZL105 - Revize výplní otvorů 3PP-5NP – dveře.

POKYN VYDAL

DATUM: 9. 1. 2019

TOTO OZNÁMENÍ MĚNÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE V PŘÍPADĚ, KTERÝM JE PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ PŘÍKAZU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:  
OI Magistrát města Brna,




**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Změna materiálu parapetů 1PP, změna dveří DR01a	<b>172</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 172</b> <b>Změna materiálu parapetů 1PP, změna dveří DR01a</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15. 2. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Změna materiálu parapetů 1PP, změna dveří DR01a <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> m.č. 37E, 2.PP + 45E,46E,47E 1PP <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Schéma – dveře DR01a, JdBrno_1PP-zazemí_PARAPETY <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 172 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 40%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">51 290,00 Kč</td><td style="text-align: right;">10 770,90 Kč</td><td style="text-align: right;">62 060,90 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-50 040,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-10 508,40 Kč</td><td style="text-align: right;">-60 548,40 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 250,00 Kč</td><td style="text-align: right;">262,50 Kč</td><td style="text-align: right;">1 512,50 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	51 290,00 Kč	10 770,90 Kč	62 060,90 Kč	Méněpráce:	-50 040,00 Kč	-10 508,40 Kč	-60 548,40 Kč	Rozdíl:	1 250,00 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	51 290,00 Kč	10 770,90 Kč	62 060,90 Kč														
Méněpráce:	-50 040,00 Kč	-10 508,40 Kč	-60 548,40 Kč														
Rozdíl:	1 250,00 Kč	262,50 Kč	1 512,50 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 9. 1. 2019																
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 																

## ZMĚNOVÝ LIST č.172- Změna materiálu parapetů 1PP, změna dveří DR01a

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Změna materiálu parapetů 1PP, změna dveří DR01a

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
	7667/DR01a	Dveře stávající dřevěná, dvoukřídlé, 1500x2240 mm, s dřevěnou zárubní, včetně PÚ, repase, dle Výpisu dveří	ks	-1,00000	50 040,00	-50 040,00
	DR01a-N	Dřevěné dveře dvoukřídlé, 1500x2240 mm, se zárubní, včetně PÚ, požární odolnost EI30 DP1 2PP - 37E - stejný typ dveří jako D20 viz ZL105 stávající dveře nešlo repasovat a vytvořit požadovanou požární odolnost vadou z chráněné únikové cesty => nutnost PO	ks	1,00000	51 290,00	51 290,00
Díl:	773.2	Teracové výrobky - repase				
	773.2/Cr 4,5	Repase stávajících teracových parapetů - teracové desky tl.70mm 0,41*2,4*6+0,41*2,7*4	m2	-9,34800	1 200,00	0,00
	773.2/Cr 4,5	Repase stávajících KAMENNÝCH parapetů - teracové desky tl.70mm OPRAVA NÁZVU VE SMLUVNÍM ROZPOČTU	m2	9,34800	1 200,00	0,00
		Celkem méněpráce				-50 040,00 Kč
		Celkem vícepráce				51 290,00 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>1 250,00 Kč</b>
		DPH 21%				262,50 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				1 512,50 Kč







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“

173

Změna nášlapné vrstvy m.č. 49E, 2.PP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY  
Změna nášlapné vrstvy m.č. 49E, 2.PP

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 173  
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019  
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO  
EMAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nášlapné vrstvy m.č. 49E, 2.PP  
DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 49E, 2.PP  
ODKAZ NA VÝKRESY: Schéma, D.1.1.202-3\_R02  
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 173 + příloha  
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

**POPIS ZMĚNY:**

V projektové dokumentaci je v m.č. 49E v 2.PP navržena nášlapná vrstva z protiskluzného vinylu. Tímto změnovým listem navrhujeme záměnu za epoxidovou stěrku. Důvodem navrhované změny jsou otevřené, nevytápěné prostory, do kterých je použití vinylu nevhodné.

POKYN VYDAL:

DATUM: 8. 1. 2019

TOTO OZNÁMENÍ NE JE KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRÁCOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:  
OI Magistrát města Brna,




**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Změna nášlapné vrstvy m.č. 49E, 2.PP	173																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Změna nášlapné vrstvy m.č. 49E, 2.PP	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 173</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna nášlapné vrstvy m.č. 49E, 2.PP DOTČENÉ MÍSTO: m.č. 49E, 2.PP ODKAZ NA VÝKRESY: Schéma, D.1.1.202-3_R02 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 173 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">29 377,30 Kč</td><td style="text-align: right;">6 169,23 Kč</td><td style="text-align: right;">35 546,53 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-29 377,30 Kč</td><td style="text-align: right;">-6 169,23 Kč</td><td style="text-align: right;">-35 546,53 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	29 377,30 Kč	6 169,23 Kč	35 546,53 Kč	Méněpráce:	-29 377,30 Kč	-6 169,23 Kč	-35 546,53 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	29 377,30 Kč	6 169,23 Kč	35 546,53 Kč														
Méněpráce:	-29 377,30 Kč	-6 169,23 Kč	-35 546,53 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 8. 1. 2019															
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																

## ZMĚNOVÝ LIST č.173 - Změna nášlapné vrstvy m.č. 49E, 2PP

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Změna nášlapné vrstvy m.č. 49E, 2PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	776	Podlahy povlakové				
	776 52	Lepení povlakových podlah z plastů				
1	776521100RT1	...z PVC, montáž,	m2	-29,33000	149,50	-4 355,51
	776 99	Ostatní práce				
2	776994111R00	...svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-29,33000	55,00	-1 613,15
3	284.02	Podlahovina Vinylová protiskluzná tl. 2 mm - materiálové provedení viz PD	m2	-30,79650	699,00	-21 526,75
		B01.3				
	998 77-6	Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m				
4	998776104R00	...v objektech výšky do 36 m	t	-0,07039	6 041,36	-425,26
Díl:	783	Nátěry				
	R- 45456	Epoxidový nátěr nátěr s propustností vodní páry podesta v m.č. 50. f - odpočet ze ZL77	m2	-2,71000	537,50	-1 456,83
Díl:	783	Nátěry				
6	777116041RT2	Podlahy lité epoxidové tl. 3 mm	m2	32,04000	865,00	27 394,20
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
7	96-01	broušení mazaríny, čištění podkladu pozn.: cca 68% plochy	m2	28,33000	70,00	1 983,10
		Celkem méněpráce				-29 377,30 Kč
		Celkem vícepráce				29 377,30 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>0,00 Kč</b>
		DPH 21%				0,00 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				0,00 Kč





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>174</b>
<b>Odpočty a přípočty ocelových poklopů</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Odpočty a přípočty ocelových poklopů	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 174</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15. 2. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Odpočty a přípočty ocelových poklopů <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> objekt JD <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D.1.1.404-2 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 174 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Tento změnový list navazuje na ZL95 – Změny na základě STP IV. Na základě stavebně-technického průzkumu a dokončovacích prací jsou tímto ZL doplněny odpočty neprovedených repasí ocelových poklopů a doplnění přípočtů ostatních zámečnických prací.		
<b>POKYN VYDAL:</b>	<b>DATUM:</b> 10. 1. 2019	
TOTO OZNÁMENÍ N... Z KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE... NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna,	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Odpočty a přípočty ocelových poklopů</b>	<b>174</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Odpočty a přípočty ocelových poklopů</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 174</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Odpočty a přípočty ocelových poklopů <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> objekt JD <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D.1.1.404-2 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 174 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">17 044,00 Kč</td><td style="text-align: right;">3 579,24 Kč</td><td style="text-align: right;">20 623,24 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-15 660,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 288,60 Kč</td><td style="text-align: right;">-18 948,60 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 384,00 Kč</td><td style="text-align: right;">290,64 Kč</td><td style="text-align: right;">1 674,64 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	17 044,00 Kč	3 579,24 Kč	20 623,24 Kč	Méněpráce:	-15 660,00 Kč	-3 288,60 Kč	-18 948,60 Kč	Rozdíl:	1 384,00 Kč	290,64 Kč	1 674,64 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	17 044,00 Kč	3 579,24 Kč	20 623,24 Kč														
Méněpráce:	-15 660,00 Kč	-3 288,60 Kč	-18 948,60 Kč														
Rozdíl:	1 384,00 Kč	290,64 Kč	1 674,64 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 10. 1. 2019																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> 																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 																




## ZMĚNOVÝ LIST č.174 - Odpočty a připočty ocelových poklopu

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Odpočty a připočty ocelových poklopu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
Díl:	767.2	Konstrukce zámečnické - repase				
	767.2/Zr15	Ocelový poklop 600x600mm, včetně nátěru	ks	-1,00000	1 350,00	-1 350,00
	767.2/Zr28	Ocelový poklop 300x300mm, včetně nátěru	ks	-2,00000	980,00	-1 980,00
	767.2/Zr34	Ocelový poklop 700x900mm, včetně nátěru	ks	-1,00000	1 880,00	-1 880,00
	767.2/Zr35	Ocelový poklop 600x900mm, včetně nátěru	ks	-1,00000	1 785,00	-1 785,00
	767.2/Zr36	Ocelový poklop 660x950mm, včetně nátěru	ke	-1,00000	1 785,00	-1 785,00
	R01	Repase ocelového poklopu + přidání ucha	ke	1,00000	2 180,00	2 180,00
	R02	Zr13 - přidání těsnění	ks	1,00000	3 520,00	3 520,00
	R03	Nátěr hran schodů - Zr46	m	28,00000	88,00	2 464,00
Díl:	767.1	Konstrukce zámečnické - nové				
	R04	Nový atyp. pojezdový poklop - plech síla 1.5mm, vč. výzluh, zapadací ručky a PÚ poklop je osazen do stávajícího rámu v 1PP	ks	1,00000	8 900,00	8 900,00
	767.1/Zn46	Ochranné ocelové síť v trafokobkách ve 2.PP, D+M	ks	-4,00000	1 725,00	-6 900,00
		Celkem vícepráce				17 044,00 Kč
		Celkem méněpráce				-15 660,00 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>1 384,00 Kč</b>
		DPH 21%				290,64 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				<b>1 674,64 Kč</b>



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Doplnění 4ks svítidel typu D1 do m.č. 12C - Archiv ve 2.PP</b>	<b>175</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Doplnění 4ks svítidel typu D1 do m.č. 12C - Archiv ve 2.PP</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 175</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15. 2. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Doplnění 4ks svítidel typu D1 do m. č. 12C - Archiv ve 2.PP <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2PP – m.č.12C <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL175+příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Po instalaci vnitřního vybavení – regálů v archivu (m. č. 12C, 2.PP), bylo zjištěno nedostatečné osvětlení těchto prostor. Z tohoto důvodu bude provedeno doplnění 4ks svítidel typu D1.	
<b>POKYN VYDAL:</b>  <b>TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEKROUŽÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</b>	<b>DATUM:</b> 11. 1. 2019 <b>KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE</b>
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Doplnění 4ks svítidel typu D1 do m.č. 12C - Archiv ve 2.PP</b>	<b>175</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 175</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Doplnění 4ks svítidel typu D1 do m.č. 12C - Archiv ve 2.PP</b>																	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15. 2. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Doplnění 4ks svítidel typu D1 do m. č. 12C - Archiv ve 2.PP <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2PP – m.č.12C <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL175+příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">23 849,23 Kč</td><td style="text-align: right;">5 008,34 Kč</td><td style="text-align: right;">28 857,57 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">23 849,23 Kč</td><td style="text-align: right;">5 008,34 Kč</td><td style="text-align: right;">28 857,57 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	23 849,23 Kč	5 008,34 Kč	28 857,57 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	23 849,23 Kč	5 008,34 Kč	28 857,57 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	23 849,23 Kč	5 008,34 Kč	28 857,57 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	23 849,23 Kč	5 008,34 Kč	28 857,57 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 11. 1. 2019																
<b>VYJÁDŘENÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 																



### ZMĚNOVÝ LIST č.175 - Doplnění 4ks svítidel typu D1 do m.č. 12C - Archiv ve 2.PP

Stavba: Rekonstrukce a doobnovění Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Doplnění 4ks svítidel typu D1 do m.č. 12C - Archiv ve 2.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková rozávka	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
		Doplnění 4ks svítidel typu D1 do m.č. 12C - Archiv ve 2.PP					
114	D1	Svítilno průmyslové LED 53W IP65	ks	4,0	2 575,50 Kč	262,17 Kč	11 350,67 Kč
401	401	CYKY 3x1,5	m	70,0	10,40 Kč	16,30 Kč	1 869,14 Kč
N		Trubky, parůžky, husí krk, kotevní mat.,.....	m	60,0	20,98 Kč	98,37 Kč	7 154,42 Kč
		Podružný materiál	kpl	1,0	175,00 Kč		175,00 Kč
		Nezměřitelné montážní práce	hod	2,0		400,00 Kč	800,00 Kč
		Koordinace	hod	2,0		500,00 Kč	1 000,00 Kč
		Revize, doplnění do DPS	kpl	1,0		1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
		Celkem manápráce					0,00 Kč
		Celkem vicoapráce					23 849,23 Kč
		<b>CELKEM</b>					<b>23 849,23 Kč</b>
		DPH 21%					5 008,34 Kč
		cena CELKEM včetně DPH					<b>28 857,57 Kč</b>





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Odpočet v oddílu <i>Izolace akustické a protiotřesové</i> – 4NP, m.č. 38F a 14E</b>	<b>177</b>
--	------------

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY**                      **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 177**  
**PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**  
**Odpočet v oddílu *Izolace akustické a protiotřesové* – 4NP, m.č. 38F a 14E**

**KOMU:** OI MMB    **OD:** „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“    **DATUM:** 15. 2. 2019  
**ODESLÁNO:**    **POŠTOU:**    **KURÝR:**    **FAX:**    **OSOBNĚ:** ANO  
**EMAIL:**

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** Odpočet v oddílu *Izolace akustické a protiotřesové* – 4NP, m.č. 38F a 14E  
**DOTČENÉ MÍSTO:** 4NP, m.č. 38F a 14E  
**ODKAZ NA VÝKRESY:** výpis Tn/56 a Tn/70.1-70.5  
**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** viz položkový rozpočet ZL 177+příloha  
**ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:**

**POPIS ZMĚNY:**

Tento změnový list opravuje smluvní přílohu Soupis stavebních prací. Je proveden odpočet m<sup>2</sup> dřevěných obkladů m.č. 38F a 14E (4NP), v oddíle *Izolace akustické a protiotřesové*, které se dublují s položkami truhlářských výrobků Tn/56 a Tn/70.1 – 70.5.

**POKYN VYDAL:**

**DATUM:** 14. 1. 2019

TOTO OZNÁMENÍ NE JE PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRÁČOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

**STAVEBNÍ DOZOR:**

**SPRÁVCE STAVBY:**  
**OI Magistrát města Brna,**



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Odpočet v oddílu <i>Izolace akustické a protiotřesové</i> – 4NP, m.č. 38F a 14E</b>	<b>177</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 177</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b> <b>Odpočet v oddílu <i>Izolace akustické a protiotřesové</i> – 4NP, m.č. 38F a 14E</b>																	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15. 2. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Odpočet v oddílu <i>Izolace akustické a protiotřesové</i> – 4NP, m.č. 38F a 14E <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 4NP, m.č. 38F a 14E <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> výpis Tn/56 a Tn/70.1-70.5 <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 177+příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-319 478,91 Kč</td><td style="text-align: right;">-67 090,57/Kč</td><td style="text-align: right;">-386 569,48 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-319 478,91 Kč</td><td style="text-align: right;">-67 090,57/ Kč</td><td style="text-align: right;">-386 569,48 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-319 478,91 Kč	-67 090,57/Kč	-386 569,48 Kč	Rozdíl:	-319 478,91 Kč	-67 090,57/ Kč	-386 569,48 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	-319 478,91 Kč	-67 090,57/Kč	-386 569,48 Kč														
Rozdíl:	-319 478,91 Kč	-67 090,57/ Kč	-386 569,48 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 14. 1. 2019																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> 																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 																


**ZMĚNOVÝ LIST č. 177 - Odpočet v oddílu Izolace akustické a protiohřesové – 4NP, m.č. 38F a 14E**

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova




Popis: Odpočet v oddílu Izolace akustické a protiohřesové – 4NP, m.č. 38F a 14E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4		6	7	8
Díl:	766.1	Truhlářské výrobky - nové				
	713 13	Montáž tepelné izolace stěn				
	713131130R00	...vložení do nosné rámové konstrukce zkušebna sboru : 40,7 odpočet izolace v baletním sále není proveden, protože součástí prvku Tn/56 není izolace, proto je ponechána v tomto oddíle v původní smlouvě	m2	-40,70000 40,70000	197,00	-8 017,90
	766 41	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů				
	766416133R00	...o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, dýhovanými , velikosti přes 1,5 m2 zkušebna sboru : 40,7 baletní sál : 76,0	m2	-116,70000 40,70000 76,00000	1 615,00	-188 470,50
	766 41-1	doplňkové konstrukce				
	766417111R00	...podkladový rošt pod obložení stěn zkušebna sboru : 40,7/0,5 baletní sál : 76,0/0,5	m	-233,40000 81,40000 152,00000	70,00	-16 338,00
	783 78	Nátěry tesářských konstrukcí ochranné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům				
	783782205R00	...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné zkušebna sboru : 40,7/0,5*(0,05*2+0,04*2) baletní sál : 76,0/0,5*(0,05*2+0,04*2)	m2	-42,01000 14,85000 27,36000	65,00	-2 730,65
	998 71-4	Přesun hmot				
	998714104R00	50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...v objektech výšky do 36 m	t	-1,55211	1 258,51	-1 953,35
	605 10001R	lať Jehličnatá(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm zkušebna sboru : 40,7/0,5*1,05 baletní sál : 76,0/0,5*1,05	m	-245,07000 85,47000 159,60000	154,00	-37 740,78
	606 27102R	laťovka dub; tl = 19,0 mm; š = 2 500,0 mm; v = 1 250 mm; pětlivrstvá zkušebna sboru : 40,7*1,05 baletní sál : 76,0*1,05	m2	-122,53000 42,73000 79,80000	490,00	-80 039,70
	631 60896R	deska izolační minerální vlna; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,250 40,7*1,05 odpočet izolace v baletním sále není proveden, protože součástí prvku Tn/56 není izolace, proto je ponechána v tomto oddíle v původní smlouvě	m2	-42,73500 42,73500	98,00	-4 188,03
		<b>CELKEM</b>				<b>-319 478,91 Kč</b>
		DPH 21%				-67 090,57 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				<b>-386 569,48 Kč</b>





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>MNP_ Zdravotně technické instalace</b>		<b>178</b>
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>MNP_ Zdravotně technické instalace</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 178</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: MNP_ Zdravotně technické instalace DOTČENÉ MÍSTO: 2PP-5NP, objekt JD, Bohéma a Kare ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 178 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o odpočet neprovedených prací z objektu SO 01.02 Zdravotně technické instalace.		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 25. 1. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NEBŮDE POKRYVAT PRÁCI Z KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: <b>OI Magistrát města Brna,</b> 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>MNP_ Zdravotně technické instalace</b>	<b>178</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 178</b> <b>MNP_ Zdravotně technické instalace</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15. 2. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> MNP_ Zdravotně technické instalace <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 2PP-5NP, objekt JD, Bohéma a Kare <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 178 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-346 937,23 Kč</td><td style="text-align: right;">-72 856,82 Kč</td><td style="text-align: right;">-419 794,05 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-346 937,23 Kč</td><td style="text-align: right;">-72 856,82 Kč</td><td style="text-align: right;">-419 794,05 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-346 937,23 Kč	-72 856,82 Kč	-419 794,05 Kč	Rozdíl:	-346 937,23 Kč	-72 856,82 Kč	-419 794,05 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	-346 937,23 Kč	-72 856,82 Kč	-419 794,05 Kč														
Rozdíl:	-346 937,23 Kč	-72 856,82 Kč	-419 794,05 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 25. 1. 2019																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b> 																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 																

# ZMĚNOVÝ LIST č.178 - MNP\_Zdravotně technické instalace



Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: MNP\_Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	5	6	7	8
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
	PC00	Náhrada vpusti ve varně restaurace Bohéma, -siejný typ	kpl	-1,00000	9 860,26	-9 860,26
	PC04	Poklopy z kompozitu, černé, náhrada stávajících, na kruhových šachtách, nosnost 40 t	kpl	-11,00000	16 980,55	-186 586,04
	PC07	Úprava jedné šachty ve volném prostoru pro osazení, kruhového poklopu	kpl	-1,00000	22 779,00	-22 779,00
	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci					
	998721203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	-2 192,05300	1,70	-3 733,37
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
	PC44	Stavební úpravy ve varně restaurace Bohéma po, přepojení stávajících zařízení na nový vodovod	m2	-17,00300	1 733,61	-29 471,43
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
	PC35	Propojení stávajících zařízení ve varně Bohémy na, nový rozvod	kpl	-9,00000	4 052,57	-36 473,11
	PC36	Nové vodovodní armatury ( náhrada stávajících ve, varně Bohémy viz. st. 9.10	kpl	-10,00000	5 282,69	-52 826,91
	PC41	Demontáže všech stávajících baterií dřezů a výt., armatur ve varně Bohémy, nahradí se novými	kpl	-10,00000	540,00	-5 400,00
	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty					
	998725203R00	...v objektech výšky do 24 m	%	-94,50002	0,29	-27,11
		Celkem vícepráce				0,00 Kč
		Celkem méněpráce				-346 937,23 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>-346 937,23 Kč</b>
		DPH 21%				-72 856,82 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				-419 794,05 Kč









**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		179
Narovnání počtu kusů revizních SDK dvířek		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Narovnání počtu kusů revizních SDK dvířek	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 179 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Narovnání počtu kusů revizních SDK dvířek DOTČENÉ MÍSTO: objekt JD ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 179 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Tento změnový list navazuje na ZL121 a základní smluvní rozpočet. Jsou jím provedeny přípočty a odpočty kusů revizních sádrokartonových dvířek dle skutečného stavu v nových SDK konstrukcích Janáčkova divadla.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 28. 1. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NE... KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRÁCOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ Narovnání počtu kusů revizních SDK dvířek	179																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Narovnání počtu kusů revizních SDK dvířek	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 179 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Narovnání počtu kusů revizních SDK dvířek DOTČENÉ MÍSTO: objekt JD ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 179 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>182 375,46 Kč</td><td>38 298,85 Kč</td><td>220 674,31 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-75 915,93 Kč</td><td>-15 942,35 Kč</td><td>-91 858,28 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>106 459,53 Kč</td><td>22 356,50 Kč</td><td>128 816,03 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	182 375,46 Kč	38 298,85 Kč	220 674,31 Kč	Méněpráce:	-75 915,93 Kč	-15 942,35 Kč	-91 858,28 Kč	Rozdíl:	106 459,53 Kč	22 356,50 Kč	128 816,03 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	182 375,46 Kč	38 298,85 Kč	220 674,31 Kč														
Méněpráce:	-75 915,93 Kč	-15 942,35 Kč	-91 858,28 Kč														
Rozdíl:	106 459,53 Kč	22 356,50 Kč	128 816,03 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 28. 1. 2019															
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. 																

## ZMĚNOVÝ LIST č. 179 - Narovnání počtu kusů revizních SDK dvířek

**Stavba:** Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla




**Objekt:** Hlavní budova

**Popis:** Narovnání počtu kusů revizních SDK dvířek

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	7631	Konstrukce sádrokartonové				
266	7631/Rd01	Revizní dvířka sádrokartonová do SDK podhledu, 500x500 SoD = 4ks Skutečnost = 12ks	ks	8,00000	1 056,25	8 450,00
267	7631/Rd02	Revizní dvířka sádrokartonová do SDK podhledu, 600x300 mm, D+M	ks	-7,00000	1 056,25	-7 393,75
268	7631/Rd03	Revizní dvířka sádrokartonová do SDK podhledu, 300x300 mm, D+M (SoD = 239ks + ZL121 = 2ks) = 241ks Skutečnost = 418ks	ks	175,00000	931,25	162 968,75
269	7631/Rd12	Revizní dvířka sádrokartonová do SDK podhledu, 600x600 mm, D+M SoD = 63ks Skutečnost = 39ks	ks	-26,00000	1 175,00	-30 550,00
270	7631/Rd13	Revizní dvířka sádrokartonová do SDK podhledu, 400x400 mm, D+M SoD = 73ks Skutečnost = 45ks	ks	-33,00000	1 000,00	-33 000,00
271	7631/Rd15	Revizní dvířka sádrokartonová do SDK podhledu, 800x800 mm, D+M	ks	-1,00000	2 437,50	-2 437,50
272	7631/Rd16	Revizní dvířka sádrokartonová do SDK podhledu, 1000x600 mm, D+M	ks	-1,00000	2 437,50	-2 437,50
1	7631/R01	Revizní dvířka sádrokartonová do SDK podhledu, 200x200 mm, D+M	ks	12,00000	900,00	10 800,00
	998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb					
	998763101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	-0,07280	1 334,82	-97,18
	998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb					
	998763101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,11740	1 334,82	156,71
		Celkem vícepráce				182 375,46 Kč
		Celkem méněpráce				-75 915,93 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>106 459,53 Kč</b>
		DPH 21%				22 356,50 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				128 816,03 Kč



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>180</b>
<b>Odpočet rámu slavnostní opony</b>	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Odpočet rámu slavnostní opony</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 180</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15. 2. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Odpočet rámu slavnostní opony <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> objekt JD - POSÍLENÍ TAHU "N0" PRO SLAVNOSTNÍ OPONU <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 180 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Na základě požadavku divadla, projednaného na kontrolním dnu, nebudou realizovány práce na POSÍLENÍ TAHU "N0" PRO SLAVNOSTNÍ OPONU (objekt SO 01.10 - Technická a technologická zařízení - jevištní technologie), konkrétně nebude proveden nový rám slavnostní opony, viz změnový list. Pro zajištění funkce tahu opony byla dodána delší lana, v souladu s PD, na tahové tyči. Na samotný rám byla již nyní vypracována projektová dokumentace, pouze výroba bude provedena v budoucnu, po specifikaci konkrétního vzhledu slavnostní opony.	
<b>POKYN VYDAL:</b> 	<b>DATUM:</b> 31. 1. 2019
<small>TOTO OZNÁMENÍ NEBUDUJE POKRÝVAT PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>	
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Odpočet rámu slavnostní opony</b>	<b>180</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Odpočet rámu slavnostní opony</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 180</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OIIL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet rámu slavnostní opony DOTČENÉ MÍSTO: objekt JD - POSÍLENÍ TAHU "N0" PRO SLAVNOSTNÍ OPONU ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 180 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-166 796,70 Kč</td><td style="text-align: right;">-35 027,31 Kč</td><td style="text-align: right;">-201 824,01 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-166 796,70 Kč</td><td style="text-align: right;">-35 027,31 Kč</td><td style="text-align: right;">-201 824,01 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-166 796,70 Kč	-35 027,31 Kč	-201 824,01 Kč	Rozdíl:	-166 796,70 Kč	-35 027,31 Kč	-201 824,01 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	-166 796,70 Kč	-35 027,31 Kč	-201 824,01 Kč														
Rozdíl:	-166 796,70 Kč	-35 027,31 Kč	-201 824,01 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 31. 1. 2019															
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																


## ZMĚNOVÝ LIST č.180 - Odpočet rámu slavnostní opony

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova





Popis: Odpočet rámu slavnostní opony

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
		4	5	6	7	8	
		<b>Technická a technologická zařízení - jevištní technologie</b>					
		<b>POSÍLENÍ TAHU "N0" PRO SLAVNOSTNÍ OPONU</b>					
		<b>Rám slavnostní opony</b>					
		- nový svařovaný příhradový rám 16x10m (Jabl 100x50x3, Jabl 50x50x3, TrØ30x2,5, TrØ12x2)	kg	-905,00000	159,92	-144 723,08 Kč	
		- závěs tahové tyče (objímka tahové tyče, napínací šroub M12, lanová očníce, lanová svorka)	sada	-5,00000	2 079,00	-10 395,00 Kč	
		- spodní nastavitelné vodítko	komplet	-2,00000	4 084,50	-8 169,00 Kč	
		<b>Montážní práce</b>	komplet	-0,05	70 192,50 Kč	-3 509,63 Kč	
		Celkem vícepráce				0,00 Kč	
		Celkem méněpráce				-166 796,70 Kč	
		<b>CELKEM</b>				<b>-166 796,70 Kč</b>	
		DPH 21%				-35 027,31 Kč	
		<b>cena CELKEM včetně DPH</b>				<b>-201 824,01 Kč</b>	





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		<b>181</b>
<b>Kácení dřevin - sadové úpravy</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Kácení dřevin - sadové úpravy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 181</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15. 2. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Kácení dřevin - sadové úpravy <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> zadní průčelí JD <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> znalecký posudek <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 181 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Na základě Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les byl zpracován znalecký posudek na posouzení zdravotního stavu a bezpečnosti Topolu černého pyramidálního, z něhož vyplývá, že stávající strom bude zachován a z něhož plynou vícepráce a méněpráce, které předkládáme tímto změnovým listem.  <div style="text-align: center;"></div> <b>POKYN VYDAL:</b>  <b>DATUM:</b> 6. 2. 2019  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>181</b>																
<b>Kácení dřevin - sadové úpravy</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Kácení dřevin - sadové úpravy	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 181</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15. 2. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Kácení dřevin - sadové úpravy <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> zadní průčelí JD <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> znalecký posudek <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 181 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 40%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">44 060,00 Kč</td><td style="text-align: right;">9 252,60 Kč</td><td style="text-align: right;">53 312,60 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-31 084,90 Kč</td><td style="text-align: right;">-6 527,83 Kč</td><td style="text-align: right;">-37 612,73 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">12 975,10 Kč</td><td style="text-align: right;">2 724,77 Kč</td><td style="text-align: right;">15 699,87 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	44 060,00 Kč	9 252,60 Kč	53 312,60 Kč	Méněpráce:	-31 084,90 Kč	-6 527,83 Kč	-37 612,73 Kč	Rozdíl:	12 975,10 Kč	2 724,77 Kč	15 699,87 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	44 060,00 Kč	9 252,60 Kč	53 312,60 Kč														
Méněpráce:	-31 084,90 Kč	-6 527,83 Kč	-37 612,73 Kč														
Rozdíl:	12 975,10 Kč	2 724,77 Kč	15 699,87 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 6. 2. 2019																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 																


## ZMĚNOVÝ LIST č. 181 - Kácení dřevin - sadové úpravy

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla

Objekt: Hlavní budova

Popis: Kácení dřevin - sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		<b>PŘÍPRAVA ÚZEMÍ</b>				
3	R	Pokácení stromu listnatého s rozřezáním větví a kmene, se složením na hromady a naložením na dopravní prostředek, prům. kmene 1300 mm	ks	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
4	R	Odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 500 mm, včetně zasypání jámy, dodávky zeminy a urovnání, prům. 1300	ks	-1,00000	4 500,00	-4 500,00
6	R01.01	Úprava koruny topolu dle znaleckého posudku Ing. Šmitáka (25.10.2017), arborista	kpl	1,00000	36 600,00	36 600,00
11	R	Odvoz dřevní hmoty do spalovny	soub	-0,25000	2 500,00	-625,00
12	180456181100R	Montážní plošina na autopod. 27 m MP-27-2	Sh	12,00000	705,00	8 460,00
Díl:		<b>STRŮMY</b>				
12	MAT	Quercus robur 'Fastigiata' / výška 3,5 - 4 m/	kus	-3,00000	4 100,00	-12 300,00
13	183101115	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy 50% horniny tř 1-4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,00000	400,00	-1 200,00
14	184102115	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,6 m	kus	-3,00000	400,00	-1 200,00
15	184202123	Ukotvení balu a kmene dřevin zemní kotvou	kus	-3,00000	500,00	-1 500,00
16	MAT	Hnojivé tablety 15ks / strom	kus	-45,00000	1,50	-67,50
17	MAT	Půdní kondicioner 0,5kg/strom	kg	-1,50000	350,00	-525,00
18	185804312	Zalít rostlin vodou plocha nad 20 m2 80l/strom	m3	-0,24000	90,00	-21,60
19	185851111	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	-0,24000	45,00	-10,80
20	MAT	Kotvení kotvos - zemní kotva	kus	-3,00000	1 500,00	-4 500,00
21	MAT	Dodávka a uložení geotextilie 100% syntetika, 600 g/m2	m2	-3,00000	45,00	-135,00
		Celkem vícepráce				44 060,00 Kč
		Celkem méněpráce				-31 084,90 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>12 975,10 Kč</b>
		DPH 21%				2 724,77 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				15 699,87 Kč







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“

182

Nové AL dveře do schodiště č. IV

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 182

Nové AL dveře do schodiště č. IV

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019  
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO  
EMAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nové AL dveře do schodiště č. IV

DOTČENÉ MÍSTO: 1.PP – schodiště č. IV

ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.201-2\_R03; 161010\_JD\_1PP\_Vykres\_PO

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 182 + příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

**POPIS ZMĚNY:**

V rámci výstavby druhé etapy byl zjištěn nesoulad mezi projektovou dokumentací a dokumentací PBŘ. Stávající hliníkové dveře umístěné v místnosti Schodiště č. IV měly (dle PD) zůstat zachovány bez úprav (PO EI 15min), dle požárně-bezpečnostního řešení má být otvor opatřen novým požárním uzávěrem splňující požadavek EI30 DP3 – SaC3. Pro řádné předání a zahájení kolaudačního řízení je tedy nutné dveře vyrobit a osadit ve zkrácené dodací lhůtě, což vede k vyšší jednotkové ceně.

Kalkulaci prací na provedení uvedeného požadavku předkládáme tímto změnovým listem.

POKYN VYDAL:

DATUM: 4. 2. 2019

TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEDKLÁDÁME JAKO POKYNY KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRÁCOVÁNÍ NAVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,




**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“	<b>182</b>																
<b>Nové AL dveře do schodiště č. IV</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Nové AL dveře do schodiště č. IV	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 182</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15. 2. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Nové AL dveře do schodiště č. IV <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> 1.PP – schodiště č. IV <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> D.1.1.201-2_R03; 161010_JD_1PP_Vykres_PO <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 182 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">169 706,65 Kč</td><td style="text-align: right;">35 638,40 Kč</td><td style="text-align: right;">205 345,05 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">169 706,65 Kč</td><td style="text-align: right;">35 638,40 Kč</td><td style="text-align: right;">205 345,05 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	169 706,65 Kč	35 638,40 Kč	205 345,05 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	169 706,65 Kč	35 638,40 Kč	205 345,05 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	169 706,65 Kč	35 638,40 Kč	205 345,05 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	169 706,65 Kč	35 638,40 Kč	205 345,05 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 4. 2. 2019																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, 																

## ZMĚNOVÝ LIST č.182 - Nové AL dveře do schodiště č.IV



Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Nové AL dveře do schodiště č.IV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství/ celkem	Cena jednotková dodávka	Cena celkem
	4		5	6	7	8
Díl:	767.9	Hliníkové dveře				
1	R01	D+M Nové vnitřní hliníkové prosklené otočné 2kf. Dveře s nadsvětlením 1800 x 3500; EI30 DP1 SC vč. prací viz cenová nabídka	kpl	1,00000	167 655,00	167 655,00
2	998767103R00 96	hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce ...v objektech výšky do 24 m Bourání konstrukcí	t	0,32000	1 155,00	369,60
6	988072456R00	988 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet - dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,55000	140,00	917,00
7	988071128R00	988 07-1 Vyuštění nebo zavěšení kovových klídat-dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	50,00	50,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	979 01	Svislá doprava suti a vybouraných hmot				
8	979011111R00	...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,35000	130,00	45,50
9	979 08-1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku				
10	979081111R00 979081121R00	...do 1 km ...příplatek za každý další 1 km	t t	0,35000 4,90000	177,00 12,00	61,95 58,80
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot				
11	979082111R00	...do 10 m	t	0,35000	115,00	40,25
12	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,10000	13,00	27,30
	979 08-4	Poplatek za skládku				
13	979990183R00	...plast-skládko	t	0,36000	1 200,00	432,00
14	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,35000	135,00	47,25
		Celkem všepráce				169 706,65 Kč
		Celkem méněpráce				0,00 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>169 706,65 Kč</b>
		DPH 21%				35 638,40 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				205 345,05 Kč





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		183
Odpočty neprovedených prací III. část		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočty neprovedených prací III. část	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 183 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Odpočty neprovedených prací III. část</b> DOTČENÉ MÍSTO: celý objekt JD ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 183 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Na základě revizí projektové dokumentace a vývoji prací na stavbě Janáčkova divadla došlo k úpravám rozsahu stavebních činností, které nebudou provedeny. Skutečný stav je upraven tímto změnovým listem.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 7. 2. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NEPŘEKONČUJE KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRÁCOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA:</b> „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Odpočty neprovedených prací III. část</b>	<b>183</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Odpočty neprovedených prací III. část</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 183</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
<b>KOMU:</b> OI MMB <b>OD:</b> „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ <b>DATUM:</b> 15. 2. 2019 <b>ODESLÁNO:</b> <b>POŠTOU:</b> <b>KURÝR:</b> <b>FAX:</b> <b>OSOBNĚ:</b> ANO <b>EMAIL:</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Odpočty neprovedených prací III. část</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> celý objekt JD <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet ZL 183 + příloha <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 40%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">-449 891,26 Kč</td><td style="text-align: center;">-94 477,17 Kč</td><td style="text-align: center;">-544 368,43 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">-449 891,26 Kč</td><td style="text-align: center;">-94 477,17 Kč</td><td style="text-align: center;">-544 368,43 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-449 891,26 Kč	-94 477,17 Kč	-544 368,43 Kč	Rozdíl:	-449 891,26 Kč	-94 477,17 Kč	-544 368,43 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	-449 891,26 Kč	-94 477,17 Kč	-544 368,43 Kč														
Rozdíl:	-449 891,26 Kč	-94 477,17 Kč	-544 368,43 Kč														
<b>PODPIS NAVRHOVATELE:</b>	<b>DATUM:</b> 7. 2. 2019																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
<b>OD:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>SCHVÁLIL:</b> _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 																

**ZMĚNOVÝ LIST č.183 - Odpočty neprovedených prací III.část**



 Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Odpočty neprovedených prací III.část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4		5	6	7	8
	<b>01.01</b>	<b>STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>					
Díl:	766.1	Truhlářské výrobky - nové					
	7661/Tn32	Dřevěná lišta podlah	bm	-30,00000		295,00	-8 850,00
	998 76-6	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské					
	998765103R00	...v objektech výšky do 24 m	t	-0,03059		932,00	-26,48
	<b>SC 01.04</b>	<b>VZT</b>					
		<i>Zařízení č. 2A Klimatizace jeviště - pravá strana</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-120,000		312,82	-37 538,34
		<i>Zařízení č. 2B Klimatizace jeviště - levá strana</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-120,000		312,82	-37 538,34
		<i>Zařízení č. 3A Klimatizace vestibulu a ofuk prosklené vstupní fasády - pravá strana</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-60,000		312,82	-18 769,17
		<i>Zařízení č. 3B Klimatizace vestibulu a ofuk prosklené vstupní fasády - levá strana</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-60,000		312,82	-18 769,17
		<i>Zařízení č. 5 Odsávání hygienického zázemí - levá</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-40,000		312,82	-12 512,78
		<i>Zařízení č. 6 Odsávání hygienického zázemí - pravá</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	t	-40,000		312,82	-12 512,78
		<i>Zařízení č. 7 Klimatizace zkušebny orchestru v 2.PP</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	t	-60,000		312,82	-18 769,17
		<i>Zařízení č. 9 Klimatizace zkušebního jeviště 4.NP</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-40,000		312,82	-12 512,78
		<i>Zařízení č. 10 Klimatizace zkušebny baletu 4.NP</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	t	-40,000		312,82	-12 512,78
		<i>Zařízení č. 11 Odsávání hygienického zázemí zaměstnanců</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-80,000		312,82	-25 025,56
		<i>Zařízení č. 12 Odsávání akumulátoroven 1.PP</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-20,000		312,82	-6 256,39
		<i>Zařízení č. 13 Odsávání svařovny 2.PP</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-8,000		312,82	-2 502,56
		<i>Zařízení č. 14 Teplovzdušné větrání suterénu 2.PP</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-60,000		312,82	-18 769,17
		<i>Zařízení č. 15 Klimatizace kantýny 1.PP</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-50,000		312,82	-18 769,17
		<i>Zařízení č. 16 Odsávání hygienického zázemí kantýny 1.PP</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	t	-20,000		312,82	-6 256,39
		<i>Zařízení č. 17 Klimatizace restaurace 1.PP</i>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-100,000		312,82	-31 281,95
		<i>Zařízení č. 19 Větrání kuchyně 1.PP</i>					

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková rozdíly	Cena jednotková montáž	Cena celkem
		4	5	6	7		8
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-60,000		312,82	-18 769,17
		<b>Zařízení č. 20 Odsávání hygienického znečištění restaurace I.PP</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-20,000		312,82	-6 256,39
		<b>Zařízení č. 21 Teplotzdušné větrání znečištění restaurace I.PP</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-60,000		312,82	-18 769,17
		<b>Zařízení č. 22 Klimatizace jižní fasády I.PP</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-20,000		312,82	-6 256,39
		<b>Zařízení č. 23 Větrání kanceláří 2.PP</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-20,000		312,82	-6 256,39
		<b>Zařízení č. 24 - Větrání výměňkové stanice 2.PP</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-8,000		312,82	-2 502,56
		<b>Zařízení č. 25 Klimatizace archivu v 2.PP</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-20,000		312,82	-6 256,39
		<b>Zařízení č. 27 Klimatizace - nahrávací studio, síň č. 5.NP</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-20,000		312,82	-6 256,39
		<b>Zařízení č. 28 Klimatizace - diveržení a sálstě v 5.NP, technické místnosti v 3. a 2.NP</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-40,000		312,82	-12 512,78
		<b>Zařízení č. 29P Požární větrání CHÚC B - severní vertikála</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-12,000		312,82	-3 753,83
		<b>Zařízení č. 30P Požární větrání CHÚC B - severovýchodní vertikála</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-12,000		312,82	-3 753,83
		<b>Zařízení č. 31P Požární větrání CHÚC A - severovýchodní vertikála</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-12,000		312,82	-3 753,83
		<b>Zařízení č. 32P Požární větrání CHÚC A - jižní vertikála</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-12,000		312,82	-3 753,83
		<b>Zařízení č. 33P Požární větrání CHÚC B - jižní vertikála</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-12,000		312,82	-3 753,83
		<b>Zařízení č. 34P Požární větrání CHÚC B - západní vertikála</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-12,000		312,82	-3 753,83
		<b>Zařízení č. 35P Požární větrání CHÚC A - severovýchodní vertikála 4.NP - 5.NP</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-12,000		312,82	-3 753,83
		<b>Zařízení č. 36P Požární větrání CHÚC A - jižní vertikála 4.NP - 5.NP</b>					
		Doprojektování tras potrubí na základě doplňkového stavebního průzkumu po odkrytí konstrukcí	h	-12,000		312,82	-3 753,83
R:	Dodatek č. 8						
	<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 108 - Uprášení desíky koncových prvků dle požadavku arch.</b>						
N	TANGO	Navýšení za provedení tango - Spínač třípólový 400V/25A	ks	-67,0	550,00 Kč		-36 850,00
		Celkem měňorádo					-449 891,26 Kč
		Celkem vizeprádo					0,00 Kč
		<b>CELKEM</b>					<b>-449 891,26 Kč</b>
		DPH 21%					-94 477,17 Kč
		cena CELKEM včetně DPH					<b>-544 368,43 Kč</b>



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“		184
Odpočet vpustí - ZL96, dod.č.7		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet vpustí - ZL96, dod.č.7	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 184 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Odpočet vpustí - ZL96, dod.č.7</b> DOTČENÉ MÍSTO: venkovní terasy ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 184 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Tento změnový list uvádí odpočet 2 kusů dešťových vtoků, které nebyly provedeny v rámci oprav venkovních teras nad 2.PP (navazuje na změnový list ZL96, - <b>Oprava teras nad 2.PP celoplošně, dodatek č.7).</b>		
POKYN VYDAL:		DATUM: 11. 2. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRAŽOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: <b>OI Magistrát města Brna,</b>	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla“ <b>Odpočet vpustí - ZL96, dod.č.7</b>	<b>184</b>																
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Odpočet vpustí - ZL96, dod.č.7</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 184</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB OD: „MTS, IMOS a OHL pro Janáčkovo divadlo“ DATUM: 15. 2. 2019 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: ANO EMAIL:																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Odpočet vpustí - ZL96, dod.č.7</b> DOTČENÉ MÍSTO: venkovní terasy ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 184 + příloha ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-10 788,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 265,48 Kč</td><td style="text-align: right;">-13 053,48 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-10 788,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-2 265,48 Kč</td><td style="text-align: right;">-13 053,48 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	-10 788,00 Kč	-2 265,48 Kč	-13 053,48 Kč	Rozdíl:	-10 788,00 Kč	-2 265,48 Kč	-13 053,48 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	-10 788,00 Kč	-2 265,48 Kč	-13 053,48 Kč														
Rozdíl:	-10 788,00 Kč	-2 265,48 Kč	-13 053,48 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM: 11. 2. 2019																
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 																

## ZMĚNOVÝ LIST č.184 - Odpočet vpustí - ZL96, dod.č.7

Stavba: Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla  
 Objekt: Hlavní budova  
 Popis: Odpočet vpustí - ZL96, dod.č.7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		4	6	6		8
<b>ZMĚNOVÝ LIST č.96 - Oprava teras nad 2.PP celoplošně</b>						
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
	R-PC01a	Dešťový vtok DN 125 svislý s integrovanou manžetou, s FPO folií	kpl	-2,00000	5 394,00	-10 788,00
		Celkem méněpráce				-10 788,00 Kč
		Celkem vícepráce				0,00 Kč
		<b>CELKEM</b>				<b>-10 788,00 Kč</b>
		DPH 21%				-2 265,48 Kč
		cena CELKEM včetně DPH				-13 053,48 Kč

