

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: OSM/12/0155/15

číslo smlouvy zhotovitele : 15-065-234-PK

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

**na zpracování projektové dokumentace stavby
„Revitalizace městského hřbitova v Hranicích“**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: Město Hranice

se sídlem : Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno : **Jiří Kudláček, starosta města**

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních: Jiří Kudláček, starosta

ve věcech technických: Ing. Dagmar Čabalová

IČ: 00301311

na straně jedné (dále též objednatel)

1.2 Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem : Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupeno : **Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva**

IČ: 64610357

DIČ: CZ64610357

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

Vzhledem k postupné úpravě předmětu díla (odlišné od původního zadání, specifikovaného ve výzvě k podání nabídky ze dne 2.4.2015 a taktéž v článku 3.1. smlouvy) se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění a navýšení ceny prací.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města usnesením 550/2015 – RM 15 ze dne 6.10.2015.

Tímto dodatkem se oproti původní Smlouvě o dílo upravuje čl. IV. Předmět plnění, čl. VI. Termín plnění a čl. VII. Cena díla, platební podmínky.

II. NÁZEV DÍLA – *nemění se*

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY – *nemění se*

IV. PŘEDMĚT DÍLA – *nemění se*

- 4.2. Projektová dokumentace pro územní řízení, územní souhlas, stavební řízení případně ohlášení stavby a realizační dokumentace bude rozdělena na etapy:
- I. etapa – starý hřbitov včetně napojení na stávající smuteční síň - zahrnuje: opravu stávajících poškozených opěrných zdí včetně zpracování statického posudku, rekonstrukci stávajících chodníkových tras včetně jejich rozšíření, rekonstrukci komunikací, zpevněných ploch, návrh odvodnění na základě provedených sond, které vymezí rozsah ploch vyžadujících odlišný způsob odvodu vod, odvedení dešťových a splaškových vod, vybudování nového veřejného osvětlení, rekonstrukci stávajících rozvodů vody včetně jejich rozšíření, umístění nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, koše na hřbitovní odpad, odběrná místa vody) návrh na sadové úpravy. Projekt bude řešit i napojení starého hřbitova na stávající smuteční síň.
 - II. etapa – úprava ploch před smuteční síní - zahrnuje, opravy stávajících komunikací a zpevněných ploch, úprava parkovacích stání, odvedení dešťových vod, osazení mobiliáře a sadové úpravy.
 - III. etapa – nová část hřbitova – urnový háj - zahrnuje vybudování cca 1100 – 1200 urnových míst, kolumbária pro cca 150 – 300 míst, vybudování nových chodníků, komunikací. Součástí bude návrh řešení odvedení dešťových a splaškových vod (např. kanalizace, vsakování,), umístění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, koše na hřbitovní odpad), rozvod vody k novým odběrným místům, vybudování nového veřejného osvětlení, sadové úpravy. Součástí bude i zpracování hydrogeologického posudku pohřebiště na nový urnový háj dle požadavků zákona 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Projekt bude respektovat stávající napojení „Mauzolea“ i vybudované chodníky a napojení na stávající starý hřbitov.
 - IV. etapa – nové využití ploch bývalého zahradnictví s ulicí Hřbitovní - zahrnuje vybudování komunikací, chodníků, parkovacích ploch, vybudování kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení, terénní úpravy, sadové úpravy, osazení mobiliáře, částečnou demolici stávajících objektů, rekonstrukce některých stávajících objektů, výstavbu nového objektu, oplocení.

Předmět zakázky dále zahrnuje geodetické zaměření stávajícího stavu řešeného území, které bude sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace. Dále zahrnuje statické posouzení stávajících poškozených zdí včetně návrhu řešení na její opravy a rozdělení na jednotlivé etapy.

Předmět díla je rozšířen o zpracování variant dle různých zadání města Hranice (mimo rámec zadávací dokumentace uvedené v bodě 3.1.).

Součástí zakázky je zpracování výkazu výměr+slepého rozpočtu a položkového rozpočtu. Výkaz výměr(slepý rozpočet) a rozpočet bude zpracován na jednotlivé etapy. Projektová dokumentace bude rozdělena na II. – IV. etapu, stejně tak bude rozdělen i výkaz výměr (slepý rozpočet) a položkový rozpočet a to tak, aby mohlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací proběhnout po jednotlivých etapách. Dále zhotovitel zajistí inženýrskou činnost pro vydání pravomocného územního rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení.

V. PROVEDENÍ DÍLA – *nemění se*

VI. TERMÍN PLNĚNÍ - *upravuje se bod 6.1.*

6.1. Projektová dokumentace bude dokončena a předána v termínu do 14.1.2017

- Geodetické zaměření bude předáno nejpozději do 30.8.2015
- Hydrogeologický posudek pro nový urnový háj, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a vydání pravomocného územního rozhodnutí včetně propočtu stavebních nákladů na jednotlivé etapy bude předáno v termínu do 16.3.2016
- Projektová dokumentace pro stavební řízení a vydání pravomocného stavebního povolení bude předána v termínu do 15.7.2016 včetně položkového rozpočtu
- Realizační projektová dokumentace pro starou část hřbitova tj. na I. etapu, včetně výkazu výměr (+ slepý rozpočet) a položkový rozpočet bude předána v termínu do 14.9.2016.
- Realizační projektová dokumentace pro starou část hřbitova tj. na II. – IV. etapu, včetně výkazu výměr (+ slepý rozpočet) a položkový rozpočet bude předána v termínu do 14.1.2017.

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY – nemění se

7.2. Cena předmětu smlouvy činí:

A) projektová dokumentace

Cena díla celkem bez DPH	688 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	+ 40 000,- Kč
Nová cena díla celkem	728 000,- Kč
+21 % DPH	152 880,- Kč
Cena díla celkem vč. DPH	880 880,- Kč

slovy : osm-set-osmdesát-tisíc-osm-set-osmdesát korun českých včetně DPH

B) Cena za výkon autorského dozoru projektanta za 1 hodinu činnosti bez DPH **480,-Kč**

slovy: čtyřista-osmdesát korun českých bez DPH

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA – nemění se

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ – nemění se

X. SANKCE – nemění se

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - upravuje se pouze v rámci dodatku

11.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- 11.2.** Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.
- 11.3.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Objednatel:

V Hranicích dne 18.11.2015

Zhotovitel:

Olomouci dne 23.11.2015

.....
Jiří Kudláček
starosta města Hranice

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.