

3.6.17.2

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :15221002-I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
201/001Číslo ZBV:  
001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostu ev.č. 19-028 Žďákov

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel Objednatel

as a zdůvodnění Změny včetně uveden a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z návrhu změn vyplývá, že tyto změny nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a uzavřené Smlouvě. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Změna vychází z doplňujících měření v průběhu výstavby, jejich vyhodnocení a posouzení vlivu nově zjištěných skutečností na SSD. Okolnosti, které zapříčinily vznik Změny nemohly být v době zpracování PDPS předpokládány a tedy ani zohledněny v SSD. Odmítnutí této Změny by výrazným způsobem negativně ovlivnilo kvalitativní parametry celého díla a tím i délku záruční doby za provedené práce. Tyto změny tudíž nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo Objednateli závažnou újmu a jsou zcela nezbytné pro dokončení stavby.

V návaznosti na Souhrn smluvních dohod uzavřený mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „Objednatel“) a společností COLAS CZ, a.s. (dále jen „Zhotovitel“) ze dne 30. dubna 2015 ve vazbě na Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 11. 2002 a současně Zvláštní obchodní podmínky na akci „I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028“ Zhotovitel realizuje stavební práce na SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 19-028 Žďákov. Změna vychází z doplňujících měření v průběhu výstavby.

Při realizaci bourání chodníků Zhotovitel podrobným zaměřením skutečně provedených prací zjistil odlišný rozsah množství stanoveného v PDPS. Jedná se o doměrek, který plyne ze shodného technického řešení vzniklého na základě skutečně zastižených tlouštěk bouraných chodníků. ZDS je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění tohoto množství může být provedeno až na základě skutečně naměřených hodnot kubatur provedených prací. Jelikož se jedná o naprosto nevýznamný nárůst (cca 6,9% - viz rozdílový výkaz výměr), lze tuto změnu považovat za doměrek ve smyslu SGŘ 18/2015 - jedná se o finančně i množstevně nevýrazný nárůst vzniklý objektivní nepřesností plynoucí z detailu zpracování zadávací dokumentace. Jde o doměrky vzniklé na základě upřesňujícího stupně projektové dokumentace RDS, technické řešení navržené v rámci ZDS se nemění.

S ohledem na možné důsledky zjištěných okolností, které mají vliv na dílo tak v souladu se SSD Zhotovitel předkládá tuto Změnu a to zejména z důvodu:

- jedná se o práce, pro které nebyly v nabídce Zhotovitele položky a aby je bylo možno fakturovat, musí být projednána tato Změna pro JŘBU,
- nejedná o technickou změnu,
- jedná se o upřesňování dokumentace stavby a to na základě zjištěného skutečného stavu

Zároveň dle článku 13.1 SSD je Zhotovitel povinen provést práce, které nebyly v nabídce až po uzavření dodatku. Pokud je provede bez písemného dodatku, nemá zhotovitel nárok na jejich zaplacení (poslední věta čl. 13.1 SSD). Na základě výše uvedených okolností jsou navržené změny v souladu s požadavkem na realizaci díla jako celku s ohledem na zájmy Objednatele. Rovněž s použitím a přihlédnutím ke všem řádným a přiměřeným prostředkům, které má Objednatel i Zhotovitel k dispozici jsou za daných podmínek nezbytné k eliminaci vzniku značné škody.

3.6.17.2

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :15221002-1/19 Žďákov, most ev.č. 19-028

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
201/001Číslo ZBV:  
001Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostu ev.č.  
19-028 Žďákov

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis  
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu  
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,  
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel  Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

zdůvodnění změny -  
viz. předchozí strana

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	9 966,45	9 966,45

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno  datum 18.12.2016 podpisFunkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno  datum 27.7.2016 podpisSupervize jméno  datum 22.06.2016 podpisSprávce stavby jméno  datum 24.3.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno  datum 11.4.2016 podpisZhotovitel jméno  datum 18.12.2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 2

3.6.17.2

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :15221002-I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
901/001Číslo ZBV:  
002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel Objednatel

a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z návrhu změn vyplývá, že tyto změny nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a uzavřené Smlouvě. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Změna vychází z doplňujících měření v průběhu výstavby, jejich vyhodnocení a posouzení vlivu nově zjištěných skutečností na SSD. Okolnosti, které zapříčinily vznik Změny nemohly být v době zpracování PDPS předpokládány a tedy ani zohledněny v SSD. Odmítnutí této Změny by výrazným způsobem negativně ovlivnilo kvalitativní parametry celého díla a tím i délku záruční doby za provedené práce. Tyto změny tudíž nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo Objednateli závažnou újmu a jsou zcela nezbytné pro dokončení stavby.

V návaznosti na Souhrn smluvních dohod uzavřený mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „Objednatel“) a společností COLAS CZ, a.s. (dále jen „Zhotovitel“) ze dne 30. dubna 2015 ve vazbě na Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 11. 2002 a současně Zvláštní obchodní podmínky na akci „I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028“ Zhotovitel realizuje stavební práce na SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 19-028 Žďákov. Změna vychází z podrobného dopracování realizační dokumentace DIO.

Při zpracování prováděcí dokumentace DIO dochází ke změně počtu jednotlivých typů dopravních značek oproti předpokládanému množství uvedenému v PDPS. V rámci zadávací dokumentace stavby byla stanovena základní koncepce řešení objízdných tras. Toto řešení bylo se zástupci PČR projednáno a byl v rámci ZDS proveden odborný odhad počtu kusů dopravního značení. V rámci realizace stavby pak byl ze strany PČR vznesen požadavek ohledně doplnění značek. Tento požadavek vyplynul na základě skutečné intenzity dopravy na objízdných trasách. Z uvedeného tedy plyne, že tyto dodatečné práce nemohl investor jednající s náležitou péčí objektivně předvídat - dodatečné práce vznikly na základě požadavku PČR, přičemž tyto požadavky byly vzneseny na základě skutečných intenzit dopravy.

Práce jsou součástí ZDS, pouze došlo ke změně ve výkazu množství. Provedení DIO a dopravního značení je nutné pro bezpečnost provozu na neuzavřené části komunikace I/19 po celou dobu trvání rekonstrukce mostu. Bez jeho realizace dle ZDS a doplnění dle aktuálních požadavků dotčených orgánů nelze bezpečně provést uzavírku komunikace pro rekonstrukci mostu. Dle stanovení přechodné úpravy provozu bylo nutné doplnit DZ na základě požadavku Policie ČR.

S ohledem na možné důsledky zjištěných okolností, které mají vliv na dílo tak v souladu se SSD Zhotovitel předkládá tuto Změnu a to zejména z důvodu:

- jedná se o práce, pro které z části nebyly v nabídce Zhotovitele položky a aby je bylo možno fakturovat, musí být projednána tato Změna pro JŘBU,

- nejedná o technickou změnu,

- jedná se o upřesňování dokumentace stavby a to na základě zjištěného skutečného stavu

Zároveň dle článku 13.1 SSD je Zhotovitel povinen provést práce, které nebyly v nabídce až po uzavření dodatku. Pokud je provede bez písemného dodatku, nemá zhotovitel nárok na jejich zaplacení (poslední věta čl. 13.1 SSD).

Na základě výše uvedených okolností jsou navrženy změny v souladu s požadavkem na realizaci díla jako celku s ohledem na zájmy Objednatele. Rovněž s použitím a přihlédnutím ke všem řádným a přiměřeným prostředkům, které má Objednatel i Zhotovitel k dispozici jsou za daných podmínek nezbytné k eliminaci vzniku značné škody.

3.6.17.2

### Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :15221002-I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028  
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS /  
 číslo Změny SO/PS:  
 901/001

Číslo ZBV:  
 002

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

**Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:**

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

**Dokladová část Změny:**

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel  Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

zdůvodnění změny - viz. předchozí strana

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-52 716,00	113 768,00	61 052,00

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	18.12.2015	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	23-03-2016	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	22-06-2016	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	24.3.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015)

jméno ██████████ datum 11.4.2016 podpis

Zhotovitel

jméno ██████████ datum 18.12.2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 2

3.6.17.2

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :15221002-I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
201/002Číslo ZBV:  
003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostu ev.č. 19-028 Žďákov

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel Objednatel

s a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z návrhu změn vyplývá, že tyto změny nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a uzavřené Smlouvě. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Změna vychází z doplňujících měření v průběhu výstavby, jejich vyhodnocení a posouzení vlivu nově zjištěných skutečností na SSD. Okolností, které zapříčinily vznik Změny nemohly být v době zpracování PDPS předpokládány a tedy ani zohledněny v SSD. Odmítnutí této Změny by výrazným způsobem negativně ovlivnilo kvalitativní parametry celého díla a tím i délku záruční doby za provedené práce. Tyto změny tudíž nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo Objednateli závažnou újmu a jsou zcela nezbytné pro dokončení stavby.

V návaznosti na Souhrn smluvních dohod uzavřený mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „Objednatel“) a společností COLAS CZ, a.s. (dále jen „Zhotovitel“) ze dne 30. dubna 2015 ve vazbě na Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 11. 2002 a současně Zvláštní obchodní podmínky na akci „I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028“ Zhotovitel realizuje stavební práce na SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 19-028 Žďákov. Změna vychází z doplňujících měření v průběhu výstavby.

Při realizaci bourání části opěry L0 a navazujících křídel bylo zjištěno jejich minimální vyztužení. Po vyhodnocení vlastností betonu projektantem a autorským dozorem bylo zjištěno, že beton nesplňuje požadavky, se kterými uvažovala DZS a bude zapotřebí většího rozsahu vybourání (změna je řešena v ZBV č.4). Tyto práce mají za následek změnu způsobu kotvení nové konstrukce do stávající konstrukce z důvodu zajištění maximálně stabilního spojení obou konstrukcí. Jak je v předchozích řádcích popsáno, tato změna je řetězením změny řešené v ZBV č.4. V rámci výrobní porady, za přítomnosti objednatele, správce stavby, zhotovitele, projektanta, AD, supervize stavby a TDI, bylo provedeno vizuální hodnocení odbouraných ploch betonu opěr, orientační špičáková zkouška a hodnocena odezva betonu při odbourávání. Byla konstatována nesourodost a nižší kvalita betonu, než odpovídá předpokladu DZS dle výsledků diagnostického průzkumu. Jelikož beton nemá požadované vlastnosti, se kterými bylo uvažováno v PDPS, je nezbytné návrh způsobu kotvení nové konstrukce do stávající oproti PDPS změnit. Návrh PDPS: betonářská ocel B500B Ø 25mm, vrt Ø 40mm, rastr 0,5x0,5m, po obvodu á 0,25m, vlepeno na cementovou maltu. Změna dle RDS: betonářská ocel B500B Ø 16mm, vrt Ø 20mm, rastr 0,25x0,25m, vlepeno na chemickou kotvu HILTI HIT RE500 na bázi epoxidu s funkcí postupné penetrace méně kvalitního betonu v okolí vývrtu během tvrdnutí.

DZS se opírala o dostupné projektové podklady a závěry diagnostického průzkumu (z října 2011, zpracované firmou Pontex s.r.o.), v rámci něhož byly provedeny odběry vzorků z masivních částí opěr. Tyto vzorky vykazovaly nižší kvalitu betonu u takto masivních konstrukcí očekávatelnou, ale nebyly zastiženy další anomálie, které by byly v nesouladu s navrženou DZS. V diagnostickém průzkumu byl beton opěr hodnocen jako hutný a homogenní, s výskytem většího počtu makropórů 5-10mm; průměrná válcová pevnost vývrtů z opěr byla 38,8 MPa; zařídění úložného prahu opěr - min. C30/37, ostatní části opěr - min. C20/25. Bohužel v době svého vzniku byl most považován za dílo ocelářské a betonové konstrukce byly na stavbě opomíjeny, jak co se kvality týče, tak jejich dokladování a provedení. Z tohoto důvodu se nedochovala téměř žádná dokumentace skutečného provedení k betonovým konstrukcím a vzhledem k extrémním objemům betonů opěr nebylo možné v rámci diagnostického průzkumu jeho objem detailně prozkoumat. Na základě vyjádření AD, projektanta RDS, zápisem ve stavebním deníku a z výrobní porady bylo tedy nutné vzhledem ke zjištěné kvalitě betonu zvolit jiný druh kotvení nového úložného prahu ke stávající části dířku opěry a křídel.

3.6.17.2

### Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :15221002-I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
201/002

Číslo ZBV:  
003

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostu ev.č. 19-028 Žďákov

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

**Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:**

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel  Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

S ohledem na možné důsledky zjištěných okolností, které mají vliv na dílo tak v souladu se SSD Zhotovitel předkládá tuto Změnu a to zejména z důvodu:

- jedná se o práce, pro které nebyly v nabídce Zhotovitele položky a aby je bylo možno fakturovat, musí být projednána tato Změna pro JŘBU,

- jedná se o upřesňování dokumentace stavby a to na základě zjištěného skutečného stavu

Zároveň dle článku 13.1 SSD je Zhotovitel povinen provést práce, které nebyly v nabídce až po uzavření dodatku. Pokud provede bez písemného dodatku, nemá zhotovitel nárok na jejich zaplacení (poslední věta čl. 13.1 SSD).

Na základě výše uvedených okolností jsou navrženy změny v souladu s požadavkem na realizaci díla jako celku s ohledem na zájmy Objednatele. Rovněž s použitím a přihlédnutím ke všem řádným a přiměřeným prostředkům, které má Objednatel i Zhotovitel k dispozici jsou za daných podmínek nezbytné k eliminaci vzniku značné škody.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-109 561,60	637 204,32	527 642,72

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 18.12.2015 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 23-03-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum 22-06-2016 podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 24.3.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 11.4.2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 18.12.2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 2

3.6.17.2

## Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :15221002-I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
201/003Číslo ZBV:  
004Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostu ev.č.  
19-028 Žďákov

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

## Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis  
ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu  
ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

## Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,  
dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z návrhu změn vyplývá, že tyto změny nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a uzavřené Smlouvě. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Změna vychází z doplňujících měření v průběhu výstavby, jejich vyhodnocení a posouzení vlivu nově zjištěných skutečností na SSD. Okolnosti, které zapříčinily vznik Změny nemohly být v době zpracování PDPS předpokládány a tedy ani zohledněny v SSD. Odmítnutí této Změny by výrazným způsobem negativně ovlivnilo kvalitativní parametry celého díla a tím i délku záruční doby za provedené práce. Tyto změny tudíž nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo Objednateli závažnou újmu a jsou zcela nezbytné pro dokončení stavby.

V návaznosti na Soubor smluvních dohod uzavřený mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „Objednatel“) a společností COLAS CZ, a.s. (dále jen „Zhotovitel“) ze dne 30. dubna 2015 ve vazbě na Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 11. 2002 a současně Zvláštní obchodní podmínky na akci „I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028“ Zhotovitel realizuje stavební práce na SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 19-028 Žďákov. Změna vychází z doplňujících měření v průběhu výstavby.

Při realizaci bouracích prací na opěře L0 Zhotovitel zjistil odlišné fyzické podmínky ve smyslu čl 4.12 SSD, které jsou odlišné od podmínek specifikovaných ve veřejné zakázce na předmětné dílo. O zastížení těchto podmínek Zhotovitel informoval na výrobní poradě č.5 dne 23.7.2015 a následně dopisem Správci stavby č. ZD/VO/2015/07 ze dne 29.7.2015. Zejména se jedná o zjištění odlišné míry vyztužení konstrukce opěry, dále pak značnou nehomogenitu stávající betonové konstrukce s příměsí nežádoucích materiálů a výskyt železobetonových konstrukcí, které nebyly v přechodové oblasti uvažované a tedy ani zahrnuté do zadávacího soupisu prací této stavby. Tyto okolnosti nebyly a nemohly být v době tvorby PDPS zpracované, neboť skutečně zastížené stavebně-technické podmínky byly zjištěny až v průběhu vlastní realizace prací na předmětné opěře a souvisejících konstrukcích přímo na stavbě.

S ohledem na možné důsledky zjištěných okolností, které mají zásadní vliv na dílo tak v souladu se SSD Zhotovitel předkládá tuto Změnu a to zejména z důvodu:

- jedná se o práce, pro které z části nebyly v nabídce Zhotovitele položky a aby je bylo možno fakturovat, musí být projednána tato Změna pro JŘBU,
- nejedná o technickou změnu,
- jedná se o upřesňování dokumentace stavby a to na základě zjištěného skutečného stavu

Zároveň dle článku 13.1 SSD je Zhotovitel povinen provést práce, které nebyly v nabídce až po uzavření dodatku. Pokud je provede bez písemného dodatku, nemá zhotovitel nárok na jejich zaplacení (poslední věta čl. 13.1 SSD).

Na základě výše uvedených okolností jsou navrženy změny v souladu s požadavkem na realizaci díla jako celku s ohledem na zájmy Objednatele. Dodatečné stavební práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi na objektu, neboť jsou technologicky provázány. Jejich oddělení by narušilo harmonogram navazujících prací objektů. Rovněž s použitím a přihlédnutím ke všem řádným a přiměřeným prostředkům, které má Objednatel i Zhotovitel k dispozici jsou za daných podmínek nezbytné k eliminaci vzniku značné škody.

3.6.17.2

### Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :15221002-I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
201/003

Číslo ZBV:  
004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostu ev.č. 19-028 Žďákov

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

**Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:**

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

**Dokladová část Změny:**

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel  Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

zdůvodnění změny - viz. předchozí strana

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	328 147,03	328 147,03

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	18.12.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	23-03-2016	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum	22-06-2016	podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	24.7.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015)

jméno	██████████	datum	11.4.2016	podpis
-------	------------	-------	-----------	--------

Zhotovitel

jméno	██████████	datum	18.07.2016	podpis
-------	------------	-------	------------	--------

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 2



3.6.17.2

### Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby : I5221002-I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 201/004	Číslo ZBV: 005
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostu ev.č. 19-028 Žďákov		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

Dokladová část Změny:

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4


Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel  Objednatel

s a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Z návrhu změn vyplývá, že tyto změny nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a uzavřené Smlouvě. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Změna vychází z doplňujících měření v průběhu výstavby, jejich vyhodnocení a posouzení vlivu nově zjištěných skutečností na SSD. Okolnosti, které zapříčinily vznik Změny nemohly být v době zpracování PDPS předpokládány a tedy ani zohledněny v SSD. Odmítnutí této Změny by výrazným způsobem negativně ovlivnilo kvalitativní parametry celého díla a tím i délku záruční doby za provedené práce. Tyto změny tudíž nelze technicky ani ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo Objednateli závažnou újmu a jsou zcela nezbytné pro dokončení stavby.

V návaznosti na Soubor smluvních dohod uzavřený mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „Objednatel“) a společností COLAS CZ, a.s. (dále jen „Zhotovitel“) ze dne 30. dubna 2015 ve vazbě na Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 11. 2002 a současně Zvláštní obchodní podmínky na akci „I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028“ Zhotovitel realizuje stavební práce na SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 19-028 Žďákov. Změna vychází z doplňujících měření v průběhu výstavby.

PD DZS vycházela ze zjištění diagnostického průzkumu, který naznačoval možné nedestruktivně neověřitelné závady na styku desky mostovky se stěnou hlavního nosníku mostovky a v oblasti křížení příčnicku, hlavního nosníku a desky mostovky. V těchto místech byly identifikovány značné průsaky a nebylo možno vyloučit jednak ocelových konstrukcí překrytých deskou a dále silnou degradaci mostovky v těchto místech. Projekt proto předpokládal, že bude nutno po odkrytí desky její krajní část po částech zcela vyměnit. Po odkrytí a provedení sond desky mostovky bylo zjištěno, že stav desky v krajní části je podstatně lepší, než bylo předpokládáno a ani není podstatně korozně napadena ocelová konstrukce na styku s deskou. Na základě tohoto zjištění je možno od celkové výměny krajní části desky upustit. Současně byly v povrchu desky odhaleny prvky, které původně sloužily k vedení latě při úpravě povrchu a další drobné poruchy. Je tedy nezbytné provést očištění tlakovou vodou v celé ploše desky mostovky a to tlakem určeným tryskacím pokusem (2500 barů), cílem je odstranit uvolněný beton, ale nepoškodit desku jako celek. Původní plánovaná výměna krajní části desky měla současně zajistit podklad pro izolaci mostovky s dostatečným vyspárováním směrem od hlavních nosníků k prvkům odvodnění v linii před zvýšenou obrubou. Stávající povrch desky toto spádování nemá buď vůbec, nebo je spád zcela nedostatečný, a i proto docházelo k zatékání do spáry mezi betonovou deskou a hlavním nosníkem mostovky. S ohledem na výše uvedené není možné bez náhrady vypustit výměnu mostovky, je potřeba provést úpravu povrchu desky v oblasti od linie odvodnění k hlavnímu podélnému nosníku tak, aby byl zajištěn sklon směrem k linii odvodnění. Vzhledem k tomu, že se jedná o plochu, která není pojižděnou vozovkou, je možno tuto úpravu provést tenkovrstvou dobetonávkou pomocí speciálního jemnozrnného betonu v tl. 5 - 30 mm. Přídržnost k podkladu bude v této ploše vyhovující jako podklad izolace. Vzhledem k tomu, že je do linie odvodnění možno případně doplnit trubičky odvodnění povrchu izolace, není nutno provádět úpravy podélného sklonu. V místech, kde by se na ploše desky vytvářela obtížně odvoditelná místa je potřeba dobroušením desky upravit spády tak, aby odtok vody byl vyhovující.

Změna technologie zajištění protispádu od linie odvodnění k hlavnímu nosníku mostovky tenkovrstvou sanací znamená méně náročné řešení než je vybudování desky v určené ploše po částech, znamená finanční a časovou úsporu a je nezbytnou podmínkou pro správnou funkci a odvodnění mostu.

3.6.17.2

### Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby :15221002-I/19 Žďákov, most ev.č. 19-028

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
201/004

Číslo ZBV:  
005

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce mostu ev.č. 19-028 Žďákov

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.4.2015 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

**Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:**

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GŘ - počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4

**Dokladová část Změny:**

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny:  Zhotovitel  Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

S ohledem na možné důsledky zjištěných okolností, které mají zásadní vliv na dílo tak v souladu se SSD Zhotovitel předkládá tuto Změnu a to zejména z důvodu:  
- jedná se o práce, pro které nebyly v nabídce Zhotovitele položky a aby je bylo možno fakturovat, musí být projednána tato Změna pro JŘBU,  
- jedná se o upřesňování dokumentace stavby a to na základě zjištěného skutečného stavu

Zároveň dle článku 13.1 SSD je Zhotovitel povinen provést práce, které nebyly v nabídce až po uzavření dodatku. Pokud je provede bez písemného dodatku, nemá zhotovitel nárok na jejich zaplacení (poslední věta čl. 13.1 SSD). Na základě výše uvedených okolností jsou navrženy změny v souladu s požadavkem na realizaci díla jako celku s ohledem na zájmy Objednatele. Dočatečné stavební práce je nutno realizovat současně s ostatními pracemi na objektu, neboť jsou technologicky provázány. Jejich oddělení by narušilo harmonogram navazujících prací objektů. Rovněž s použitím a přihlednutím ke všem řádným a přiměřeným prostředkům, které má Objednatel i Zhotovitel k dispozici jsou za daných podmínek nezbytné k eliminaci vzniku značné škody.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-7 661 316,71	7 266 903,63	-394 413,08

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor) jméno  datum 21. 02. 2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno  datum 23 -03- 2016 podpis

Supervize jméno  datum podpis

Správce stavby jméno  datum 24. 3. 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele le §31 Směrnice č.18/2015) jméno  datum 11. 4. 2016 podpis

Zhotovitel jméno  datum 23. 2. 2016 podpis

měna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 2