

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/5</b>	Číslo ZBV: <b>6.3</b>
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel




Popis Změny:

Při demolici stávající opěry LO a navazujících křídel bylo zjištěno jejich minimální vyztužení. Beton byl z větší části prokládán kamenivem různého frakce s občasným výskytem dřeva. Po vyhodnocení vlastností betonu projektantem a autorským dozorem bylo zjištěno, že beton stávajících opěr nesplňuje požadavky, se kterými uvažovala DZS a bude zapotřebí většího rozsahu vybourání. Výchozí předpoklady týkající se kvality betonů uvedené v rámci DZS byly stanoveny na základě stávajících podkladů skutečného provedení stavby a závěrů diagnostického průzkumu (z X/2011, Pontex s.r.o.). Na základě zjištěných anomálií a následné nutnosti odbourání většího rozsahu křídel, což bylo provedeno na pokyn správce stavby, který byl vydán 17. 8. 2015 (viz dopis zn. 5373/15/32100/dh), je nutné provést novou část železobetonových křídel ve větším rozsahu, než uvažovala DZS. Jedná se tedy výše popsané tzv. řetězení změny, kdy z důvodu nutnosti většího bourání musí být zpětně provedena nová část železobetonových křídel nad rámec ZDS. Větším rozsahem bourání konstrukce betonu křídel vznikly další práce ve formě betonování nové konstrukce křídel včetně vyztužení, zřízení trativodů, drenážní vrstvy z textilie, obsypů, těsnění a zásypů, vozovkových vrstev ze štěrkodrti a krytu z AB. Tyto práce jsou součástí předkládané Změny a navazují na dříve schválené ZBV č. 4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-1 809,00</b>	<b>994 193,18</b>	<b>992 384,18</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	7.10.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	1.11.2016	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno		datum	1.11.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno		datum	28-11-2016	podpis
Zhotovitel	jméno		datum	31.10.2016	podpis

Číslo paré:

A

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  201/6	Číslo ZBV:  7.3
---	--	-----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

Při výkopových pracích přechodové části a bourání opěry L0 bylo zjištěno, že ocelová chránička, ve které bylo uloženo vedení O2, je pouze v rozsahu půdorysu úložného prahu opěry a dále jsou kabely uloženy volně v ŽB kabelovodu. V DZS bylo uvažováno s tím, že ocelová chránička je přes celou přechodovou oblast. Při realizaci nové části opěry bude nutné provést prostup opěrou, kdy je zapotřebí, aby kabely byly uloženy v chráničce a prostup bylo tedy možné provést těsně. Jedná se o uložení vedení sítí O2 do chráničky v délce původního ŽB kabelovodu, který je přibližně 25 m za opěrou zaústěn do revizní šachty. Tato změna navazuje na fyzické podmínky a skutečný stav stavebních konstrukcí, které byly zastížené již dříve při provádění stavebních prací na výše uvedeném projektu, a navazuje zejména na již schválené ZBV č. 04. Jedná se tedy o tzv. řetězení změny. Provedené změny nevyvolávají vznik odpovědnostních závazků objednavatele, při nichž by vznikly vícenásledky v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný objednatel a také nevyvolávají řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolává vznik změn na jiných stavebních objektech.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	45 603,94	45 603,94

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	31.10.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum	01-11-2016	podpis
Supervize	jméno	[redacted]	datum		podpis
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	11.11.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	[redacted]	datum	28.11.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	31.10.2016	podpis

Číslo paré.

1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/7

Číslo ZBV:

8.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě schválených izolačních systémů mostů ŘSD ČR v době zpracování DZS bylo možné použití stříkané izolace s ochranou z asfaltu ACO 8. S ohledem na množství komplikovaných detailů v místě styku desky mostovky s hlavním nosníkem mostovky bylo navrženo použití stříkané izolace a následné ochrany z ACO 8. V průběhu realizace stavby došlo ke změně legislativy, přičemž proběhla změna schválených izolačních systémů a na jejich následnou ochranu, kdy nově schválené izolační systémy lze použít výhradně s použitím ochrany z litého asfaltu v tl. 35 mm s vyrovnáním nerovností stávající desky mostovky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 007 653,92	3 313 626,60	2 305 972,68

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 21. 10. 2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 01 -11- 2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 1. 11. 2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno [redacted] datum 28 -11- 2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 31. 10. 2016 podpis

Číslo paré:

1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/8</b>	Číslo ZBV: <b>9.3</b>
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Nezávisle na vůli zadavatele byl po započetí stavebních prací vydán Odborem výstavby a územního plánování MÚ Písek jako orgánu státní památkové péče požadavek, aby zábradlí bylo provedeno v přesné kopii původního zábradlí. Původně dle ZDS bylo navrženo zábradlí jako replika z otevřených profilů.

Dále na základě projednávání RDS vznikl požadavek supervize na zajištění kontinuity madla montážní svary v celé délce madla zábradlí. Tento požadavek nebyl správcem stavby přijat v plném rozsahu, ale na základě projednávání RDS, specifikace zábradlí projektanta, doporučení asistenta správce stavby a ÚKKS, správce stavby rozhodl k provedení zábradlí z montážních dílů 7,8 m (tedy přes 3 sloupky). Toto řešení přinese zvýšení rezervy v bezpečnosti zábradlí a zároveň zábradlí vyhovuje požadavkům a technickým možnostem při dodávce dílců na stavbu, jejich montáže nad volnou hloubkou a následné údržby a případné výměny částí zábradlí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>1 850 819,98</b>	<b>1 850 819,98</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	31.10.2016	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	01-11-2016	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum		podpis
Správce stavby	jméno	██████████	datum	1.11.2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	28-11-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	31.10.2016	podpis
			Číslo paré:	1	

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/2</b>	Číslo ZBV: <b>10.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>  Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dokumentace DZS byla zpracována na základě stanovisek DOSS, kde Státní plavební správou byly požadovány bezpečnostní opatření následně zapracované do dokumentace. Po zahájení prací byl však s ohledem na intenzitu provozu pod mostem a zvýšení bezpečnosti, vydáno rozhodnutí určující povinnost vyznačit uzavřené prostory pod mostem u pravého a levého břehu Vltavy.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>1 434 270,92</b>	<b>1 434 270,92</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	21.10.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum	01-11-2016	podpis
Supervize	jméno	[redacted]	datum		podpis
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	1.11.2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	[redacted]	datum	28-11-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	31.10.2016	podpis
					Číslo paré: 1

## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/9</b>	Číslo ZBV: <b>11.1</b>
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u>  Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

## Popis Změny:

V rámci zpracování projektové dokumentace ZDS byl prováděn diagnostický průzkum, na jehož základě je zpracována projektová dokumentace. Z diagnostického průzkumu a dostupných projektových podkladů nebylo možné předvídat přítomnost betonové konstrukce vany, ke které byla v rámci výstavby kotvena konstrukce mostu. Ke zjištění přítomnosti betonové vany došlo v průběhu realizace rekonstrukčních prací. Z výše uvedených důvodů bylo nutné přistoupit k určitým opatřením, která jsou obsahem tohoto ZBV. Jedná se o změnu rozsahu bourání betonových konstrukcí, změnu v rozsahu odbourání a obnovy vozovky a změnu rozsahu drenáží. Jedná se o doměrky plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého na základě skutečnosti při vlastní realizaci prací.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>558 366,50</b>	<b>558 366,50</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	07.11.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	30-11-2016	podpis
Supervize	jméno	██████████	datum		podpis
Asistent Správce stavby	jméno	██████████	datum	30-11-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny a dokumentací Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpísem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████	datum	- 1-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████	datum	7.11.2016	podpis

Číslo paré:

1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/9</b>	Číslo ZBV: <b>11.3</b>
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci realizace prací byl za spolupráce projektanta, technického dozoru, supervize, ÚKKS a autorského dozoru vyhodnocen zastížený beton jako nevyhovující, jelikož nespĺňuje požadavky, se kterými uvažovala ZDS. Projektová dokumentace ZDS byla zpracována na základě diagnostického průzkumu, který nekvalitní beton neodhalil. V závislosti na zjištěných skutečnostech je nutná změna způsobu kotvení nového úložného prahu ke stávající části díky opěry a křidel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>678 504,60</b>	<b>678 504,60</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum *09-11-2016* podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum **30-11-2016** podpis

Supervize jméno [redacted] datum \* podpis

Asistent Správce stavby jméno [redacted] datum **30-11-2016** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno [redacted] datum **- 1-12-2016** podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum *7.12.2016* podpis

Číslo paré: **1**

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/10

Číslo ZBV:

12.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

V dokumentaci DZS bylo předpokládáno, že odvodnění plochy před mostem bude provedeno pomocí příčného žlabu umístěného v místě původního odvodnění předmostí. Z důvodu zjištěného stavu konců nosné konstrukce, které bylo možno posoudit až po vybourání mostních závěrů, dochází ke změně zalomení těsnících profilů mostních závěrů. To v kombinaci se zvětšením výkopu za opěrou, který podstatně zvětšil rozsah přechodové oblasti, vyvolává nutnost změny způsobu odvedení vody z plochy před mostem. Příčný žlab bude nahrazen bodovým odvodněním, aby nedocházelo k zatékání do uzávěru především v místě úžlabí komunikace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-269 352,00	529 577,78	260 225,78

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 08.11.2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 30.11.2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Asistent Správce stavby jméno [redacted] datum 30.11.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno [redacted] datum - 1-12-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 7.11.2016 podpis

Číslo paré:

1



## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/11</b>	Číslo ZBV: <b>13.1</b>
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:  Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

## Popis Změny:

Po odstranění původní protikorozní ochrany ocelové konstrukce mostovky tryskáním byly objeveny vady povrchu oceli. Jedná se zejména o drobné kuličky svarového kovu, ostré hrany, strusku ve svarech a pleny na povrchu OK).

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>204 810,18</b>	<b>204 810,18</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	10.11.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	14.11.2016	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Asistent Správce stavby	jméno		datum	18.11.2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, osvědčeny a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno		datum	28-11-2016	podpis
Zhotovitel	jméno		datum	9.11.2016	podpis
			Číslo paré:		1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/11</b>	Číslo ZBV: <b>13.3</b>
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o díllo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po odstranění původní protikorozní ochrany ocelové konstrukce mostovky tryskáním byly objeveny vady povrchu oceli. Jedná se zejména o drobné kuličky svarového kovu, ostré hrany, strusku ve svarech a pleny na povrchu OK). Jedná se se o povrchové vady, které překryla původní PKO a měly pravděpodobně lokální vliv na její životnost resp. účinnost. Tyto vady je nutno odstranit tryskáním křemičitým pískem, broušením a těsněním polyuretanovým tmelem ve svarech. Po zjištění těchto vad povrch oceli nebude vyvažován. To má vliv na prodloužení doby nájmu pracovního lešení celkem o 184 dnů – vzniká nová položka č. 945900b.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-102 781,70</b>	<b>7 391 035,59</b>	<b>7 288 253,89</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	10.11.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	14.11.2016	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
<del>Asistent</del> Správce stavby	jméno		datum	18.11.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno		datum	28-11-2016	podpis
Zhotovitel	jméno		datum	9.11.2016	podpis

Číslo paré:

1

## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby:

I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/12

Číslo ZBV:

14.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

## Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Popis Změny:

Po odstranění původní protikorozní ochrany ocelové konstrukce oblouku a ztužení tryskáním byly objeveny vady povrchu oceli. Jedná se zejména o drobné kuličky svarového kovu, ostré hrany, strusku ve svarech a pleny na povrchu OK).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	194 248,38	194 248,38

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

10.11.2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

14.11.2016 podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Asistent Správce stavby

jméno

datum

18.11.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum

28-11-2016 podpis

Zhotovitel

jméno

datum

9.11.2016 podpis

Číslo paré:

1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/12

Číslo ZBV:

14.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po odstranění původní protikorozní ochrany ocelové konstrukce oblouku a jeho ztužení tryskáním byly objeveny vady povrchu oceli. Jedná se zejména o drobné kuličky svarového kovu, ostré hrany, strusku ve svarech a pleny na povrchu OK). Jedná se se o povrchové vady, které překryla původní PKO a měly pravděpodobně lokální vliv na její životnost resp. účinnost. Tyto vady je nutno odstranit tryskáním křemičitým pískem, broušením a těsněním polyuretanovým tmelem ve svarech. To má vliv na prodloužení doby nájmu pracovního lešení celkem o 98 dnů – vzniká nová položka č. 945900c.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	9 613 998,48	9 613 998,48

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 10.11.2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 14.11.2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum [redacted] podpis

Asistent Správce stavby jméno [redacted] datum 18.11.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno [redacted] datum 28-11-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 9.11.2016 podpis

Číslo paré:

1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

201/13

Číslo ZBV:

15.0

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Změny vznikly na základě úpravy množství v položkách soupisu prací zadávací dokumentace měřené dle skutečně provedených prací (měřený kontrakt).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 697 916,30		-5 697 916,30

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

28.11.2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum

30-11-2016 podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

30-11-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)

jméno

datum

- 1-12-2016 podpis

Zhotovitel

jméno

datum

28.11. podpis

Číslo paré:

1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>I/19 Žďákov, most ev. č. 19-028, EV.Č.: 15221002</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 19-028 Žďákov</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>201/13</b>	Číslo ZBV: <b>15.3</b>
---	--	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2015 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při tryskacím pokusu pro ověření vhodného tlaku pro přípravu spodního povrchu mostovky bylo zjištěno, že pro dostatečné očištění povrchu od degradovaného nebo poškozeného betonu je nutný tlak cca 2000 barů, a to oproti běžně používaného tlaku okolo 1000 barů.  
Na základě provedeného tryskacího pokusu a závěrů výrobní porady dne 24.3.2016 bod 21.3 zápisu z výrobní porady č. 23, která se konala za účasti zástupců TDS, supervize, projektanta, ÚKKS, zhotovitele i objednatele bylo dohodnuto, že betonové povrchy spodního líce mostovky a pylonů budou tryskány vodním paprskem při tlaku 2000Bar, na základě čehož dojde k požadovanému odstranění delaminovaných vrstev a zároveň nedojde k poškození konstrukce.





V průběhu tryskání spodního líce mostovky daným způsobem byl vyhodnocen stav betonového povrchu po otryskání a bylo zjištěno, že původně navržené sanace celého spodního povrchu mostovky, která je rozdělená do poměrného množství sanace tloušťky do 20mm, sanace tloušťky do 30mm, respektive sanace tloušťky do 50mm bude vyhovující převážně v tloušťce do 20mm. V minimálním rozsahu bude provedena sanace tloušťky do 50mm. Vzhledem k tomu, že jde o rekonstrukci, projekt PDPS odhadoval rozsah sanačních prací na základě reprezentativních vzorků z provedených diagnostických průzkumů. Výměry položek ze soupisu prací byly v zadávací dokumentaci určeny odborným odhadem. Jejich skutečné výměry je možné určit až na základě měření skutečného rozsahu provedených sanací.

Změna také obsahuje další zjištěné úpravy množství (změny záporné) v položkách soupisu prací zadávací dokumentace měřené dle skutečně provedených prací (měřený kontrakt).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-3 550 205,69</b>	<b>8 866 935,30</b>	<b>5 316 729,61</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	09.11.2016	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno		datum	30-11-2016	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Správce stavby	jméno		datum	30-11-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno		datum	- 1 -12- 2016	podpis
Zhotovitel	jméno		datum	28.11.2016	podpis

Číslo paré: 1