



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 14.06.2018

Město Jablunkov

sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jiří Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou
- ve věcech technických: Jiří Labajem, referentem odboru místního hospodářství
Městského úřadu Jablunkov
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Milan Holec stavební firma s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C,
vločka č. 28596

identifikační číslo: 26861178
DIČ: CZ26861178
sídlem: Nábřežní 1029, Třinec – Lyžbice, PSČ 739 61
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená:
- ve věcech smluvních: Milanem Holcem, jednatelem
- ve věcech technických: Milanem Holcem, Tomášem Holcem
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:



I. Úvodní ustanovení

- 1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 14.06.2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením stavby „*Nástavba části objektu 2. NP DDM č.p. 145 s přístavbou zadního schodiště s výtahem do 2. NP*“ (dále jen „**dílo**“ nebo „**stavba**“).
- 2) Podle článku 13. odst. 13.5 smlouvy o dílo ji lze změnit nebo doplnit jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Obě smluvní strany již v minulosti předmětnou smlouvu o dílo změnilly dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo, který spolu uzavřeli dne 29.11.2018 (dále jen „**dodatek č. 1**“).
- 3) Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla po uzavření dodatku č. 1 vznikla další potřeba změnit některá ustanovení smlouvy o dílo, dohodly se obě smluvní strany na změně předmětné smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen "**tento dodatek**").

II. Vícepráce

- 1) V mezidobí po uzavření dodatku č. 1 smluvní strany zjistily některé další dříve neznámé skutečnosti, které dříve nemohly předvídat a v důsledku nichž vznikla potřeba rozšířit sjednaný rozsah díla o některé další práce nad rámec plnění sjednaného ve smlouvě o dílo (dále jen „**vícepráce**“).
- 2) Soupisy a bližší specifikace těchto víceprací, rozlišených z hlediska jejich uznatelnosti v rámci dotace poskytnuté objednateli na realizaci předmětného díla jako vícepráce uznatelné a neuznatelné, jsou obsaženy v položkových rozpočtech víceprací které jsou – jako přílohy č. 1 a č. 2 – nedílnou součástí tohoto dodatku, a sice:
 - Příloha č. 1 – vícepráce uznatelné;
 - Příloha č. 2 – vícepráce neuznatelné.
- 3) Tímto dodatkem se tedy předmět a rozsah díla sjednaný ve smlouvě o dílo rozšiřuje o uznatelné a neuznatelné vícepráce uvedené v předchozím odstavci.



III.

Změna ceny díla

- 1) Celková cena všech uznatelných víceprací, specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku, činí 266.511,- Kč bez DPH, tj. **322.478,- včetně 21 % DPH** (slovy: **tři-sta-dvacet-dva-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát-osm-korun-českých**).
- 2) Celková cena všech neuznatelných víceprací, specifikovaných v příloze č. 2 tohoto dodatku, činí 281.440,- Kč bez DPH, tj. **340.542,- včetně 21 % DPH** (slovy: **tři-sta-čtyřicet-tisíc-pět-set-čtyřicet-dva-korun-českých**).
- 3) Celková cena všech sjednaných víceprací (tj. uznatelných a neuznatelných) podle tohoto tedy činí 547.951,- Kč bez DPH, resp. **663.020,- Kč včetně 21 % DPH** slovy: **šest-set-šedesát-tři-tisíc-dvacet-korun-českých**).
- 4) Podle článku 5. odst. 5.1 smlouvy o dílo byla cena díla sjednána dohodou smluvních stran ve výši 10,541.533,- Kč bez DPH, resp. 12,755.255,- Kč včetně 21 % DPH. **Dotatkem č. 1 pak byla celková cena díla navýšená na částku 10,738.893,- Kč bez DPH, resp. **12,994.061,- Kč včetně 21 % DPH**.**
- 5) Po připočtení celkové ceny všech víceprací uvedené v článku III. odst. 3 tohoto dodatku, tedy částky 547.951,- Kč bez DPH, resp. 663.020,- Kč včetně 21 % DPH, tedy nová cena díla činí celkem 11,286.844,- Kč bez DPH, resp. **13,657.081,- Kč včetně 21 % DPH** (slovy: **třináct-milionů-šest-set-padesát-sedm-tisíc-osmdesát-jedna-korun-českých**).

IV.

Změna termínu pro dokončení a předání díla

- 1) Podle ustanovení článku 4. odst. 4.3. věty první smlouvy o dílo: „*Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě do 270 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště*“.
- 2) S ohledem na rozsah shora specifikovaných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, se smluvní strany dohodly, že se původní termín pro dokončení díla, sjednaný v článku 4. odst. 4.3. smlouvy o dílo, prodlužuje o 40 kalendářních dnů.
- 3) Dosavadní text článku 4. odst. 4.3. věty první smlouvy o dílo se proto nahrazuje textem tohoto znění: „*Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 310 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště*“.



V.

Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.
- 3) S uzavřením tohoto dodatku vyjádřila souhlas Rada města Jablunkova na své schůzi konané dne2019 svým usnesením č. /.....
- 4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od uzavření této smlouvy zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k uzavření tohoto dodatku a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy.

V Jablunkově dne2019

V Třinci dne2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Milan Holec, jednatel
Milan Holec stavební firma s.r.o.

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova